

**JEREZANA DE
RIEGOS S.L.**

**Certificación N°: 4
Correspondiente al mes de
Mayo-11**

**Presupuesto N°
1031- 6 HOYOS DE PRACTICAS**

**OBRA:
CENTRO DE LA REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE GOLF**

MADRID

**Constructora:
JEREZANA DE RIEGOS S.L.**

Jerez de la Frontera, a 31 de Mayo de 2.011.-

JEREZANA DE RIEGOS S.L.

CERTIFICACIÓN

CENTRO NAC. GOLF EMMA VILLACIEROS P&P 6 HOYOS

Cert. actual: 4

Códig	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
-------	----	-------------	----------	--------	---------

PC PRESUPUESTO DE CONTRATO

01 Replanteo y desbroce

01.01 m³ Capaceo y acopio de tierra vegetal

Capaceo y acopio de tierra vegetal existente en el terreno de la obra en las zonas indicadas por la D.F. para su posterior reutilización (PPTG-Cap III-Pt. 1.3). (P - 43)

Certificado a origen	1.225,20	1,52	1.862,30
Certificaciones anteriores	0,00	1,52	0,00
Certificación actual	1.225,20	1,52	1.862,30

01.02 m² Limpieza y desbroce del terreno

Limpieza y desbroce del terreno, incluido transporte a vertedero y canón de vertido (PPTG-Cap III-Pt. 1.2). (P - 42)

Certificado a origen	6.126,00	0,18	1.102,68
Certificaciones anteriores	5.514,00	0,18	992,52
Certificación actual	612,00	0,18	110,16

TOTAL 01 Replanteo y desbroce.....			2.964,98
Certificaciones anteriores			992,52
Certificación actual			1.972,46

02 Movimiento de tierras

02.01(1) General

02.01.01 m³ Excavación de todo tipo de terreno (excepto roca)

Excavación de todo tipo de terreno (excepto roca), incluido agotamiento de nivel freático en su caso, ripado del terreno si es necesario, carga, transporte y vertido de materiales de la excavación para su utilización en formación de terraplenes en cualquier punto del ámbito del proyecto (PPTG-Cap III-Pt. 2.1). (P - 1)

Certificado a origen	1.266,00	0,89	1.126,74
Certificaciones anteriores	1.266,00	0,89	1.126,74
Certificación actual	0,00	0,00	0,00

02.01.02 m³ Formación de terraplén

Formación de terraplén con medios mecánicos, con materiales procedentes de la propia finca o de préstamo exterior, incluido compactación según definición de los PPT, y reperfilado (PPTG-Cap III-Pt. 2.4). (P - 13)

Certificado a origen	1.266,00	0,80	1.012,80
Certificaciones anteriores	1.266,00	0,80	1.012,80
Certificación actual	0,00	0,00	0,00

TOTAL 02.01(1) General.....			2.139,54
Certificaciones anteriores			2.139,54
Certificación actual			0,00

02.02(1) Moldeo general

02.02.01 m² Moldeo general del terreno en zonas de green, bunkers y sus alre

Moldeo general del terreno en zonas de green, bunkers y sus alrededores, anterior a la ejecución de cajas de construcción de capas drenantes y superficie de siembra (PPTG-Cap III-Pt. 3.1). (P - 5)

JEREZANA DE RIEGOS S.L.

CERTIFICACIÓN

CENTRO NAC. GOLF EMMA VILLACIEROS P&P 6 HOYOS

Cert. actual: 4

Códig	Ud Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	Certificado a origen	1.106,00	0,63	696,78
	Certificaciones anteriores	1.106,00	0,63	696,78
	Certificación actual	0,00	0,00	0,00
02.02.02	m² Moldeo general del terreno en zonas de tees y sus alrededores, Moldeo general del terreno en zonas de tees y sus alrededores, anterior a la ejecución de cajas de construcción de capas drenantes y superficie de siembra (PPTG-Cap III-Pt. 3.1). (P - 6)			
	Certificado a origen	81,00	0,63	51,03
	Certificaciones anteriores	81,00	0,63	51,03
	Certificación actual	0,00	0,00	0,00
02.02.03	m² Moldeo general del terreno en zonas de calles y sus alrededores Moldeo general del terreno en zonas de calles y sus alrededores, anterior a la ejecución de cajas de construcción de capas drenantes y superficie de siembra (PPTG-Cap III-Pt. 3.1). (P - 7)			
	Certificado a origen	425,00	0,43	182,75
	Certificaciones anteriores	382,00	0,43	164,26
	Certificación actual	43,00	0,43	18,49
02.02.04	m² Moldeo general del terreno en zonas de semicalles y sus alrededo Moldeo general del terreno en zonas de semicalles y sus alrededores, anterior a la ejecución de cajas de construcción de capas drenantes y superficie de siembra (PPTG-Cap III-Pt. 3.1). (P - 8)			
	Certificado a origen	4.514,00	0,34	1.534,76
	Certificaciones anteriores	4.063,00	0,34	1.381,42
	Certificación actual	451,00	0,34	153,34
TOTAL 02.02(1) Moldeo general.....				2.465,32
Certificaciones anteriores				2.293,49
Certificación actual				171,83
02.03(1) Moldeo fino				
02.03.01	m² Moldeo fino del terreno en zonas de green, bunkers y sus alreded Moldeo fino del terreno en zonas de green, bunkers y sus alrededores, anterior a la ejecución de cajas de construcción de capas drenantes y superficie de siembra (PPTG-Cap III-Pt. 3.2). (P - 9)			
	Certificado a origen	1.106,00	0,88	973,28
	Certificaciones anteriores	1.106,00	0,88	973,28
	Certificación actual	0,00	0,00	0,00
02.03.02	m² Moldeo fino del terreno en zonas de tees y sus alrededores Moldeo fino del terreno en zonas de tees y sus alrededores, anterior a la ejecución de cajas de construcción de capas drenantes y superficie de siembra (PPTG-Cap III-Pt. 3.2). (P - 10)			
	Certificado a origen	81,00	0,88	71,28
	Certificaciones anteriores	81,00	0,88	71,28
	Certificación actual	0,00	0,00	0,00
02.03.03	m² Moldeo fino del terreno en zonas de calles y sus alrededores Moldeo fino del terreno en zonas de calles y sus alrededores, anterior a la ejecución de cajas de construcción de capas drenantes y superficie de siembra (PPTG-Cap III-Pt. 3.2). (P - 11)			
	Certificado a origen	425,00	0,55	233,75
	Certificaciones anteriores	340,00	0,55	187,00
	Certificación actual	85,00	0,55	46,75
02.03.04	m² Moldeo fino del terreno en zonas de semicalle y sus alrededores			

JEREZANA DE RIEGOS S.L.

CERTIFICACIÓN

CENTRO NAC. GOLF EMMA VILLACIEROS P&P 6 HOYOS

Cert. actual: 4

Códig	Ud Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	Moldeo fino del terreno en zonas de semicalle y sus alrededores, anterior a la ejecución de cajas de construcción de capas drenantes y superficie de siembra (PPTG-Cap III-Pt. 3.2). (P - 12)			
	Certificado a origen	4.514,00	0,41	1.850,74
	Certificaciones anteriores	3.611,00	0,41	1.480,51
	Certificacion actual	903,00	0,41	370,23
	TOTAL 02.03(1) Moldeo fino.....			3.129,05
	Certificaciones anteriores			2.712,07
	Certificacion actual			416,98
	TOTAL 02 Movimiento de tierras.....			7.733,91
	Certificaciones anteriores			7.145,10
	Certificacion actual			588,81

03 Construcción

03.01(1) Tees

03.01.01	m² capa de limpieza y nivelacion Capa de limpieza y nivelacion de 15 cm de espesor de hormigón HL-150/p/20 de consistencia plastica y tamaño maximo del arido 20 mm, vertido desde camion. (P - 24)			
	Certificado a origen	12,50	14,22	177,75
	Certificaciones anteriores	12,50	14,22	177,75
	Certificacion actual	0,00	0,00	0,00
03.01.02	ud Estera para campo de practicas Estera para campo de parcticas de 1,5 x1,5 con 8 orificios para los tees. Fabricada eb fibra de nylon 6.6 anudada y soldada en caliente sobre uhna base de espuma de poliester termoplastificada. Hilo de nylon tejido tupido sobre malla. Tipo albatros Quatro o similar, altura 3,5 cm (P - 35)			
	Certificado a origen	18,00	273,95	4.931,10
	Certificaciones anteriores	7,00	273,95	1.917,65
	Certificacion actual	11,00	273,95	3.013,45
	TOTAL 03.01(1) Tees.....			5.108,85
	Certificaciones anteriores			2.095,40
	Certificacion actual			3.013,45

03.02(1) Bunkers

03.02.01	m³ Excavación de todo tipo de terreno para caja de greens y bunkers Excavación de todo tipo de terreno para caja de greens y bunkers, con retroexcavadora con cuchara cunetera 6 movimientos, incluido carga y transporte para su utilización en formación de terraplenes (PPTG-Cap III-Pt. 2.2). (P - 2)			
	Certificado a origen	39,60	4,55	180,18
	Certificaciones anteriores	39,60	4,55	180,18
	Certificacion actual	0,00	0,00	0,00
03.02.02	ud Preparación de bunkers para el extendido de arena:			

JEREZANA DE RIEGOS S.L.

CERTIFICACIÓN

CENTRO NAC. GOLF EMMA VILLACIEROS P&P 6 HOYOS

Cert. actual: 4

Código	Ud Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	Preparación de bunkers para el extendido de arena: incluye aplicación de herbicida en la superficie para arena, eliminación de restos vegetales producidos, corte de tepes y transporte para su reutilización según marcaje D.F., refinado de taludes interiores con retroexcavadora con cuchara cunetera 6 movimientos, extracción y transporte de materiales excedentes, refinado y apisonado de la superficie base del bunker con medios mecánicos.(PPTG - Cap. III - 3.3) (P - 36)			
	Certificado a origen	9,00	163,04	1.467,36
	Certificaciones anteriores	9,00	163,04	1.467,36
	Certificación actual	0,00	0,00	0,00
TOTAL 03.02(1) Bunkers.....				1.647,54
Certificaciones anteriores				1.647,54
Certificación actual				0,00

03.03(1) Greens

03.03.01	m³ Excavación de todo tipo de terreno para caja de greens y bunkers Excavación de todo tipo de terreno para caja de greens y bunkers, con retroexcavadora con cuchara cunetera 6 movimientos, incluido carga y transporte para su utilización en formación de terraplenes (PPTG-Cap III-Pt. 2.2). (P - 2)			
	Certificado a origen	363,20	4,55	1.652,56
	Certificaciones anteriores	363,20	4,55	1.652,56
	Certificación actual	0,00	0,00	0,00
03.03.02	m³ Suministro y transporte de arena silicea para la siembra Suministro y transporte de arena silicea para la siembra (topsoil) en la construcción de greens según pliego de prescripciones técnicas (PPTG-Cap III-Pt. 4.3). (P - 22)			
	Certificado a origen	272,40	42,81	11.661,44
	Certificaciones anteriores	272,40	42,81	11.661,44
	Certificación actual	0,00	0,00	0,00
03.03.03	m³ Colocación de arena para la siembra Colocación de arena para la siembra (topsoil) en la construcción de greens y tees según pliego de prescripciones técnicas (PPTG-Cap III-Pt. 4.3). (P - 14)			
	Certificado a origen	272,40	6,09	1.658,92
	Certificaciones anteriores	272,40	6,09	1.658,92
	Certificación actual	0,00	0,00	0,00
03.03.04	ml Lámina envolvente y alambre perimetral de green Lámina envolvente y alambre perimetral de green y bunker, según especificaciones PPT (PPTG-Cap III-Pt. 11.2). (P - 26)			
	Certificado a origen	343,00	5,14	1.763,02
	Certificaciones anteriores	343,00	5,14	1.763,02
	Certificación actual	0,00	0,00	0,00
03.03.05	m³ Suministro y transporte de gravas Suministro y transporte de gravas según pliego de prescripciones técnicas de intervalo Ø 2-13 mm, dispuesta en capas para la construcción de la capa drenante de greens y tees (PPTG-Cap III-Pt. 4.1). (P - 23)			
	Certificado a origen	90,80	38,61	3.505,79
	Certificaciones anteriores	90,80	38,61	3.505,79
	Certificación actual	0,00	0,00	0,00
03.03.06	m³ Colocación según pliego de prescripciones técnicas de intervalo			

JEREZANA DE RIEGOS S.L.

CERTIFICACIÓN

CENTRO NAC. GOLF EMMA VILLACIEROS P&P 6 HOYOS

Cert. actual: 4

Códig	Ud Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	Colocación según pliego de prescripciones técnicas de intervalo Ø 2-13 mm de gravas, dispuestas en capas para la construcción de la capa drenante de greens y tees. Incluido la retirada de excedentes (PPTG-Cap III-Pt. 4.1). (P - 16)			
	Certificado a origen	90,80	5,66	513,93
	Certificaciones anteriores	90,80	5,66	513,93
	Certificación actual	0,00	0,00	0,00
TOTAL 03.03(1) Greens.....				20.755,66
Certificaciones anteriores				20.755,66
Certificación actual				0,00
TOTAL 03 Construcción.....				27.512,05
Certificaciones anteriores				24.498,60
Certificación actual				3.013,45

04 Red de riego

04.01(1) Tuberías

04.01.01 m³ Excavación en cualquier tipo de terreno de zanjas

Excavación en cualquier tipo de terreno de zanjas, pozos o cimentaciones con medios mecánicos, incluido el agotamiento del nivel freático en su caso, carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de uso. Incluye canon de vertido y mantenimiento del vertedero o lugar de acopio (PPTG-Cap III-Pt. 2.2). (P - 21)

Certificado a origen	98,40	4,92	484,13
Certificaciones anteriores	98,40	4,92	484,13
Certificación actual	0,00	0,00	0,00

04.01.02 m² Refinado manual

Refinado manual i apisonado con medios mecánicos del fondo de zanjas, i fondos de excavaciones de pozos y cimentaciones (PPTG-Cap III-Pt. 2.3). (P - 22)

Certificado a origen	164,00	0,90	147,60
Certificaciones anteriores	164,00	0,90	147,60
Certificación actual	0,00	0,00	0,00

04.01.03 m³ Relleno y extendido de tierras en zanjas

Relleno y extendido de tierras en zanjas de riego con compactación al 95 % PM. Incluye el relleno hasta 10 cm por encima de la generatriz del tubo con arena, el resto con tierras de la propia excavación (PPTG-Cap III-Pt. 2.7). (P - 40). NO SE INCLUYE LA ARENA SE UTILIZAN LAS TIERRAS DE LA PROPIA FINCA.

Certificado a origen	98,40	3,44	338,50
Certificaciones anteriores	98,40	3,44	338,50
Certificación actual	0,00	0,00	0,00

04.01.04 ml Tubería de polietileno PE-100, DN 63 PN 10 atm

Tubería de polietileno PE-100, DN 63 PN 10 atm, de alta densidad, incluido suministro, montaje y p.p. de piezas y accesorios (PPTG-Cap III-Pt. 5.5). (P - 100)

Certificado a origen	360,00	4,01	1.443,60
Certificaciones anteriores	360,00	4,01	1.443,60
Certificación actual	0,00	0,00	0,00

04.01.05 ml Tubería de polietileno PE-100, DN 90 PN 10 atm

Tubería de polietileno PE-100, DN 90 PN 10 atm, de alta densidad, incluido suministro, montaje y p.p. de piezas y accesorios (PPTG-Cap III-Pt. 5.5). (P - 101)

JEREZANA DE RIEGOS S.L.

CERTIFICACIÓN

CENTRO NAC. GOLF EMMA VILLACIEROS P&P 6 HOYOS

Cert. actual: 4

Códig	Ud Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	Certificado a origen	50,00	7,05	352,50
	Certificaciones anteriores	50,00	7,05	352,50
	Certificacion actual	0,00	0,00	0,00

04.01.06 ud colocación de arqueta de pvc inyectado, rectangular

Suministro, transporte y colocación de arqueta de pvc inyectado, rectangular, tapta de color verde para alojamiento de electroválvulas y valvuleria, dimensiones superiores 43,2 x 29,8 cm, e inferiores 48,9 x 35,8 cm y altura de 30,5 cm, con tapa y tornillo de cierre, incluido base arqueta, hasta dejar la unidad de obra totalmente terminada (PPTG-Cap III-Pt. 6.1) (P - 87)

Certificado a origen	4,00	32,73	130,92
Certificaciones anteriores	4,00	32,73	130,92
Certificacion actual	0,00	0,00	0,00

TOTAL 04.01(1) Tuberias.....	2.897,25
Certificaciones anteriores	2.897,25
Certificacion actual	0,00

04.02(1) Automatismo

04.02.01(1) general

04.02.01.01 ml Suministro y colocación de banda azul

Suministro y colocación de banda azul de protección de tubos y cables de 24 v en zanjas, de 0,20 m de ancho (PPTG-Cap III-Pt. 12.6). (P - 69)

Certificado a origen	410,00	0,29	118,90
Certificaciones anteriores	410,00	0,29	118,90
Certificacion actual	0,00	0,00	0,00

TOTAL 04.02.01(1) general.....	118,90
Certificaciones anteriores	118,90
Certificacion actual	0,00

04.02.02(1) rain bird

04.02.02.01 ml Suministro e instalación de cable senyal RAIN BIRD24V 2x2,5 mm2

Suministro e instalación de cable senyal RAIN BIRD24V 2x2,5 mm2, según especificaciones pliego incluido movimiento de tierras, pp de arqueta de registro. Totalmente acabado (PPTG-Cap III-Pt. 12.4) (P - 122)

Certificado a origen	732,90	1,32	967,43
Certificaciones anteriores	732,90	1,32	967,43
Certificacion actual	0,00	0,00	0,00

TOTAL 04.02.02(1) rain bird.....	967,43
Certificaciones anteriores	967,43
Certificacion actual	0,00

TOTAL 04.02(1) Automatismo.....	1.086,33
Certificaciones anteriores	1.086,33
Certificacion actual	0,00

04.03(1) Aspersores

04.03.01(1) general

04.03.01.01 ud Retirada de aspersor existente en el campo

JEREZANA DE RIEGOS S.L.

CERTIFICACIÓN

CENTRO NAC. GOLF EMMA VILLACIEROS P&P 6 HOYOS

Cert. actual: 4

Códig	Ud Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	Retirada de aspersor existente en el campo, para su aprovechamiento posterior, incluidos los trabajos necesarios de desconexión de la red existente, tapon para la tubería, excavación del terreno ...(P-52)			
	Certificado a origen	16,00	19,50	312,00
	Certificaciones anteriores	16,00	19,50	312,00
	Certificación actual	0,00	0,00	0,00

04.03.01.02 ud Colocación de aspersor, completamente acabado

Colocación de aspersor, completamente acabado, incluidos los trabajos de ajuste posteriores a la fase de siembra e implantación de césped, para obtener la nivelación definida en el PPT (PPTG-Cap III-Pt. 14.11) (P - 51)

Certificado a origen	22,00	28,23	621,06
Certificaciones anteriores	22,00	28,23	621,06
Certificación actual	0,00	0,00	0,00

TOTAL 04.03.01(1) general.....	933,06
Certificaciones anteriores	933,06
Certificación actual	0,00

04.03.02(1) rain bird

04.03.02.01 ud aspersor Rain Bird ref. EAGLE 750 E

Suministro y transporte de aspersor Rain Bird ref. EAGLE 750 E a 5,5 atm, incluido T electrosoldada a la tubería secundaria, 5 codos y accesorios para su colocación (PPTG-Cap III-Pt. 14.5) (P - 261)

Certificado a origen	6,00	203,10	1.218,60
Certificaciones anteriores	6,00	203,10	1.218,60
Certificación actual	0,00	0,00	0,00

TOTAL 04.03.02(1) rain bird.....	1.218,60
Certificaciones anteriores	1.218,60
Certificación actual	0,00

TOTAL 04.03(1) Aspersores.....	2.151,66
Certificaciones anteriores	2.151,66
Certificación actual	0,00

TOTAL 04 Red de riego.....	6.135,24
Certificaciones anteriores	6.135,24
Certificación actual	0,00

05 Red de drenaje

05.01' m³ Excavación en cualquier tipo de terreno de zanjas

Excavación en cualquier tipo de terreno de zanjas, pozos o cimentaciones con medios mecánicos, incluido el agotamiento del nivel freático en su caso, carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de uso. Incluye canon de vertido y mantenimiento del vertedero o lugar de acopio (PPTG-Cap III-Pt. 2.2). (P - 21)

Certificado a origen	178,32	4,92	877,33
Certificaciones anteriores	0,00	4,92	0,00
Certificación actual	178,32	4,92	877,33

05.02' m² Refinado manual i apisonado con medios mecánicos del fondo de za

Refinado manual i apisonado con medios mecánicos del fondo de zanjas, i fondos de excavaciones de pozos y cimentaciones (PPTG-Cap III-Pt. 2.3). (P - 22)

JEREZANA DE RIEGOS S.L.

CERTIFICACIÓN

CENTRO NAC. GOLF EMMA VILLACIEROS P&P 6 HOYOS

Cert. actual: 4

Códig	Ud Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	Certificado a origen	297,20	0,83	246,68
	Certificaciones anteriores	0,00	0,83	0,00
	Certificacion actual	297,20	0,83	246,68
05.03	m³ Relleno y extendido de tierras en zanjas con compactación al 95%			
	Relleno y extendido de tierras en zanjas con compactación al 95% PM (PPTG-Cap III-Pt. 2.5). (P - 39)			
	Certificado a origen	178,32	3,44	613,42
	Certificaciones anteriores	178,32	3,44	613,42
	Certificacion actual	0,00	0,00	0,00
05.04	ml Drenaje con tubo circular perforado de polietileno			
	Drenaje con tubo circular perforado de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro y relleno con material filtrante hasta 50 cm por encima del dren, y 10 cm a cada lado del dren, incluido geotextil en la superficie de la znaja y relleno final de arena (P - 71)			
	Certificado a origen	370,00	15,63	5.783,10
	Certificaciones anteriores	370,00	15,63	5.783,10
	Certificacion actual	0,00	0,00	0,00
05.05	ml Tubería de polietileno PE-100, DN 160			
	Tubería de polietileno PE-100, DN 160 (interior) , de alta densidad, incluido suministro, montaje y p.p. de piezas y accesorios (PPTG-Cap III-Pt. 5.5). (P - 93)			
	Certificado a origen	187,00	6,46	1.208,02
	Certificaciones anteriores	187,00	6,46	1.208,02
	Certificacion actual	0,00	0,00	0,00
05.06	ud Suministro, transporte y colocación de arqueta de pvc inyectado			
	Suministro, transporte y colocación de arqueta de pvc inyectado, rectangular, tapta de color verde en cabeza y salida de greens y bunkers, dimensiones superiores 43,2 x 29,8 cm, e inferiores 48,9 x 35,8 cm y altura de 30,5 cm, con tapa y tornillo de cierre, incluido base arqueta, hasta dejar la unidad de obra totalmente terminada (PPTG-Cap III-Pt. 6.1) (P - 85)			
	Certificado a origen	36,00	54,14	1.949,04
	Certificaciones anteriores	36,00	54,14	1.949,04
	Certificacion actual	0,00	0,00	0,00
TOTAL 05 Red de drenaje.....				10.677,59
Certificaciones anteriores				9.981,55
Certificacion actual				696,04

06 Jardinería

06.01(1) Preparación del terreno

06.01.01	m² Operaciones de preparación del terreno			
	Operaciones de preparación del terreno, incluido rastrillado y cultivado, extracción de raíces y restos vegetales, y despedregado mediante rastrillado manual, trituración mecánica y refinado final hasta cumplir las determinaciones fijadas en el PPT (PPTG-Cap III-Pt. 15.1). (P - 37). NO ESTA INCLUIDO EL DESPEDREGADO.			
	Certificado a origen	4.514,00	0,38	1.715,32
	Certificaciones anteriores	2.000,00	0,38	760,00
	Certificacion actual	2.514,00	0,38	955,32
06.01.02	m³ Excavación, carga, transporte y recolocación de tierra vegeta			

JEREZANA DE RIEGOS S.L.

CERTIFICACIÓN

CENTRO NAC. GOLF EMMA VILLACIEROS P&P 6 HOYOS

Cert. actual: 4

Códig	Ud Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	Excavación, carga, transporte y recolocación de tierra vegetal de la obra en las zonas indicadas por la DF (PPTG-Cap III-Pt. 2.6). (P - 47)			
	Certificado a origen	1.009,05	1,52	1.533,75
	Certificaciones anteriores	807,24	1,52	1.227,00
	Certificacion actual	201,81	1,52	306,75
	TOTAL 06.01(1) Preparación del terreno.....			3.249,07
	Certificaciones anteriores			1.987,00
	Certificacion actual			1.262,07

06.02(1) Siembras

06.02.01(1) Greens

06.02.01.01	KG Semilla green con composición de 100 % de Agrostis Stolonifera			
	Semilla green con composición de 100 % de Agrostis Stolonifera (tipo T1 o similar), aplicada en una dosis de siembra de 10g/m2 incluye fumigación previa del terreno para prevenir hongos y malas hierbas, con productos a autorizar por la dirección facultativa. (PPTG-Cap III-Pt. 15.12). (P - 50)			
	Certificado a origen	9,08	24,02	218,10
	Certificaciones anteriores	9,08	24,02	218,10
	Certificacion actual	0,00	0,00	0,00
06.02.01.02	M² siembra mecánica o manua			
	Reperfilado fino, incluido rastrillado final y eliminación de piedras y restos superficiales, siembra mecánica o manual en toda la superficie de greens, antegreens y tees. (PPTG-Cap III-Pt. 15.20). (P - 233)			
	Certificado a origen	908,00	2,32	2.106,56
	Certificaciones anteriores	908,00	2,32	2.106,56
	Certificacion actual	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 06.02.01(1) Greens.....			2.324,66
	Certificaciones anteriores			2.324,66
	Certificacion actual			0,00

06.02.02(1) Semicalles

06.02.02.01	KG Semilla tipo semicalle, a base de de mezcla de variedades C3			
	Semilla tipo semicalle, a base de de mezcla de variedades C3 (100% Festuca arundinacea), incluye fumigación previa del terreno para prevenir hongos y malas hierbas, con productos a autorizar por la D.F.. (PPTG-Cap III-Pt. 15.12). (P - 48)			
	Certificado a origen	135,42	5,27	713,66
	Certificaciones anteriores	120,00	5,27	632,40
	Certificacion actual	15,42	5,27	81,26
06.02.02.02	M² siembra con sembradora			
	Reperfilado fino, incluido rastrillado final y eliminación de piedras y restos superficiales, y siembra con sembradora mediante tractor o otros en calle o semicalle. (PPTG-Cap III-Pt. 15.20). (P - 38)			
	Certificado a origen	4.514,00	0,42	1.895,88
	Certificaciones anteriores	1.575,00	0,42	661,50
	Certificacion actual	2.939,00	0,42	1.234,38

JEREZANA DE RIEGOS S.L.

CERTIFICACIÓN

CENTRO NAC. GOLF EMMA VILLACIEROS P&P 6 HOYOS

Cert. actual: 4

Códig	Ud Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	TOTAL 06.02.02(1) Semicalles.....			2.609,54
	Certificaciones anteriores			1.293,90
	Certificacion actual			1.315,64

06.02.03(1) Antegreen

06.02.03.01 KG Semilla tipo antegreen con composición de 100 % de Agrostis Stol

Semilla tipo antegreen con composición de 100 % de Agrostis Stolonifera, aplicada en una dosis de siembra de 10g/m2 incluye fumigación previa del terreno para prevenir hongos y malas hierbas, con productos a autorizar por la dirección facultativa. (PPTG-Cap III-Pt. 15.12). (P - 49)

Certificado a origen	4,25	24,02	102,09
Certificaciones anteriores	4,25	24,02	102,09
Certificacion actual	0,00	0,00	0,00

06.02.03.02 M² siembra mecánica o manual en toda la superficie de greens

Reperfilado fino, incluido rastrillado final y eliminación de piedras y restos superficiales, siembra mecánica o manual en toda la superficie de greens, antegreens y tees. (PPTG-Cap III-Pt. 15.20). (P - 39)

Certificado a origen	425,00	2,32	986,00
Certificaciones anteriores	425,00	2,32	986,00
Certificacion actual	0,00	0,00	0,00

TOTAL 06.02.03(1) Antegreen.....	1.088,09
Certificaciones anteriores	1.088,09
Certificacion actual	0,00

TOTAL 06.02(1) Siembras.....	6.022,29
Certificaciones anteriores	4.706,65
Certificacion actual	1.315,64

06.03(1) Abonos y enmiendas

06.03.01 M³ Suministro de Turba Negra de Sphagnum

Suministro de Turba Negra de Sphagnum procedente de turberas irlandesas tipo Shamroc, o similar, de fibra corta, homogeneizada y de longitud final a decidir por la D.F. (PPTG-Cap III-Pt. 15.6). (P - 239)

Certificado a origen	59,98	45,00	2.699,10
Certificaciones anteriores	59,98	45,00	2.699,10
Certificacion actual	0,00	0,00	0,00

06.03.02 M³ Extendido, incorporación y mezcla de Turba Negra

Extendido, incorporación y mezcla de Turba Negra de Sphagnum procedente de turberas, de fibra corta, homogeneizada y de longitud final a decidir por la D.F. (PPTG-Cap III-Pt. 15.6). (P - 240)

Certificado a origen	59,98	6,83	409,66
Certificaciones anteriores	59,98	6,83	409,66
Certificacion actual	0,00	0,00	0,00

06.03.03 TM Suministro y transporte de estiércol de oveja

Suministro y transporte de estiércol de oveja, fermentado y triturado de una edad no inferior a 4 años (PPTG-Cap III-Pt. 15.22). (P - 237)

Certificado a origen	4,51	200,00	902,00
Certificaciones anteriores	4,00	200,00	800,00
Certificacion actual	0,51	200,00	102,00

JEREZANA DE RIEGOS S.L.

CERTIFICACIÓN

CENTRO NAC. GOLF EMMA VILLACIEROS P&P 6 HOYOS

Cert. actual: 4

Códig	Ud Descripción	Cantidad	Precio	Importe
06.03.04	TM Extendido e incorporación de estiercol de oveja Extendido e incorporación de estiercol de oveja, fermentado y triturado (PPTG-Cap III-Pt. 15.22). (P - 236)			
	Certificado a origen	4,51	56,67	255,58
	Certificaciones anteriores	4,00	56,67	226,68
	Certificación actual	0,51	56,67	28,90
06.03.05	KG Suministro, extendido e incorporación de abono de liberación len Suministro, extendido e incorporación de abono de liberación lenta 5/6 meses de riqueza 28-5-7, aplicado en una dosis de 40 g/m2 (PPTG-Cap III-Pt. 15.5). (P - 241)			
	Certificado a origen	53,32	3,11	165,83
	Certificaciones anteriores	49,00	3,11	152,39
	Certificación actual	4,32	3,11	13,44
06.03.06	TM Suministro, extendido e incorporación de compuesto orgánico Suministro, extendido e incorporación de compuesto orgánico de restos de poda descompuestos y fermentados, tal y como indica la memoria en zonas de calles y rough. A aprobar por la D.F.. (PPTG-Cap III-Pt. 15.17). (P - 235)			
	Certificado a origen	22,57	176,67	3.987,45
	Certificaciones anteriores	14,50	176,67	2.561,72
	Certificación actual	8,07	176,67	1.425,73
06.03.07	KG Suministro, extendido e incorporación de compuesto orgánico Suministro, extendido e incorporación de compuesto orgánico a base de microelementos (100 gr/m2), tal y como indica la memoria en zonas de greens, tees, antegreens y calles. A aprobar por la dirección facultativa.(PPTG-Cap III-Pt. 15.17). (P - 238)			
	Certificado a origen	133,30	0,72	95,98
	Certificaciones anteriores	120,00	0,72	86,40
	Certificación actual	13,30	0,72	9,58
TOTAL 06.03(1) Abonos y enmiendas.....				8.515,60
Certificaciones anteriores				6.935,95
Certificación actual				1.579,65
TOTAL 06 Jardineria.....				17.786,96
Certificaciones anteriores				13.629,60
Certificación actual				4.157,36
07 Vallado de proteccion				
07.01	m² Vallado de protección Suministro y colocación de vallado de protección de altura 15 metros. Incluye el suministro y colocación de los materiales y la obra civil necesaria para su correcta colocación. (P-25)			
	Certificado a origen	2.800,00	15,80	44.240,00
	Certificaciones anteriores	1.960,00	15,80	30.968,00
	Certificación actual	840,00	15,80	13.272,00
TOTAL 07 Vallado de proteccion.....				44.240,00
Certificaciones anteriores				30.968,00
Certificación actual				13.272,00

08 Otros

JEREZANA DE RIEGOS S.L.

CERTIFICACIÓN

CENTRO NAC. GOLF EMMA VILLACIEROS P&P 6 HOYOS

Cert. actual: 4

Códig	Ud Descripción	Cantidad	Precio	Importe
08.01	pa seguridad y salud			
	Partida alzada a justificar para seguridad y salud (PPTG-Cap III-Pt. 19). (P - 54)			
	Certificado a origen	1,00	3.465,04	3.465,04
	Certificaciones anteriores	0,95	3.465,04	3.291,79
	Certificacion actual	0,05	3.465,04	173,25
TOTAL 08 Otros.....				3.465,04
Certificaciones anteriores				3.291,79
Certificacion actual				173,25
TOTAL PC PRESUPUESTO DE CONTRATO.....				120.515,77
Certificaciones anteriores				96.642,40
Certificacion actual				23.873,37

JEREZANA DE RIEGOS S.L.

RESUMEN DE CERTIFICACIÓN

CENTRO NAC. GOLF EMMA VILLACIEROS P&P 6 HOYOS

Código	Resumen	Importe
PC	PRESUPUESTO DE CONTRATO	120.515,77
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL.....	120.515,77
	CERT.Nº 1 (OCT 10)	42.029,15
	CERT.Nº 2 (NOV 10)	23.645,25
	CERT.Nº 3 (ABR 11)	30.968,00
	TOTAL DEDUCCIONES.....	-96.642,40
	TOTAL CERTIFICACION SIN IVA...	23.873,37
	5% RETENCION	-1.193,67
	TOTAL CERTIFICACION (SIN IVA).....	22.679,70

Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Jerez de la Frontera, a 31 de mayo de 2011.

LA CONSTRUCTORA

LA PROPIEDAD

LA DIRECCION FACULTATIVA

JEREZANA DE RIEGOS S.L.