

Acta de Obra

Código FE75.01-01

Edición 1

Fecha edición 01/06/2004

marqués de villamejor, 5

t 913 596 040

f 913 509 056

28006 Madrid

www.allendearquitectos.com

ACTA Nº	18_OBRA			
REF.	ASUNTO	DESCRIPCIÓN	RA	E

CODIGO DE LA OBRA	2009_12
OBRA	CENTRO DE EXCELENCIA, TECNIFICACIÓN Y ALTO RENDIMIENTO PARA PROFESIONALES
PROPIEDAD	REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF
LUGAR	C/ ARROYO DEL MONTE, 5
FECHA	24/08/2011

ASISTENTES:

NOMBRE	EMPRESA	ASISTENCIA
ANA MADERO	ALLENDE ARQUITECTOS (AM)	TOTAL
VIRGINIA LAINEZ	ALLENDE ARQUITECTOS (VL)	TOTAL
GABRIEL RAMÍREZ	FERROVIAL (GR)	TOTAL
MARIAN MARCO	BAT (MM)	PARCIAL
PEDRO MUÑOZ	CONFAIRE ENCARGADO (PM)	PARCIAL

RFEG = REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF (PROPIEDAD)

AA = ALLENDE ARQUITECTOS (DIRECCION FACULTATIVA: ARQUITECTOS Y ARQUITECTOS TÉCNICOS)

FASA = FERROVIAL (CONSTRUCTORA)

CPV = CPV-OCT (COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD)

CONF= CONFAIRE (SUBCONTRATA RFEG CLIMATIZACIÓN)

CLAVES

RA= Responsable acción

E= Estado

REF= NºActa, nº punto

P= Pendiente

T= Terminado

1. REVISIÓN ACTA ANTERIOR

		No procede		
--	--	------------	--	--

2. COMENTARIOS

018,01	Trabajos Obra	2011_08_24 Se están realizando los siguientes trabajos en la obra: Centro de Excelencia - Se están colocando máquinas de Aire Acondicionado. - Tubo y cableado eléctrico. - Cerrajería de escalera - Zanja acometida eléctrica - Colocación perfiles de muro cortina - Replanteo rampa planta primera Galería - Chapado de vidrio blanco zona central y en testero este de galería - Remate canalón zona central - Anclajes fachada textil	FASA BAT CONF	
018,02	Máquinas VKM	2011_08_24 CONF informa que la máquina VKM que está prevista colocar en planta baja no entra en el cuarto de instalaciones ya que la dimensión es prácticamente la del cuarto. Se marca sobre plano la ubicación exacta de la máquina para que su interacción con los tabiques de pladur sea en una sola cara. Las conexiones obligan a que el registro de la máquina se tenga que hacer en la división con la sala de reuniones. AA estudiará la solución a realizar para poder registrar la máquina manteniendo el aislamiento acústico del tabique.	AA	P
018,03	Detalles BAT	2011_08_24 Se revisan con BAT los encuentros de los bastidores de galería con la zona central y el testero este. Pendiente envío de plano con las indicaciones de AA.	BAT	P

Acta de Obra

Código FE75.01-01

Edición 1

Fecha edición 01/06/2004

www.allendearquitectos.com

allende  arquitectos

marqués de villamejor, 5
t 913 596 040
f 913 509 056
28006 Madrid

ACTA N°	18_OBRA			
REF.	ASUNTO	DESCRIPCIÓN	RA	E

3_ PUNTOS PENDIENTES DEL ACTA ANTERIOR

001,05	Caseta Blume	2011_04_27 Se visita en obra la ubicación definitiva de la caseta BLUME. AA enviará plano con nueva dimensión (8,00x5,00) y distribución para valoración de FASA. 2011_05_18 AA entregó el plano de caseta BLUME con nuevas dimensiones. Pendiente valoración de FASA. 2011_05_25 AA revisa el plano monográfico de la caseta junto a la RFEG. Se realizan los siguientes comentarios: - Reducir la altura de las ventanas colocando peto ciego de fábrica - Se debe reestudiar la protección solar sobre las ventanas - Colocar acera perimetral. - Estudiar drenaje y canalización de aguas bajo la caseta. El ladrillo a colocar será de marca MALPESA PRENSADO de una tonalidad igual al ladrillo existente. El panel sandwich de cubierta tendrá acabado interior sobre las correas metálicas quedando todo visto. Pendiente plano definitivo y valoración de FASA. 2011_06_01 AA propondrá una nueva solución manteniendo los huecos de ventana suelo-techo, y colocando delante de ellos unas protecciones de chapa perforada. AA enviará los planos para valoración de propiedad y FASA. 2011_06_08 AA entrega el plano de la caseta modificada a RFEG para su revisión y aprobación. 2011_06_15 Se revisan los últimos detalles de la caseta BLUME entre la RFEG y AA. Se enviará plano definitivo a FASA para valoración. 2011_06_22 RFEG revisa los últimos detalles de la caseta BLUME. RFEG indica que todas las ventanas serán abatibles y estarán protegidas por una plancha de chapa perforada. Los almacenes tendrán distinto tamaño. Se colocarán dos arquetas bajo la fachada trasera. Los planos se dan por aprobados tras estas correcciones. Se enviará plano definitivo a FASA para valoración. 2011_06_29 AA entregó plano a FASA. Pendiente valoración. 2011_07_06 FASA entrega valoración a AA. Pendiente de aprobación por RFEG.	RFEG	P
003,04	Muestra Pavimento Vinilo	2011_05_11 Se solicita a FASA muestra de pavimento de proyecto y pavimento de caucho similar al de los parques infantiles según solicitud de la RFEG (JR). 2011_06_01 FASA ha entregado muestras sobre los pavimentos vinílicos y de caucho a AA. Pendiente elección del material. 2011_06_15 FASA indica que es necesario aclarar cuando antes la tipología de los pavimentos a colocar. 2011_06_22 FASA solicita elección de pavimentos por parte de RFEG antes del día 30 de junio. 2011_06_29 Se presentan distintas muestras de pavimentos vinílicos y sintéticos. Como ninguno se adapta a las especificaciones solicitadas por la RFEG se determina que sea la propiedad quien presente una propuesta del pavimento requerido. 2011_07_06 RFEG (JR y JS) indican que se instalarán pavimentos de caucho, excepto en fitting y taller. AA propone Regular, de BSW. RFEG lo aprueba; pendiente valoración por FASA. 2011_07_13 Se instalará EVERROL de BSW (pavimento continuo de caucho, en rollo). AA presenta muestras a RFEG con los posibles colores que entrarían en plazo, los presentados no son adecuados. AA consulta con FASA una posible ampliación de plazo: el material debe llegar a obra a finales del mes de agosto. AA consultará de nuevo con BSW los posibles colores.	AA RFEG	P

Acta de Obra

Código FE75.01-01

Edición 1

Fecha edición 01/06/2004

marqués de villamejor, 5

t 913 596 040

f 913 509 056

28006 Madrid

www.allendearquitectos.com

ACTA N°	18_OBRA			
REF.	ASUNTO	DESCRIPCIÓN	RA	E
		2011_07_20 Según indicaciones del fabricante no hay más colores a elegir. La RFEG gestionará directamente con fábrica si hay alguna otra solución. De no ser así habría que elegir de nuevo otro material. Fasa indica que los trabajos de recrecido de mortero (plaston) estaba previsto que comenzaran a finales de este mes. Debido a que a fecha de hoy se desconoce el pavimento a instalar, no se conoce el grosor del mismo, por lo que los trabajos de recrecido de mortero quedan paralizados hasta que se decida el pavimento a instalar. Esto incide directamente en la planificación general de la obra. 2011_07_27 Debido a que el tipo de pavimento solicitado por la RFEG (independientemente del acabado definitivo) tiene en todas las marcas 6mm de espesor se indica a FASA que, para no afectar a la planificación general de la obra, se continúe con la ejecución del plastón teniendo en cuenta dicho espesor. Continúan pendiente las muestras: - BSW. Presentan una nueva muestra en stock. Se presentará en próxima reunión de obra. - KRAINBURG. Pendiente colores en stock. Pendiente muestras solicitadas. 2011_08_10 Se retrasa la toma de decisiones a la semana próxima en la visita realizada con JR de la RFEG. 2011_08_17 FASA informa a la D.F. que ante la falta de definición por parte de la RFEG sobre el pavimento a instalar en el Centro de Excelencia y Galería de Prácticas no se podrá cumplir con el plazo contractual de entrega de obra, ya que si los pavimentos estuvieran en obra la segunda quincena de septiembre, hecho casi improbable ya que el suministro se puede llegar a estimar en mas de un mes, la finalización de los trabajos es de aproximadamente un mes yéndonos a la segunda semana de octubre. Posteriormente y tras la colocación de los pavimentos se procedería a la instalación de mamparas cuya planificación está estimada en tres semanas con lo cual estaríamos en el límite de entrega de la obra a finales 27 de octubre. AA se reúne con JR (RFEG) para revisar nuevamente las opciones de suelo. Actualmente existen las siguientes opciones: - BSW. Es la muestra que a RFEG le gusta más ya que es la de mayor adherencia. El acabado no gusta ni a RFEG ni a AA, no se obtiene respuesta sobre más muestras ni sobre el plazo de entrega a obra. - KRAINBURG. Inicialmente es un acabado similar al de BSW pero en monocolor no con manchas como el anterior. El comercial no atiende hasta la apertura de la fábrica el 1 de septiembre por lo que no se puede concretar plazo de entrega. - MONDO. AA presenta una nueva muestra de pavimento que sin ser el material de BSW en opinión de la DF cumple las necesidades de adherencia requeridos para su uso. La gama de colores gusta y el plazo de suministro sería la segunda semana de septiembre. a JR (RFEG) sigue sin convencerle el material. AA indica que es necesario que el pavimento que se decida tenga capacidad antideslizamiento incluso mojado pero advierte que un pavimento con esta característica en exceso puede producir en un uso cotidiano de oficina, gimnasio, etc, un riesgo de caída importante. AA solicita a RFEG que valore lo comentado. Se retrasa nuevamente la decisión para pedir muestras de mayor tamaño e intentar concretar los plazos de suministro. 2011_08_24 El proceso a día de la reunión es: - Muestra de MONDO modelo CAUCHO MONDO SPORT IMPAC visto en la reunión del 19 de agosto. Pendiente plazo de entrega a fecha de decisión y precio de material colocado. - Nueva muestra MONDO acabado similar al de la marca KRAINBURG. No se acepta muestra. - Pavimento BSW. Es el elegido por la RFEG, sobre catálogo AA elige el modelo X-Treme Toronto I. Pendiente confirmar plazo de entrega y precio de material colocado. - Muestra KRAINBURG modelo Sportec Purcolor o Sportec Color 15. Es un material similar al de la marca BSW. Van a enviar muestra martes 30 de agosto. Pendiente confirmar plazo de entrega y precio del material colocado. Los materiales comentados se podrían comprar directamente por la RFEG o a través de FASA, en cuyo caso debería presentar los precios de los pavimentos vistos con la correspondiente repercusión de GG y BI. AA enviará precio y plazo de suministro de los materiales colocados para valoración de RFEG. En la reunión de la próxima semana se debe tomar una decisión.		

Acta de Obra

Código FE75.01-01

Edición 1

Fecha edición 01/06/2004

marqués de villamejor, 5

t 913 596 040

f 913 509 056

28006 Madrid

www.allendearquitectos.com

ACTA Nº	18_OBRA			
REF.	ASUNTO	DESCRIPCIÓN	RA	E
003,05	Muestra Falso Techo Melamina	2011_05_11 FASA solicita gama de melamina para presentar muestra de falso techo. 2011_05_25 AA solicita que se presenten muestras de melamina de FINSA acabados Haya Ter y Maple Blanco ambos supermate. 2011_06_15 FASA presenta muestra de falso techo. AA indica que la entrecalle debe ser de 3mm de espesor (la muestra es de mayor tamaño). Se solicita muestrario de lacas como acabado de falso techo; FASA presentará incremento de precio de los falsos techos lacados. 2011_06_22 FASA comunica que no encuentra ninguna empresa que fabrique los techos con acanaladuras inferiores a 4mm. Solicita elegir acabado y acanaladura antes del día 30 de junio. 2011_06_29 AA solicita a FASA muestrario tipo de paneles de falso techo perforado que no suponga incremento del coste de proyecto. Finalmente el acabado del falso techo será lacado en ral 7022 en los estudios y en MAPLE BLANCO supermate en el resto del Centro. 2011_07_06 AA indica que el acabado elegido para los falsos techos es semiperforado tipo LUNA C T-32x8 con cenefa perimetral; perfilería oculta. AA solicita muestra en obra. 2011_08_03 FASA presenta muestra de falso techo de melamina acabado en maple blanco y lacado en 7022 semiperforado tipo LUNA C T-32x8 con cenefa perimetral y los perfiles de remates para cada uno de los tipos. AA comenta: Perfiles: Se aprueba el lacado del perfil 7022 y solicita muestra de perfil de remate en ral 1013 para el falso techo acabado en melamina de maple blanco. Acabados: Se aceptan los acabados de maple blanco y lacado 7022 Perforación: Se solicita colocar las placas en su posición final en obra y ver si por el mismo coste se puede modificar la perforación en diámetro, distancia y profundidad. 2011_08_10 Tras solicitud de VL de confirmar que la muestra presentada es el acabado aprobado FASA informa que es maple colonial no maple blanco. Se comentan varias opciones para el falso techo según propuestas de GA dando alternativa a un falso techo metálico. Se estudiarán detenidamente la próxima semana con GR de FASA.	AA RFEG	P
		2011_08_17 Se concretan finalmente los siguientes acabados para el falso techo: - ESTUDIOS. Falso techo lacado en 7022 semiperforado tipo LUNA C T-32x8 con fosa perimetral de pladur. Perfil y L de remate del falso techo lacado en ral 7022 de la menor dimensión posible (15mm). - RESTO EDIFICIO (INCLUIDO ASEOS). Falso techo de melamina de maple colonial semiperforado tipo LUNA C T-32x8 con fosa perimetral de pladur. Perfil y L de remate del falso techo lacado en ral 1015 (confirmar si existe carta ral más amplia para igualar en lo posible el lacado al maple colonial) los dos de la menor dimensión posible (15mm). AA enviará los planos de replanteo de falso techo integrando los nuevos elementos solicitados en los estudios como los perfiles de sujección de redes, perfiles de focos, de cámaras, etc, para ajuste de la fosa perimetral. Ante el cambio de falsos techos, FASA informa que dichos trabajos estaban planificados su comienzo el pasado 11/08/2011 y su finalización el próximo 21/09/2011. FASA realizará las gestiones oportunas para que el material elegido esté en obra en un mes a partir de la fecha de elección de los falsos techos. 2011_08_24 AA revisa junto a FASA los planos de replanteo de techo. Pendiente ajuste y envío según las conclusiones de la visita de obra. El ral de los perfiles de falso techo de melamina de maple colonial será el 1015. FASA solicita que se apruebe el falso techo lacado en ral 7022 que aparece en el precio contradictorio de las intervenciones en el estudio para poder realizar el pedido.		
006,02	Mobiliario	2011_06_01 AA solicita a RFEG que estudie y elabore una relación de elementos de mobiliario que se va a colocar en el Taller de mantenimiento de palos y de la Sala de personalización de palos. AA se compromete a diseñar dicho mobiliario de acuerdo con las indicaciones de la RFEG.	RFEG	P

Acta de Obra

Código FE75.01-01

Edición 1

Fecha edición 01/06/2004

marqués de villamejor, 5

t 913 596 040

f 913 509 056

28006 Madrid

www.allendearquitectos.com

ACTA Nº	18_OBRA			
REF.	ASUNTO	DESCRIPCIÓN	RA	E
006,03	Estudios	2011_06_01 AA elaborará y concretará los planos de los estudios de acuerdo a los enviados por Steve Gould. Todos los temas referentes a los estudios se aclararán en reunión con JR el lunes 13 de junio. 2011_06_15 Ya se ha mantenido la reunión entre RFEG y AA. Pendiente realizar los planos según indicaciones y revisarlos por la propiedad para su entrega a FASA. 2011_06_22 AA presenta los planos y RFEG los revisa. Pendiente aclarar algunos puntos: - Elección definitiva de las persianas. - En principio, FASA dejará preparadas únicamente las H que soportan las cámaras. RFEG se hará cargo de las estructuras que sustentarán redes y focos. FASA solicita la definición completa y detallada de los estudios antes del día 30 de junio. 2011_07_06 2011_06_30 Ya está aclarada la infraestructura necesaria para cada uno de los estudios por lo que la próxima semana se aportarán los planos definitivos a FASA para su valoraciones e integración en obra. Lo único que queda por concretar es el pavimento definitivo de las salas y la hierba artificial prevista en la sala 4 ESTUDIO PUTT, ya que al modificar de espesor afecta directamente al nivel de pavimento de plantas y a la estructura de escalera. 2011_07_06 RFEG envía ofertas de la hierba artificial que se instalará en sala 4 ESTUDIO PUTT. AA envía propuestas de cierres enrollables, pendientes de valoración. 2011_07_13 FASA propone cierres DECOFOR POREX (2 caras). Pendientes de aprobación por la DF sobre carta RAL disponible. Importante cerrar pedido esta semana. Se instalará hierba artificial de RealTurf, filamento 13mm sobre toda la superficie de la sala 4 (la superficie sobre la que se instale debe ser perfectamente lisa). 2011_07_20 AA entrega y comenta en obra los planos definitivos de los estudios. Se aprueban los cierres enrollables DECOFOR POREX (2 caras) lacados en RAL 7022. Pendiente valoración de las modificaciones por FASA. 2011_08_17 JR (RFEG) solicita que al lado de los enchufes de las cámaras de alta definición y de las conexiones CCTV del resto de cámaras se coloque una toma ethernet. 2011_08_24 FASA ha enviado el precio de la modificación de las instalaciones y del falso techo en el estudio incluido las tomas ethernet solicitadas en la pasada reunión de obra. Pendiente revisión de AA y envío a la RFEG para su aprobación.	FASA	P
007,06	Planos de Taller Muro Cortina	(ver punto completo en acta 16) 2011_07_27 Se firman los planos de taller con las siguientes consideraciones: - Plano P00. La puerta PV07 es en planta baja y le falta barra antipánico. - Plano A-1.03. La altura del muro cortina entre ejes 1 y 2 es de 3,20m en lugar de 2,965m. Pendiente modificar los planos comentados. Se recuerda que queda pendiente la nota técnica de la no necesidad de la camisa de acero en el perfil del muro cortina seccionado por la ménsula de la fachada textil.	FASA	P
008,03	Pilares Metálicos	2011_06_15 Se determina cambiar el revestimiento de los pilares metálicos interiores a chapa de aluminio lacado. FASA solicita detalle de la chapa de aluminio para presentar valoración de los trabajos.	AA	P
009,02	Acometida PCI	2011_06_22 FASA solicita que RFEG coloque pieza en T para acometer PCI junto al Centro de Excelencia. 2011_08_17 FASA informa tras consulta con el instalador que se considera válida la acometida de la red de riego pero que es necesario que exista un algibe de 12m3 (5,10x3,2m). AA solicita que se consulte con instalador si la doble acometida (riego y red general del edificio) evitaría colocar el algibe. Se convoca al instalador a la próxima reunión de obra. 2011_08_24 FASA confirma que es necesario colocar el algibe. puede ser en superficie o enterrado. Las dimensiones totales del elemento a enterrar son 5,15x3,20x2,75m. Pendiente confirmar con la RFEG (JZ y DG) la mejor ubicación del algibe teniendo en cuenta que debe estar lo más próximo a la acometida indicada en proyecto.	RFEG AA	P
009,03	Grupo de Presión	2011_06_22 FASA consultará con la empresa instaladora cuál es la ubicación óptima del grupo de presión. Posiblemente se coloque bajo el equipo del sistema Altherma del Centro de Excelencia.	FASA	P

Acta de Obra

Código FE75.01-01

Edición 1

Fecha edición 01/06/2004

marqués de villamejor, 5

t 913 596 040

f 913 509 056

28006 Madrid

www.allendearquitectos.com

ACTA Nº	18_OBRA			
REF.	ASUNTO	DESCRIPCIÓN	RA	E
013,05	Redes en Estudios	2011_07_20 AA revisará con la RFEG la estructura y suministro de las redes en cada uno de los estudios. 2011_07_27 Las redes las suministrará una empresa contratada por la RFEG. La cerrajería necesaria para la sujección y formación del carril la realizará FASA. 2011_08_03 Pendiente información de peso, ubicación y ancho del doble carril de las redes para que AA concretar el detalle de la estructura necesaria. 2011_08_10 AA informa que el próximo 19/08 habrá una reunión con empresa paa concretar los datos pendientes. 2011_08_19 Se revisan en la obra los sistemas de fijación y la interacción de éstos y las redes con el resto de elementos existentes en los estudios, focos, cámaras, cierre, falso techo, etc. AA enviará planos de estudios con las redes dibujadas así como los detalles de los encuentros de los distintos elementos con el falso techo. 2011_08_24 AA está ajustando los planos, los enviará esta semana. Para poder realizar la sujección de las redes, los focos y los soportes de las cámaras es necesario realizar una estructura de cerrajería en todo el perímetro de cada una de las salas que descuelgue de las vigas metálicas del forjado superior. FASA enviará precio cuando tenga la descripción de la estructura a realizar.	AA	P
013,07	Vidrio Visión Zona Central Galería	2011_07_20 Se solicita muestra de vidrio ST 136, ST 150 y ST 167 para la doble piel de la carpintería de la zona central de la galería de prácticas. AA entregará detalle de fijación de vidrio a fachada. 2011_08_17 AA determina eliminar la doble capa de vidrio en las carpinterías de la zona central. Permanecerá por tanto la carpintería interior colocando uno de los vidrios solicitados tipo ST y con una embocadura de chapón de 10mm de espesor que sobresalga de la fachada de vidrio blanco 100mm que unifique todas las carpinterías. AA solicita que las carpinterías pasen a ser abatibles. 2011_08_24 AA enviará plano con el detalle y las aperturas de las carpinterías.	AA FASA	P
014,03	Puerta EI	2011_07_27 FASA expone que la puerta EI especificada en proyecto para el cuarto de instalaciones de la zona central de la galería ya no fabrica. AA aportará una alternativa. 2011_08_10 AA determina colocar puerta EI2 metálica a haces medios pintada en metalizado de Valentine. FASA presentará ficha técnica.	FASA	P
014,05	Instalaciones Estudios	2011_07_27 Una vez esté finalizada la canalización y los refuerzos de pantallas en los estudios FASA avisará a la RFEG para que puedan comenzar los trabajos de cableado. 2011_08_10 AA ha informado a RFEG sobre el procedimiento a seguir para la entrada a obra de subcontrata contratada directamente desde la propiedad. RFEG se pondrá en contacto con JC. 2011_08_17 JC informa que como mínimo es necesario que las empresas contratadas por la RFEG (cámaras y redes) presenten al menos una Evaluación de Riesgos en la que se contemplen los trabajos, la maquinaria y el material a utilizar.	FASA RFEG	P
014,06	Estructura Fijación Cámaras	2011_07_27 AA presentará alternativas de estructuras de fijación de cámaras estándar para permitir movilidad de la pieza horizontal. 2011_08_17 RFEG entrega a AA soporte y cableado de cámaras para realizar el diseño de la estructura en H. AA indica que presentará un detalle de la estructura en acero tubular. 2011_08_24 AA indica que está elaborando los planos junto a los planos de falsos techos. Esta semana enviará la documentación pendiente para que FASA presente el coste de la estructura en H para la fijación de cámaras.	AA	P
015,03	Entrada Confaire	2011_08_03 Se mantiene reunión con Confaire para coordinar su entrada a obra. Se comentan los siguientes puntos: - Están elaborando el Plan de SS solicitado. Pendiente envío y tramitaciones indicadas. - CONF indica que el material lo tienen acopiado en taller y están en disposición de entrar de inmediato. - CONF presenta planos que no coinciden con la arquitectura definitiva. AA enviará los planos de arquitectura e instalaciones modificados. - CONF revisa el estado de la obra y la posible interacción con el resto de instalaciones. Inicialmente no encuentra problemas con los trazados y la ubicación de los elementos. - CONF solicita ubicación de la pantalla de control centralizado (20x20). AA lo consultará con la RFEG. - Pendiente aportar el ral definitivo de los difusores.	AA RFEG CONF	P

Acta de Obra

Código FE75.01-01

Edición 1

Fecha edición 01/06/2004

marqués de villamejor, 5

t 913 596 040

f 913 509 056

28006 Madrid

www.allendearquitectos.com

ACTA N°	18_OBRA			
REF.	ASUNTO	DESCRIPCIÓN	RA	E
		2011_08_10 Ya se han realizado los trámites referentes a la SS. AA envió por mail: planos de arquitectura definitivos, planos de climatización con la nueva distribución, planos de instalación eléctrica de los estudios. Pendiente que CONF envíe a AA esquema de principio definitivo. 2011_08_17 JR (RFEG) indica que la ubicación de la pantalla de control centralizado debe ser en la parte trasera del tabique de recepción. AA lo marcará a CONF sobre plano. AA indica que el color de los elementos de difusión y retorno deben ser del mismo ral que la perfilería de las mamparas. 2011_08_24 Pendiente concretar el ral de las mamparas.		
017,02	Reunión Máquina Bolas	2011_08_17 Se convocará para la primera semana de septiembre una reunión con la RFEG para concretar el procedimiento y plazos para el movimiento de la máquina de bolas.	RFEG FASA AA	P
017,03	Iluminación Interior	2011_08_17 Al colocar la red horizontal en el techo de los estudios es necesario eliminar la línea de luminarias próximas a fachada. AA enviará a FASA nueva iluminación de todo el edificio interior modificando las luminarias propuestas por downlight, a excepción de zonas puntuales como el aula de planta baja. 2011_08_24 AA entrega a FASA plano de iluminación con ajuste de luminarias en los estudios. Se aporta ficha de catálogo de las luminarias a colocar y especificación de accesorios. AA indica que las luminarias propuestas tienen un PVP menor que las previstas en proyecto. FASA lo consultará con instalador.	FASA	P

Fecha: 31/08/2011

Convocados: RFEG, Ferrovial, Allende Arquitectos

Lugar: Obra

Hora: 14,30h

CONFORME:

PROPIEDAD

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

DIRECCIÓN FACULTATIVA

ESTUDIO DE ARQUITECTURA GABRIEL ALLENDE, S.A.

CONSTRUCTORA

FERROVIAL

Cualquier desacuerdo con respecto al contenido de este documento deberá comunicarse al autor del mismo por escrito en el plazo de 48 horas, en caso contrario se editará en papel para ser firmada a todos los efectos en la siguiente visita a obra.