

Acta de Obra

Código FE75.01-01

Edición 1

Fecha edición 01/06/2004

marqués de villamejor, 5

t 913 596 040

f 913 509 056

28006 Madrid

www.allendearquitectos.com

ACTA Nº	26_OBRA			
REF.	ASUNTO	DESCRIPCIÓN	RA	E

CODIGO DE LA OBRA	2009_12
OBRA	CENTRO DE EXCELENCIA, TECNIFICACIÓN Y ALTO RENDIMIENTO PARA PROFESIONALES
PROPIEDAD	REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF
LUGAR	C/ ARROYO DEL MONTE, 5
FECHA	18/10/2011 - 19/10/2011

ASISTENTES:

NOMBRE	EMPRESA	ASISTENCIA
JULIÁN ZULUETA	RFEG (JZ)	PARCIAL (18/10/2011)
JESÚS RODRÍGUEZ	RFEG (JR)	PARCIAL
PABLO BERNARDEZ	RFEG (PB)	PARCIAL (18/10/2011)
AGUSTÍN ZORRILLA	RFEG (AZ)	PARCIAL (18/10/2011)
FRAN PARRÓN	RFEG (FP)	PARCIAL (18/10/2011)
GABRIEL ALLENDE	ALLENDE ARQUITECTOS (GAG)	PARCIAL (19/10/2011)
ANA MADERO	ALLENDE ARQUITECTOS (AM)	TOTAL
VIRGINIA LAINEZ	ALLENDE ARQUITECTOS (VL)	TOTAL (19/10/2011)
GABRIEL RAMÍREZ	FERROVIAL (GR)	TOTAL
RAÚL OSMA	FERROVIAL (RO)	PARCIAL (19/10/2011)
CINTIA HERNANDO	FERROVIAL (CH)	PARCIAL
MARIAN MARCO	BAT (MM)	PARCIAL (19/10/2011)
FLAVIO BARÓN	GLOBAL TV (FB)	PARCIAL (18/10/2011)
MERVYN KEMP	GASP SYSTEMS (MK)	TOTAL (18/10/2011)

RFEG = REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF (PROPIEDAD)

AA = ALLENDE ARQUITECTOS (DIRECCION FACULTATIVA: ARQUITECTOS Y ARQUITECTOS TÉCNICOS)

FASA = FERROVIAL (CONSTRUCTORA)

CPV = CPV-OCT (COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD)

CONF= CONFAIRE (SUBCONTRATA RFEG CLIMATIZACIÓN)

GTV = GLOBAL TV

GSY = GASP SYSTEMS

CLAVES

RA= Responsable acción

E= Estado

REF= N°Acta, n° punto

P= Pendiente

T= Terminado

1_ REVISIÓN ACTA ANTERIOR

		No procede		
--	--	------------	--	--

2_ COMENTARIOS

026,01	Trabajos Obra	2011_10_19 Se están realizando los siguientes trabajos en la obra: Centro de Excelencia - Colocado pavimento planta baja y en proceso en planta primera. - Colocación placas de falso techo planta baja. - Barandilla en rampa. - Estructura y fijos de mampara planta baja. - Colocado revestimiento vidrio rojo recepción. - Vaciado grupo y depósito contraincendios. Galería - Chapado de vidrio blanco zona central. - Revestimiento metálico frente zona central. - Fachada Textil. - Pintura en techos. - Revestimiento cuarto de máquinas.	FASA BAT CONF	
026,02	Taladros Falsos Techos Melamina	2011_10_18 AA solicita a GTV que indique el diámetro del taladro necesario para empotrar los altavoces en techo (Sala de conferencias y Gimnasio). JR y MK indican que las cámaras cenitales se colocarán ocultas en falso techo, realizando un taladro en la melamina de diámetro igual al del objetivo de la cámara. Se realizará más adelante con MK, indicando punto exacto mediante laser. 2011_10_19 GTV envía dimensión de los taladros necesarios para los altavoces.	AA RFEG GSY GTV	T

Acta de Obra

Código FE75.01-01

Edición 1

Fecha edición 01/06/2004

marqués de villamejor, 5

t 913 596 040

f 913 509 056

28006 Madrid

www.allendearquitectos.com

ACTA Nº	26_OBRA			
REF.	ASUNTO	DESCRIPCIÓN	RA	E
026,03	Ubicación Rack	2011_10_18 La RFEG propone ubicar el rack principal del Centro de Excelencia detrás del tabique rojo de recepción. El rack de la Sala de Conferencias se ubicará dentro de la misma. 2011_10_19 AA indica que la ubicación óptima del rack es en el Cuarto de Instalaciones: - Debería mantener una temperatura más o menos constante y, si se coloca tras el vidrio rojo, queda junto a la fachada. Estaría más afectado por el sol, calor y frío. - Es muy ruidoso. Es muy incómodo tener una máquina que hace ruido constantemente, tanto para el personal de recepción como para los profesionales que hagan uso del Centro. Pendiente decidir la ubicación definitiva del rack principal.	AA RFEG	T
026,04	Nuevo Cableado Estudios	2011_10_18 GTV y GSY indican en reunión de obra nuevos trazados de cableado de telecomunicaciones en los estudios 1, 2, 3, 6 y 7. - Las tomas laterales se solucionarán aprovechando las cajas que quedan detrás de esas H; si no cabe el cable de teléfono, no se instalará. - Para las cámaras que quedan al fondo de las salas se instalarán las tomas en los ciegos de las mamparas. - En las cenitales no hay problemas de espacio; hay que llevar datos hasta ahí. Además, se añadirá un tercer tubo desde la caja de techo a la de pared de 40mm de diámetro (visto la semana anterior). Obra: - En el estudio 2 hay que hacer una canalización por suelo y pared hasta la caja junto a la mesa de trabajo. FASA introducirá un tubo de 40mm de diámetro por el que GSY pasará un cable USB. - En el estudio 7 FASA dejará preparado para GTV un tubo de 40mm por suelo y pared. AA envía planos con las nuevas canalizaciones. 2011_10_19 FASA indica que debe ser GTV quien realice la roza para introducir el tubo. GTV indica que no cuentan con la maquinaria ni herramientas necesarias para realizar este tipo de trabajos. FASA acepta en reunión de obra abrir la roza.	AA FASA GSY GTV	T
026,05	Pantalla Sala Conferencias	2011_10_19 AA da indicaciones a GTV de instalar la pantalla de la Sala de Conferencias en pared.	AA GTV	T
026,02	Felpudo Exterior	2011_10_19 GAG indica que sería recomendable la colocación de un felpudo exterior de rejilla que profundice la limpieza del felpudo de coco previsto en el cortavientos de proyecto ya que se debe llegar al pavimento interior con la menor suciedad posible. AA revisará planta de felpudo y características del mismo.	AA RFEG	P
026,03	Junta Interior Bastidores F. Textil	2011_10_19 Se solicita a BAT que la junta interior entre bastidores sea en U hacia el interior sobresaliendo del plano del bastidor 50mm y fijándose en la primera ranura en la parte superior e inferior del bastidor para que los tornillos no sean vistos. Se deberá presentar muestra de chapa en el mismo color que la estructura de los bastidores y en 7022. Pendiente detalle para aprobación por AA.	AA BAT	P
026,04	Ejecución Bastidores	2011_10_19 Hay dos bastidores junto al acceso este de la galería en los que el perfil de refuerzo no se encuentra al mismo nivel que el resto. BAT indica que ya tenían localizado el problema y se procederá a su corrección.	BAT	P
026,05	Ejecución Revestimiento Chapa Máquina Bolas	2011_10_19 Todos los paneles deben tener los tornillos en la misma vertical y con el mismo orden, estén o no ocultos por la fachada textil. Se deberá comprobar además que las piezas no estén abombadas, caso que actualmente no se cumple.	AA FASA	P
026,06	Distribución Acometida Agua Galería	2011_10_19 Se observa en la obra que la acometida de agua realizada por el interior de la galería no se ha realizado manteniendo el ideal de orden y distribución acorde al resto del proyecto. GAG solicita que se plantee una bandeja que unifique las acometidas (eléctrica o agua) o al menos distribuya linealmente la de agua. FASA estudiará la propuesta y el coste que supone.	AA FASA RFEG	P
026,07	Estores	2011_10_19 GAG solicita a BAT propuesta de estores: - Para las carpinterías de acceso a galería. - Para el vidrio de muro cortina ubicado junto al tabique de vidrio rojo y archivo de recepción. Serán RAL 7022 o negros, con junta abierta en perímetro para evitar el calentamiento del vidrio.	AA BAT	P

Acta de Obra

Código FE75.01-01

Edición 1

Fecha edición 01/06/2004

www.allendearquitectos.com

ACTA Nº	26_OBRA			
REF.	ASUNTO	DESCRIPCIÓN	RA	E

3. PUNTOS PENDIENTES DEL ACTA ANTERIOR

009,02	Acometida PCI	2011_06_22 FASA solicita que RFEG coloque pieza en T para acometer PCI junto al Centro de Excelencia. 2011_08_17 FASA informa tras consulta con el instalador que se considera válida la acometida de la red de riego pero que es necesario que exista un aljibe de 12m3 (5,10x3,2m). AA solicita que se consulte con el instalador si la doble acometida (riego y red general del edificio) evitaría colocar el aljibe. Se convoca al instalador a la próxima reunión de obra. 2011_08_24 FASA confirma que es necesario colocar el aljibe. Puede ser en superficie o enterrado. Las dimensiones totales del elemento a enterrar son 5,15x3,20x2,75m. Pendiente confirmar con la RFEG (JZ y DG) la mejor ubicación del aljibe teniendo en cuenta que debe estar lo más próximo a la acometida indicada en proyecto. 2011_08_31 Se informa a la RFEG de la necesidad de colocar el aljibe enterrado. Se estudiará con JZ y DG de la RFEG la mejor ubicación. 2011_09_14 Se solicita a FASA escrito de instalador en el que se indique en base a que norma es necesario colocar el aljibe. FASA enviará las dimensiones y descripción del equipo propuesto para enterrar. 2011_09_22 FASA ha enviado escrito del instalador en el que se indica la necesidad de abastecer la red de BIE del Centro. Pendiente concretar con la RFEG la mejor ubicación para el equipo. 2011_09_28 La RFEG indica la zona para la colocación del aljibe enterrado. FASA replanteará el equipo consultando la ubicación exacta con el personal de campo para evitar en lo posible las interacciones con las instalaciones existentes. FASA ya ha enviado la ficha técnica del equipo propuesto en el que se indican las dimensiones de éste. 2011_10_11 FASA enviará precio revisado para que AA lo remita a RFEG antes del final de semana ya que según indicaciones de FASA se tiene pensado comenzar los trabajos el próximo jueves 20 de octubre. 2011_10_19 Se ha enviado precio a RFEG. Pendiente aprobación. FASA indica que ya se ha realizado el vaciado y vertido de hormigón en base.	RFEG	P
014,03	Puerta EI	2011_07_27 FASA expone que la puerta EI especificada en proyecto para el cuarto de instalaciones de la zona central de la galería ya no se fabrica. AA aportará una alternativa. 2011_08_10 AA determina colocar puerta EI2 metálica a haces medios pintada en metalizado de Valentine. FASA presentará ficha técnica.	FASA	P
019,07	Mejoras	2011_08_31 AA propone a RFEG las siguientes partidas como mejora de la galería y exteriores: - Pintura en estructura metálica de la galería - Pintura antideslizante en el suelo existente de la galería - Acabado (se está estudiando las opciones) del camino exterior de hormigón Se solicita a FASA precio de cada uno de los conceptos 2011_09_07 FASA ha enviado los precios de la pintura en estructura y en suelo de galería. Pendiente revisión de AA. Pendiente precio de propuesta de acabado exterior de camino de hormigón. 2011_09_14 AA ha enviado mail con los PC de pintura en estructura y suelo de galería. Se solicita a FASA muestra de los pavimentos presupuestados (epoxi y clorocaucho). Pendiente que RFEG determine intervenciones a realizar. FASA ha enviado PC del tratamiento de la solera exterior de la galería. Pendiente revisión de AA y envío a RFEG. 2011_09_22 FASA indica que las muestras de pintura solicitadas se presentarán el lunes. Continúa pendiente decisión de RFEG sobre la pintura de la estructura y pintura del forjado colaborante. FASA indica que el coste de la pintura sobre el panel sandwich de planta primera es igual	AA FASA	P

Acta de Obra

Código FE75.01-01

Edición 1

Fecha edición 01/06/2004

www.allendearquitectos.com

ACTA Nº	26_OBRA			
REF.	ASUNTO	DESCRIPCIÓN	RA	E
		2011_09_28 FASA entregó muestras de pintura epoxi y clorocaucho para el pavimento de la galería. La RFEG solicita los siguientes datos para tomar una decisión: - Garantía. Tras consulta con el pintor FASA indica que los acabados propuestos tienen una duración de 4 años aproximadamente y que en el precio aportado se incluye un lijado de la superficie. No obstante el pintor va a realizar una muestra sobre el acabado existente para determinar si es necesario o no decapar la superficie antes de la aplicación de alguno de los productos propuestos. - Tiempo de aplicación. Según el rendimiento indicado por el aplicador la realización de un cuarto de galería (200m2) sería de un día, con otro día posterior para su secado. A la RFEG no le parece suficiente que se indique una duración aproximada, se debe dar una garantía sobre la aplicación del producto. FASA lo comentará con el pintor. Continúa pendiente decisión de RFEG sobre la pintura de la estructura, pintura del forjado colaborante y pintura sobre el panel sandwich de cubierta. Pendiente proponer acabado para la solera exterior de la galería. 2011_10_04 Se han realizado las muestras para el acabado de la solera. FASA informa que no es necesario decapar la superficie previa a la aplicación del acabado e indica que el aplicador da garantía por escrito de 2 años. La RFEG aprueba el precio de pavimento de clorocaucho. AA firma precio. Pendiente firma de RFEG. Pendiente elección del ral del clorocaucho a aplicar sobre el pavimento. La RFEG aprueba los precios de la estructura, y de la pintura en techos de planta primera y baja. AA firma los precios. Pendiente firma de RFEG. 2011_10_11 RFEG ha firmado los precios correspondientes a la pintura del suelo, pintura de la estructura metálica y pintura en techo. Pendiente el reparto de los precios firmados. 2011_10_19 Se reparten los precios firmados. FASA presentará precio de acabado tipo microcemento y resina como alternativas para el acabado exterior del camino. En cualquiera de los acabados propuestos se forzará la pendiente desde el interior de la galería para evitar la entrada de agua. AA enviará propuestas de RAL para la pintura del pavimento de la galería.		
020,05	Ejecución Trespas	2011_09_02 Se revisa la colocación del Trespas en el cerramiento coincidente con el Centro de Excelencia. Se comentan los siguientes puntos: - Las juntas deben estar perfectamente alineadas manteniendo el mismo ancho en toda su longitud, y no existiendo ningún salto entre ellas. Se ha detectado un punto que debe ser desmontado para su corrección. - Se debe pintar correctamente los fondos de junta debiendo tener en todos los casos el mismo color, sin brillos y cubriendo la pintura toda la superficie del soporte. Se observa en obra que parte de la junta vista entre los paneles colocados no se encuentra bien ejecutada debiendo pintarse según las indicaciones dadas en la visita. 2011_09_22 Se revisa la ejecución del trespas en la planta primera en el testero este. El revestimiento está correctamente colocado, pero el desplome de los pilares de la estructura existente crea unas juntas irregulares no admisibles. AA estudiará si se puede hacer algo en estos encuentros. 2011_10_04 Se sustituirán los paneles que indique AA por otros medidos in situ. En caso de estar fuera de plazo, se estudiará un cajeado como embellecedor de los pilares. 2011_10_19 Se colocará neopreno en interior de junta con pilar igual al utilizado en el montaje de paneles de Trespas.	AA FASA	T

Acta de Obra

Código FE75.01-01

Edición 1

Fecha edición 01/06/2004

marqués de villamejor, 5

t 913 596 040

f 913 509 056

28006 Madrid

www.allendearquitectos.com

ACTA Nº	26_OBRA			
REF.	ASUNTO	DESCRIPCIÓN	RA	E
021,02	Armario Telecomunicaciones	2011_09_14 AA concretará con JR (RFEG) la descripción de los equipos a colocar en el interior de los estudios para posteriormente a través de JZ enviarlo al instalador de telecomunicaciones de Domingo Arrieta para que calcule la dimensión exacta del cuadro. Una vez se concreten las dimensiones se determinará su ubicación en el edificio del centro de excelencia. 2011_09_22 AA ha solicitado la descripción de los equipos a JR (RFEG). 2011_09_28 JR (RFEG) indica que va a mantener una reunión con la empresa que va a montar los equipos y espera aportar la información solicitada cuanto antes. AA insiste en que es muy urgente aportar las descripciones indicadas. 2011_10_04 AA se pondrá en contacto con la empresa GLOBAL TV para concretar el suministro y ubicación del RACK. 2011_10_11 Se mantiene reunión con GLOBAL TV comentando los siguientes puntos: - Se concretan los equipos a colocar en cada una de las salas y en las aulas. - GTV expone que la canalización necesaria para la instalación presupuestada es de diámetro 40 mm. Lo ejecutado en obra según indicaciones son 2 tubos de diámetro 25mm. Se estudiará un sistema alternativo para utilizar la canalización ejecutada. - GTV se encargará del replanteo y de la apertura de las rozas de las tomas de los equipos (tv, altavoces, proyector, rack, etc). AA solicita que los trabajos sean cuidadosos con la obra realizada debiéndose utilizar en lo posible las tomas previstas en proyecto. - El RACK (suministrado por GTV) se utilizará únicamente para la instalación de audiovisuales del aula de conferencias y la sala de reuniones. Se ubicará en el aula junto a la pantalla de proyección, pegado a la fachada. El equipo contará con ruedas, paredes y puerta todo para quedar visto como elemento independiente en la sala. - Se informa a GTV que todos los elementos visibles deben ser replanteados previamente en obra para ser aprobados por AA. - La TV a colocar en recepción se colgará del techo para evitar el corte del vidrio y el consecuente retraso en el plazo de suministro. AA replanteará ubicación exacta del soporte. GTV enviará un dossier completo de todos los elementos y equipos comentados en la reunión mantenida. Se aportará un plano con la ubicación exacta de todos los equipos, sobre todos los comentados en el aula y sala de reuniones. 2011_10_19 AA recuerda que no se ha recibido la documentación solicitada en la pasada reunión de obra. JR (RFEG) lo ha reclamado a GTV. Respecto a la canalización y cableado de los equipos se recuerda a GTV que en la reunión de obra del 18/10/2011 se acordó que ellos realizarían los replanteos, rozas y cableados de sus equipos. La única toma que no realizarán será la que va por suelo en el estudio 7.	GTV	P
021,03	Muestra Difusor Rotacional	2011_09_14 Se solicita muestra de difusor rotacional para ver encuentros con falso techo. 2011_09_22 CONF indica que la muestra llega el viernes 23 de septiembre. 2011_09_28 CONF presenta la muestra de la placa con el difusor incorporado. Se monta en obra y se ve que la muestra presentada es para falso techo con estructura vista. Se solicita a CONF que el difusor sea de 60x30 para colocar sobre perfilera oculta. CONF indica que TROX no fabrica difusores para este tipo de estructura y propone colocar un difusor igual al presentado pero de otra casa que sí lo fabrique. AA da el visto bueno siempre y cuando cumpla las características técnicas y estéticas del difusor de proyecto y descuelgue lo mismo que las placas de falso techo. Para verificar que esto se cumpla se pone a disposición de CONF una muestra en obra de la placa de madera del falso techo. 2011_10_05 CONF propone solución para instalar los rotacionales de 60x30 cm sobre perfilera oculta. AA dará el visto bueno previa presentación de muestra en obra. 2011_10_11 AA insiste en que es necesario presentar una muestra del difusor rotacional antes del suministro total a obra. 2011_10_19 Se sigue sin recibir la muestra del rotacional ni de la fecha en la que puede estar en obra. AA lo reclamará nuevamente a CONF.	CONF	P

Acta de Obra

Código FE75.01-01

Edición 1

Fecha edición 01/06/2004

marqués de villamejor, 5

t 913 596 040

f 913 509 056

28006 Madrid

www.allendearquitectos.com

ACTA Nº	26_OBRA			
REF.	ASUNTO	DESCRIPCIÓN	RA	E
024,02	H Cámaras	2011_10_04 RFEG solicita a AA estudiar la posibilidad de incluir una nueva pieza para acercar las cámaras laterales a las paredes todo lo posible. 2011_10_05 AA comprueba que algunas de las barras horizontales de las H no se desplazan en la vertical. Se solicita a FASA agrandar los cajeados y realizar unos taladros que permitan una mejor sujeción de los pasadores. AA da indicaciones de comprobar que las barras horizontales estén a nivel y no presenten ninguna inclinación. 2011_10_11 No se incluirá por el momento ninguna nueva pieza a las H ejecutadas, se verá las distancias una vez se hayan colocado las cámaras. JR (RFEG) solicita que la H colocada en la sala 4 se desplace lo posible hacia el interior de la sala. Se revisará con FASA en obra. 2011_10_18 MK indica que la pieza que soporta la cámara en la barra horizontal de la H puede colocarse tanto en vertical como en horizontal, por lo que esa será la pieza que acerque la cámara a la pared por sí misma. 2011_10_19 FASA indica que han cortado parte de la barra para que no exista ningún problema en la maniobrabilidad de la pieza.	AA RFEG	T
024,03	Bandeja Conducción Bolas	2011_10_05 FASA presenta muestra de la bandeja de conducción de bolas aislada. AA da indicaciones colocar aislante rígido pegado a la bandeja y rellenar el resto con aislamiento flexible. AA informa que la bandeja debe ir pintada en ral 7022. 2011_10_10 JZ (RFEG) indica que para facilitar el mantenimiento de los tubos de conducción de bolas es necesario que la bandeja se coloque a la altura del suelo. AA estudiará detalle a realizar. 2011_10_19 Se revisan los posibles trazados para que la bandeja discurra el mayor tramo a nivel de suelo, teniendo en cuenta que no puede pasar por delante de los aseos, cuartos y salas de profesores; se comentan con el personal de mantenimiento de las máquinas de bolas las averías que se suceden y las causas de las mismas para intentar plantear soluciones al respecto. AA planteará trazado de bandeja por suelo de planta primera bajo banco corrido con asiento desmontable para registro con tomas a cada una de las máquinas expendedoras de bolas. Se colocará la bandeja con pendiente para facilitar la evacuación del agua de lavado. Una vez estudiado el trazado y los detalles de bandeja y banco se convocará reunión con la RFEG para presentar la propuesta. AA propondrá en reunión aproximar las máquinas expendedoras de bolas para conseguir una distribución por bandejas más eficaz.	AA RFEG	P
024,04	Máquina VKM Planta Primera	2011_10_04 CONF indica que la máquina de planta primera no cabe entre las dos vigas de cubierta. Hay que situarla por debajo de las mismas, con lo que la cara inferior de la máquina quedaría enrasada con el falso techo. AA solicita que se coloque la máquina para poder replantear las tabicas de pladur que absorban la diferencia de alturas entre el techo del pasillo y el de la zona de la máquina. 2011_10_05 El control de la máquina se instalarán en el cuarto de instalaciones de planta baja. 2011_10_11 La máquina ya se ha colocado. El registro de la máquina se realizará a través de la tabica de la oficina contigua. CONF colocará para el registro una rejilla igual a las de retorno especificadas en proyecto del ancho necesario. Pendiente fijar la tabica del falso techo en el pasillo y definir la altura de la mampara del despacho afectado. 2011_10_19 Se revisa en obra el detalle de colocación de la máquina, registro y falsos techos afectados. La máquina se mantendrá en la ubicación actual pero se descolgará hasta el nivel inferior de la viga para poder realizar el registro del filtro.	AA CONF	T
024,05	Puertas Mamparas Planta Primera Galería	2011_10_04 RFEG indica que las dos puertas de las mamparas de los despachos deben contar con cerradura. AA solicita a FASA que compruebe que es así como están pedidas. 2011_10_19 FASA indica que las mamparas comentadas llevan cerradura.	AA FASA	T
024,06	Muestra Pintura	2011_10_05 AA solicita a FASA carta de color de pintura para poder elegir las muestras que se presentarán en obra. 2011_10_11 FASA aporta carta de colores para realizar muestras. Pendiente aportar colores de muestra. 2011_10_19 FASA presenta muestras. GAG solicita muestra del color E05-36, E04-36 y RAL 7022 en las fosas de pladur de los despachos de planta baja fachada sur.	AA FASA	P
025,02	Acometida Eléctrica	2011_10_11 Se consultará con la RFEG el estado de la acometida eléctrica definitiva con el fin de concretar las fechas de las pruebas y puesta en marcha de los equipos.	RFEG	P

Acta de Obra

Código FE75.01-01

Edición 1

Fecha edición 01/06/2004

marqués de villamejor, 5

t 913 596 040

f 913 509 056

28006 Madrid

www.allendearquitectos.com

ACTA N°	26_OBRA			
REF.	ASUNTO	DESCRIPCIÓN	RA	E
025,03	Instalación Seguridad	2011_10_11 Se realiza visita a obra con SEGURIBER para informar sobre el funcionamiento y accesos al edificio. SEG presentará propuesta de instalación para revisión y aprobación de AA y RFEG. Se comentan los plazos de propuesta, aprobación, instalación de equipos con el fin de que el sistema esté preparado cuando se vayan a colocar los equipos de valor (cámaras, focos, tv, etc) en el edificio. AA enviará planos sobre los que se realizará propuesta. 2011_10_19 AA envió los planos. Se ha recibido presupuesto de la instalación pero AA ha solicitado planos para poder valorar la propuesta. Pendiente recibir la documentación completa para su valoración.	AA SEG	P
025,04	Bandeja Conducción Bolas	2011_10_10 JZ (RFEG) indica que para facilitar el mantenimiento de los tubos de conducción de bolas es necesario que la bandeja se coloque a la altura del suelo. AA estudiará detalle a realizar. (ver información completa en punto 24,03)	AA REFG	T
025,05	Vidrio Blanco Zona Central	2011_10_11 AA indica que hay piezas de vidrio blanco que estando situadas en la misma vertical presentan distintas tonalidades. Además se recuerda que los vidrios deben encontrarse en el mismo plano y estar sellados entre ellos. FASA lo comentará con el suministrador. 2011_10_19 AA insiste en que los vidrios colocados en una misma vertical del muro deben tener la misma tonalidad. FASA revisará los vidrios comentados. Se determina en la visita colocar un perfil de chapa en L entre los vidrios y el pavimento que funcione como apoyo continuo. El ala de la L sobresaldrá respecto al vidrio acabado 50mm y en el interior se colocará el rodapié de aluminio aprobado.	AA FASA	P

4.- PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha: 26/10/2011

Convocados: RFEG, Ferrovial, Allende Arquitectos

Lugar: Obra

Hora: 15,30h

CONFORME:

PROPIEDAD

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

DIRECCIÓN FACULTATIVA

ESTUDIO DE ARQUITECTURA GABRIEL ALLENDE, S.A.

CONSTRUCTORA

FERROVIAL

Cualquier desacuerdo con respecto al contenido de este documento deberá comunicarse al autor del mismo por escrito en el plazo de 48 horas, en caso contrario se editará en papel para ser firmada a todos los efectos en la siguiente visita a obra.