

Acta de Obra

Código FE75.01-01

Edición 1

Fecha edición 01/06/2004

marqués de villamejor, 5

t 913 596 040

f 913 509 056

28006 Madrid

www.allendearquitectos.com

ACTA Nº	02_OBRA			
REF.	ASUNTO	DESCRIPCIÓN	RA	E

CODIGO DE LA OBRA	2009_12
OBRA	CENTRO DE EXCELENCIA, TECNIFICACIÓN Y ALTO RENDIMIENTO PARA PROFESIONALES
PROPIEDAD	REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF
LUGAR	C/ ARROYO DEL MONTE, 5
FECHA	04/05/2011

ASISTENTES:

NOMBRE	EMPRESA	ASISTENCIA
ANA MADERO	ALLENDE ARQUITECTOS (AM)	TOTAL
VIRGINIA LAINEZ	ALLENDE ARQUITECTOS (VL)	TOTAL
GABRIEL RAMÍREZ	FERROVIAL (GR)	TOTAL
JUAN CHAMORRO	CPV-OCT (JCH)	PARCIAL

RFEG = REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF (PROPIEDAD)

AA = ALLENDE ARQUITECTOS (DIRECCION FACULTATIVA:ARQUITECTOS Y ARQUITECTOS TÉCNICOS)

FASA = FERROVIAL (CONSTRUCTORA)

CPV = CPV-OCT (COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD)

CLAVES

RA= Responsable acción

E = Estado

REF = N°Acta, nº punto

P = Pendiente**T = Terminado****1.- REVISIÓN ACTA ANTERIOR**

	No procede			
--	------------	--	--	--

2.- COMENTARIOS

02.01	Entrega Documentación	2011_05_04 AA entrega plano IF03 V02 enviado por mail.	AA	T
02.02	Acometida Saneamiento	2011_05_04 FASA replanteará el trazado de la acometida de saneamiento para revisar con el personal del campo su interferencia con las instalaciones existentes	RFEG FASA	P
02.03	Plan de Control	2011_05_04 FASA envió Plan de Control de Calidad. Pendiente aprobación de DF.	AA	P
02.04	Cerramiento Testero Galería	2011_05_04 Se establece el plomo del cerramiento de fábrica de ladrillo. Ésta se armará con murfor y se fijará a la estructura metálica según distancias indicadas en proyecto.	AA FASA	T

3.- PUNTOS PENDIENTES DEL ACTA ANTERIOR

03.01	Acta Replanteo Obra	2011_04_27 Se firma el Acta de Replanteo de Obra dando inicio a los trabajos. Pendiente firma de GA (AA) y reparto de las copias. 2011_05_04 AA entrega las copias pendientes de firma del Acta de Replanteo de Obra.	AA	T
03.02	Vallado de Obra	2011_04_27 FASA vallará de inmediato la obra para evitar el paso posterior de la galería. RFEG solicita que se coloque un cierre en el extremo derecho de la galería de prácticas para proteger a los usuarios de las prácticas de la galería. RFEG acondicionará el terreno para facilitar el acceso comentado. FASA colocará los carteles de señalización de obra. RFEG se encargará de realizar la cartelera de información para los usuarios. 2011_05_04 Se han realizado los vallados y señalizaciones comentadas.	FRV RFEG	T
03.03	Paneles Informativos	2011_04_27 AA entrega dos copias de los paneles informativos de las obras a realizar en la galería y centro de excelencia. RFEG solicita 2 copias más para distribuir en el resto de las instalaciones. 2011_05_04 AA entrega el resto de paneles solicitados.	AA	T
03.04	Caseta Blume	2011_04_27 Se visita en obra la ubicación definitiva de la caseta BLUME. AA enviará plano con nueva dimensión (8,00m x 5,00m) y distribución para valoración de FASA.	AA	P

Acta de Obra

Código FE75.01-01

Edición 1

Fecha edición 01/06/2004

marqués de villamejor, 5

t 913 596 040

f 913 509 056

28006 Madrid

www.allendearquitectos.com

ACTA Nº	02_OBRA			
REF.	ASUNTO	DESCRIPCIÓN	RA	E

4.- PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha: 11/05/2011

Convocados: RFEG, Ferrovial, Allende Arquitectos

Lugar: Obra

Hora: 15,30 h.

CONFORME:

PROPIEDAD

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

DIRECCIÓN FACULTATIVA

ESTUDIO DE ARQUITECTURA GABRIEL ALLENDE, S.A.

CONSTRUCTORA

FERROVIAL

Cualquier desacuerdo con respecto al contenido de este documento deberá comunicarse al autor del mismo por escrito en el plazo de 48 horas, en caso contrario se editará en papel para ser firmada a todos los efectos en la siguiente visita a obra.