

Acta de Obra

Código FE75.01-01

Edición 1

Fecha edición 01/06/2004

marqués de villamejor, 5

t 913 596 040

f 913 509 056

28006 Madrid

www.allendearquitectos.com

ACTA Nº	04_OBRA			
REF.	ASUNTO	DESCRIPCIÓN	RA	E

CODIGO DE LA OBRA	2009_12
OBRA	CENTRO DE EXCELENCIA, TECNIFICACIÓN Y ALTO RENDIMIENTO PARA PROFESIONALES
PROPIEDAD	REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF
LUGAR	C/ ARROYO DEL MONTE, 5
FECHA	18/05/2011

ASISTENTES:

NOMBRE	EMPRESA	ASISTENCIA
ANA MADERO	ALLENDE ARQUITECTOS (AM)	TOTAL
VIRGINIA LAINEZ	ALLENDE ARQUITECTOS (VL)	TOTAL
GABRIEL RAMÍREZ	FERROVIAL (GR)	TOTAL
CINTIA HERNANDO	FERROVIAL (CH)	PARCIAL

RFEG = REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF (PROPIEDAD)

AA = ALLENDE ARQUITECTOS (DIRECCION FACULTATIVA: ARQUITECTOS Y ARQUITECTOS TÉCNICOS)

FASA = FERROVIAL (CONSTRUCTORA)

CPV = CPV-OCT (COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD)

CLAVES

RA= Responsable acción

E= Estado

REF= NºActa, nº punto

P= Pendiente**T= Terminado****1.- REVISIÓN ACTA ANTERIOR**

	No procede			

2_ COMENTARIOS

004,01	Planning de Obra	2011_05_18 AA solicita a FASA planning de obra actualizado.	AA	P
004,02	Refuerzo Esquina Testero	2011_05_18 Se determina colocar un tubo 80x80x5 en esquina norte de fachada de testero de galería en planta baja y primera para fijación de fábrica de ladrillo cada 6 hiladas.	AA FASA	T

3_ PUNTOS PENDIENTES DEL ACTA ANTERIOR

001,05	Caseta Blume	2011_04_27 Se visita en obra la ubicación definitiva de la caseta BLUME. AA enviará plano con nueva dimensión (8,00x5,00) y distribución para valoración de FASA. 2011_05_18 AA entregó el plano de caseta BLUME con nuevas dimensiones. Pendiente valoración de FASA.	FASA	P
002,02	Acometida Saneamiento	2011_05_04 FASA replanteará el trazado de la acometida de saneamiento para revisar con el personal del campo su interferencia con las instalaciones existentes.	FRV FASA	P
003,02	Acceso a Obra	2011_05_11 Se solicita a la RFEG que comunique a los profesores de la escuela que respeten la señalización y el balizamiento de la obra. FASA sustituirá la cinta de balizamiento de la parte trasera de la galería por una red naranja de señalización. 2011_05_18 Se ha colocado la red comentada en toda la parte trasera de la galería.	FASA	T
003,03	Detalle Cubierta Zona Central	2011_05_11 Se revisa el detalle de cubierta de la zona central. Se determina realizar canalón oculto junto al peto de fachada. La bajante quedará anexa a la mocheta existente. Faltan por colocar los pilares de apoyo en el salto entre los distintos niveles de cubierta. Se determina colocar los perfiles IPN iguales a las vigas existentes. 2011_11_18 Se revisa el detalle de los distintos niveles de cubierta. AA enviará sección constructiva.	AA FASA	P
003,04	Muestra Pavimento Vinilo	2011_05_11 Se solicita a FASA muestra de pavimento de proyecto y pavimento de caucho similar al de los parques infantiles según solicitud de la RFEG (JR).	FASA	P
003,05	Muestra Falso Techo Melamina	2011_05_11 FASA solicita gama de melamina para presentar muestra de falso techo.	AA	P
003,06	Muestra Panel Ciego Mampara	2011_05_11 FASA solicita colores del lacado de panel ciego de mampara para presentar muestra.	AA	P

Acta de Obra

Código FE75.01-01

Edición 1

Fecha edición 01/06/2004

marqués de villamejor, 5

t 913 596 040

f 913 509 056

28006 Madrid

www.allendearquitectos.com

ACTA Nº	04_OBRA			
REF.	ASUNTO	DESCRIPCIÓN	RA	E

4_ PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha: 25/05/2011

Convocados: RFEG, Ferrovial, Allende Arquitectos

Lugar: Obra

Hora: 15,30 h.

CONFORME:

PROPIEDAD

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

DIRECCIÓN FACULTATIVA

ESTUDIO DE ARQUITECTURA GABRIEL ALLENDE, S.A.

CONSTRUCTORA

FERROVIAL

Cualquier desacuerdo con respecto al contenido de este documento deberá comunicarse al autor del mismo por escrito en el plazo de 48 horas, en caso contrario se editará en papel para ser firmada a todos los efectos en la siguiente visita a obra.