



INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE GOLF CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA JULIO 2009

Los trabajos de mantenimiento más relevantes realizados en el Campo de Golf Ciudad Autónoma de Melilla durante este mes han sido los siguientes:

- **TALLER:**

Se ha seguido el programa de chequeo y revisión de maquinaria rutinario.

(Las tareas efectuadas se encuentran en documento específico del presente informe).

- **RIEGO:**

Seguimos sin tener conectados los contadores de agua, así como el programa que permita verlos en la estación de bombeo.

Tenemos una bomba sin capacidad de bombeo siendo necesario el cambio de la misma, así como el cambio de la válvula de pie de la Jokey.

Se ha averiado la bomba numero tres, siendo necesario el cambio del cierre mecánico, ya que pierde bastante agua por el mismo.





Durante este mes han sido necesarios realizar aportaciones, las temperaturas son las más elevadas del año, y con mucho viento del oeste, y humedad relativa muy baja.

Se ha anulado el lago grande, teniendo solo la entrada del pequeño, con lo que el llenado debe permanecer siempre abierto.

A todo esto hay que añadir que el día 23 hubo avería teniendo un aporte mínimo de agua, por decir algo, provocando el riego solo en green y calles de forma limitada, hasta el día 29 que se solucionó.

No se están regando las palmeras.

■ **FERTILIZACIÓN:**

El día 1 se ha abonado los hoyos 1,6,7,8 y 9 en su totalidad con Abopas 10-5-12 a una dosis de 30 gr/m².

En calles se ha realizado una aplicación de Nitrato Calcico a dosis de 20 gr/m² los días 22 y 23 con la manual.

En calles se ha realizado una aplicación de 15-15-15 a dosis de 11 gr/m² los días 29 y 30 con la manual.

■ **FITOSANITARIOS:**

Se han tratado todos los greenes preventivo con Cobre a una dosis de 3 l/ha los días 1 y 2, con fungicida clortalonil a una dosis de 2 l/ha, el día 17 y se han tratado todos los greenes preventivo con Fosetilaluminio a una dosis de 5 Kg/ha el día 24.

Con Triadimenol a una dosis de 0,5 l/ha el día 30. En especial el Putting.

Se han tratado las calles preventivo con Cobre la 2,3 y 4 a una dosis de 3 l/ha el día 14 y, con fungicida clortalonil la 5 y 6 el día 15.

Siguiendo el planing se ha fumigado contra las larvas de insectos el campo entero los días 9 y 10.

■ **BUNKERS:**



Se limpiaron los bunkers del hoyo 1,7, 8 y 9 .En los demas no se ha hecho nada, estando llenos de malas hierbas y encharcados en algunos lugares.

Se trataron con glifosato los bunker el día 17 .



▪ AIREACIÓN Y RECEBO:

- Se ha verticado y recebado los green los dias 28 y 29.
- Se paso el spiker por las calles en pasada cruzada los dias 8 y 9.

▪ SIEGA:

La siguiente tabla muestra las alturas de corte de las distintas zonas:

Zona	Altura	Frecuencia (veces/semana)
Green	3,8 mm	3
Calles	10 mm	2
Tees	10 mm	2
Rough	16 mm	1
Anillos Green, calles y tees (triplea)	Mm	
Putting	3,8 mm	4



Las palmeras han sido podadas y cepillado el troco a una altura de unos 1,70 mts. No abriéndose las que quedan , ya que por desicion técnica debe de esperarse. Llevan plantadas cuatro meses.



■ DESBROCES Y MALAS HIERBAS

-Así mismo y como ya hemos informado con anterioridad , los green tienen paspalum que hay que quitar de forma manual. No se han eliminado este mes por falta de personal. Aunque este problema debemos de tratarlo en algunos sitios con tepe , sobre todo en el Putting ya que tenemos zonas completamente colonizadas.

■ SERVICIO DE CETRERIA

Han estado entrando sobre las siete de la mañana , realizando labores durante todo el día. Se adjuntan partes de entrada y salida. Eliminado casi en su totalidad las aves. Se ha aprecia que no vienen los Domingos.

■ *Otros:*



- Se han terminado los trabajos de reconstrucción de los antiguos lagos del 9 y 1 , colocando un oasis , bunker, riego por goteo, etc..



-

- Así mismo se ha tapado el lago del dos, y vaciado y limpiado el lago grande.





- Se han terminado de afianzar y coser las redes.
- Se ha repuesto la valla robada en la zona colindante al pozo de agua al pie del aeropuerto, así como soldado a los postes para evitar futuros robos.
- He preinstalado la estación meteorológica, esperando a que terminen las obras del lago grande para dejarla definitivamente colocada.
- Se han instalado las tapas de arquetas en el hoyo del 1 y del 3.



PENDIENTES:

Instalar y poner la bomba de achique del paso inferior.

Reparar los caminos que con las lluvias del invierno quedaron impracticables.

Cerrar algunos huecos en la escoyera del green del uno y del polvorin.



Imagen del desnivel producido por el asentamiento del terreno.

Seguir el plan de mantenimiento.



■ OBSERVACIONES.

1. La frecuencia de corte es a todas luces insuficiente, debemos tener en cuenta que estamos en pleno verano, época de mayor crecimiento de la planta, siendo lo ideal el corte diario de green y cuatro veces en semana de calles. Además en el pliego de condiciones se habla de un mínimo de seis cortes semanales a los green.
2. El bombeo sigue sin repararse y esperemos que las bombas no fallen, es indispensable con altas temperaturas tener riego. Ya se nos ha averiado otra por el cierre mecánico, y aunque bombea al cien por cien, se debe reparar.



ESTADO ACTUAL DEL CAMPO

El estado actual del campo es preocupante, tenemos los siguientes problemas:

- GREEN: Tenemos Thact-all Patch en el Putting Green , esto es debido al excesivo colchon acumulado , producto de la baja frecuencia de corte y a no haber aireado el mismo.

Se acordó pincharlo en profundidad y recebarlo, actuación que se ha ido postergando, por falta de tiempo ,falta de personal al dedicarse a otras obras del campo, y la anunciada apertura del campo.

El green del nueve tambien está atacado , aunque en menor medida, también se le suma la falta de riego en condiciones , al anularse su programación cuando han estado trabajando en al antiguo lago.



El green del tres presenta escalpe, producto del exceso de colchon.

- FAIRWAY: También presentan manchas producto de un exceso de colchón y no haber aireado el mismo, tenemos en cuenta que es Paspalum y necesita un mantenimiento mínimo , en cuanto aireado, y pinchado, sino el colchón nos provocará los problemas que tenemos.



CONCLUSIÓN : Las labores de mantenimiento han sido mínimas, más teniendo en cuenta el periodo de máximo crecimiento de la planta, lo cual provoca problemas que se solventarán si se añaden más horas de trabajo en el campo, al ritmo actual, pasaremos un invierno con el campo en precario y puede ser que algún green se resienta aún más. Espero que por parte de la propiedad se terminen las obras que tanto daño hacen al campo, y que por parte de la empresa de mantenimiento dediquen todos los recursos necesarios en personas y material para levantarlo. Tenemos que tener en cuenta que hay semanas donde sólo dos operarios realizan labores de campo (se adjunta partes de trabajo) .

Es necesario resembrar con semillas el putting, después de haberlo pinchado y recebado. Espero poder tener personal para esto.

Mención aparte el tema de las máquinas, buguis, cushman, rtv y mecánico se han usado para las obras extraordinarias, necesitando una revisión, con problemas en los recambios de ruedas. Es necesario el envío de ruedas para el cushman, tripletas y buguis. El bugui recoge bolas está más parado que en funcionamiento por esta causa.

Y en cuanto al riego que no nos falte agua, estamos con mucha temperatura y como se puede apreciar hay zonas con falta de riego. Repito mi queja, pero con DOS operarios haber como se corta, trata, se repara y se pone a uno con el HUMECTANTE Y LA MANGUERA.