



INFORME CENTRO NACIONAL DE GOLF

AGOSTO 2010

El mes de Julio ha sido sin duda el más complicado del año, especialmente por los problemas que hemos tenido en el sistema de riego. Sin embargo podemos concluir que el estado del campo es correcto en líneas generales, excepto en determinadas zonas que presentan cierto thatch (greenes) y falta de densidad (rough) y que durante este mes de Agosto intentaremos resolver en la medida de lo posible. Las tareas por tanto durante este mes de Agosto son:

1. **Greenes.**

Las tareas en greens durante este mes serán:

- Se realizará un tratamiento de **Clorpirifos** los primeros días de la semana del 9 al 13 de Agosto, a dosis de 1,5 l/ha. Riego posterior.
- **Micro pinchado** la semana del 16 al 21 de Agosto.
- Realizaremos tereas de **verticut** la semana del 2 al 6, labor que irá acompañada de micro recebo de arena
- Repetición tratamiento antimusgo mediante **carfentrazone** localizado con mochila.
- **Frecuencia de corte** diaria, a una altura de **3,2 mm**. Continuaremos con el control de la calidad de corte.
- **Cambio de posición de bandera** lo más **frecuente** posible, especialmente en la zona del **putting green**.
- Continuación trabajos con **manguera** en greens.
- A finales de la semana del 9 al 13 de Agosto se realizará **fertilización** mediante 15 g/m² de 18-6-18 con la finalidad de preparar la planta para la labor de gradén.
- En caso de persistir manchas de secas se valorará la posibilidad de repetir el tratamiento de H2Pro.

La semana del 23 al 27 de Agosto se realizarán los trabajos de **paso de gradén** en los greens, con la siguiente planificación de trabajos:

- Corte con manual.
- Paso de gradén e inyección simultánea de arena.
- Limpieza de la superficie.
- Tratamiento humectante con manguera.
- Abonado 15 g/m² 18-22-5.
- Riego.

La llegada de las máquinas nuevas de corte de green está prevista para la semana del 9 de Agosto y la altura que tendrán será de 3,2 mm.

2. **Calles y tees.**

Las labores en estas zonas durante el mes de Agosto serán las siguientes:



- Tratamiento de **Humectante** a dosis de **5 litros/cuba** durante la semana del 16 al 21 de Agosto. Es necesario riego posterior.
- Tratamiento de **Spersal** la semana del 2 al 6. La dosis será de 2,5 l/ha (**5 litros/cuba**). Es necesario riego posterior.
- **Recebo de chuletas** en tees y calles.
- Aplicación de fertilizante mediante **20 g/m²** de **15-5-20** Nitrofoska Perfect a inicios de la semana del 9 al 13 de Agosto. Debemos estar muy pendientes de prohibir el paso de vehículos en las zonas abonadas y de aportar un riego adecuado por la noche en estas zonas.
- Estableceremos una **frecuencia de corte de 2-3 a la semana**.
- Continuaremos realizando el importante trabajo de apoyo con **manguera**, comenzando un día en sentido normal de juego y al día siguiente en sentido contrario.

La semana del 23 de Agosto se comenzarán los trabajos de paso de pinchado hueco en calles, tees y antegreens con la siguiente planificación de tareas:

1. Pinchadora. Dividiremos los trabajos en dos zonas:
1 al 9. Vertidrain con pinchos huecos de 19 x 250 mm.
10 al 18. Toro con pinchos huecos de 16 mm.
2. Barredora.
3. Recebo de arena.
4. Abonado con fertilizante 20-14-16.

3. Rough.

Las tareas a realizar en esta zona son:

1. **Frecuencia** de corte de 1 a la semana. La **altura de corte** se mantendrá en la actual.
2. **Fertilización** coincidiendo con la de las calles la semana del 9 al 13 mediante Nitrofoska.

La semana del 23 de Agosto comenzaremos con las labores de resiembra mediante Festuca arundinacea. La planificación es la siguiente:

1. Pinchadora arrastrada con pincho hueco.
2. Resiembra 30 g/m² con Festuca 100%.
3. Fertilización con 15 g/m² de 20-14-16.

4. Bunkers.

Respecto a los bunkers recordar realizar el paso de sandpro una vez el agua del riego se ha secado de la superficie. Continuaremos con los trabajos rutinarios de perfilado y remonte de arena en las zonas de taludes. Sabemos que es necesario el aporte de arena en muchos de los bunkers del recorrido, trabajo que se realizará a lo largo del mes cuando el resto de tareas se completen.



5. Riego.

Continuaremos con las tareas usuales que se realizan en el riego:

- **Registrar** cualquier **incidencia** con los satélites en la hoja que está en la oficina.
- **Limpieza de aspersores**, especialmente en calles, tees y greens.

Respecto a los problemas existentes durante el mes la situación actual es la siguiente:

1. Corriente satélites: se ha incorporado un transformador de corriente en la sala de bombeo para alimentar a los satélites con problemas.
2. Los filtros están funcionando correctamente hasta la fecha. Se realizará un seguimiento especial diario, controlando los arranques que se realizan. La solución que se ha dado ha sido alargar el periodo de inicio de lavado cuando hay pérdida de presión y cerrar la llave de lavado de tal manera que la limpieza se realice correctamente pero compensando la pérdida de presión de tal manera que no baje de 9 atm durante la limpieza.
3. Alarma bombeo greens: una vez conseguidos los códigos de acceso al software se ha calibrado la alarma y evitar el paro del sistema. También se han incorporado unos presostatos para poder realizar el riego con las bombas en modo manual.

6. Otros.

Otras tareas a realizar en el campo son:

- Limpieza de caminos (Buffalo semanal y limpieza de arquetas).
- Preparación de campeonatos.
- Limpieza de marcas y tótems del campo.
- Tratamiento de glifosato en las regolas de los caminos.
- Desbroce de caminos y zonas cercanas.

Un aspecto fundamental que se iniciará durante este mes es la realización de varias obras (ampliación putting vallado, instalación greens artificiales en la cancha de prácticas y adecuación de la superficie y construcción de campo corto en la zona superior de la cancha). Como sabemos esta obra la realizará Jersa y nuestra función es la controlar que la obra se realiza según nuestras necesidades y coordinar y cooperar con el personal de la empresa para que la obra se realice lo antes posible sin perjuicio de nuestras instalaciones y trabajos. Los aspectos más importantes de la obra ya los conocemos, de todas formas, con seguridad irán apareciendo tomas de decisión que discutiremos entre el equipo de técnicos de departamento y CNG. Es importante en esta y en todas las obras que se realicen en el CNG que estemos en continua comunicación con la gerencia del campo y que conozca en todo momento el ritmo de trabajo y posibles problemas que aparezcan.

Muchas gracias y un saludo.