

INFORME CANDELEDA GOLF MAYO 2010

Tras la visita realizada el pasado 5 de Mayo, pasamos a considerar los siguientes aspectos:

1. Greenes.

El estado actual de los greens no es el más idóneo, debido fundamentalmente a dos factor, en primer lugar el estado nutritivo de la planta no es el adecuado ya que el verticut realizado hace días ha causado un gran estrés en la planta y la aplicación de fertilizante se debería haber adelantado, por otro lado, las obras que se están realizando en los greens no está permitiendo realizar un riego eficiente y las altas temperaturas de la semana pasada han originado problemas de secas y deficiencias en el estado de la planta. Recomendamos que para que no nos encontremos con más situaciones como esta se avise si se detecta que los greens tienen problemas, ya que en esta ocasión contamos con condiciones favorables para la recuperación, factores que no siempre vamos a tener a nuestro favor. Para favorecer la recuperación de la planta debemos realizar las siguientes operaciones:



Para las próximas semanas los trabajos serán los siguientes:

- **Abonado** mediante **20 g/m²** con **18-6-18**, realizándose la primera semana del mes. Recordar la necesidad de no cortar hasta que el abono se disuelva y prestar especial atención al riego durante estos días posteriores al abonado.
- Tratamiento de **clorpirifos** a dosis de **1 l/ha** durante la primera semana del mes.
- El día 12 o 13 de Mayo, en función de la capacidad de asimilación del abono, realizaremos un **verticut** seguido de un pequeño **recebo**. Este verticut sustituirá al pinchado hueco previsto para esta fecha.
- Una vez la arena se incorpore al green se mantendrá una **frecuencia de corte diaria**.
- Previsiblemente el **humectante** esté en el campo a finales de la primera semana del mes, por lo que la próxima semana y coincidiendo con el verticut se realizará una primera **aplicación**, consumiendo una pastilla en cada green (aproximadamente 20 minutos por green) y seguido de agua para facilitar la incorporación del producto al suelo.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

- Prestar atención al **cambio de hoyos**, especialmente en fines de semana y días de campeonatos.
- **Riego**: a partir de esta fecha el riego comienza a ser lo más importante en el mantenimiento del campo, por lo que se realizarán un control exhaustivo del mismo, así como utilizar la manguera en caso de necesitar apoyos en determinadas zonas del green.

2. Calles, tees y rough.

Durante este mes de Mayo debemos realizar las siguientes acciones, con la finalidad de mantener una calidad aceptable en cada una de las superficies:

- **Fertilización** de calle y tees (rough no) mediante **20 g/m² de 13-5-19**, prestando especial atención al riego para evitar posibles quemaduras.
- **Frecuencia de corte 2-3 por semana**, manteniendo la calidad de las unidades de corte que presentan actualmente las calles.
- Respecto al **rough** debemos mantener la rutina de corte de tal manera que todos los días tengamos un operario en esta labor.
- Se ha detectado deficiencias en los tees debido a la no realización del **recebo de chuletas**. Una vez tengamos la semilla se recebarán especialmente de cara al fin de semana.
- **Riego**: al igual que en greens debemos prestar especial atención a este aspecto, ya que el mantener la calidad en estas zonas va a estar determinado por la eficiencia en la aplicación del riego.



3. Bunkers.

Los Bunkers presentan unas condiciones aceptables, si bien se debe realizar un perfilado de los mismos, siempre que la realización de las labores de las otras zonas del campo lo permitan.





4. Otros.

- **Mejora instalación de riego:** prácticamente se ha completado la primera fase consistente en mejorar el riego en los greens. Consideramos fundamental para conseguir un control del sistema el incorporar un sistema informático para la gestión, el cual nos va a permitir una serie de beneficios, incluyendo ahorro de agua, que se van a reflejar en el estado del campo.



- **Desbroces de otras zonas:** en el caso de necesitar realizar desbroces en determinadas zonas exteriores de la línea de juego se deben realizar siempre priorizando aquellas zonas que entren más en juego, y siempre que las labores en las áreas principales del campo se mantengan bajo control.
- **Maquinaria:** actualmente no se están realizando trabajos en el área de maquinaria. Recomendamos que estos se continúen lo antes posible, ya que es un aspecto fundamental para conseguir un mantenimiento correcto y eficiente.

Objetivos durante las próximas semanas:

- Fertilización greens.
- Verticut en greens.
- Abonado de calles y tees.
- Tratamientos en greens.
- Continuación obras sistema de riego e incorporación del sistema informatizado de control.

En líneas generales, estas son las labores principales a realizar en Candeleda Golf, y sobre las que realizaremos el seguimiento en las próximas semanas.

Muchas gracias por la atención recibida durante la visita. Un saludo.