

INFORME TALAYUELA GOLF DICIEMBRE 2011

Tras la visita realizada el pasado 22 de Noviembre, pasamos a considerar los siguientes aspectos en el mantenimiento del campo, considerando que durante este mes la plantilla de Talayuela Golf se ve aún más reducida por las vacaciones del personal ya que las heladas y las lluvias hacen que sea la mejor época para poder dar vacaciones al personal.

1. **Greens.**

Los greens se encuentran en muy buenas condiciones, con una superficie de rodada muy aceptable. Además los tratamientos preventivos permiten mantener la presencia de enfermedad en unos niveles aceptables.



De cara al mes de Diciembre las labores a realizar son:

1. Frecuencia de corte alta con la finalidad de ofrecer una superficie lo más idónea posible para el juego.
2. Tratamiento de clortalonil 3 l/ha intercalado cada 3 semanas con *Metil tiofanato* 1 g/l. En caso de realizar tratamiento curativo se realizará mediante Azoxystrobín a dosis de 1 l/ha.

2. **Calles y tees.**

Las calles y tees de Talayuela Golf ofrecen unas muy buenas condiciones, con una alta densidad y limpieza en el corte. La resiembra del mes de Octubre se ha realizado de forma correcta y el resultado ha sido muy bueno. Actualmente podemos encontrar problemas a la hora de mantener la frecuencia de corte debido a las lluvias registradas durante estas semanas, por lo que recomendamos no operar con la maquinaria hasta que aseguremos que no se dejarán marcas del paso de maquinaria. De igual manera recomendamos señalizar mediante cuerdas las zonas que se encuentren más encharcadas, de tal manera que evitemos el paso de los jugadores y vehículos a las mismas.



Durante el mes de Diciembre mantendremos la mayor frecuencia de corte posible.

3. Rough.

Actualmente se aprecia una mayor densidad de hierba en las zonas e rough por lo que ya es necesario mantener cierta frecuencia de corte en estas zonas. Además es importante señalar que la resiembra realizada ha sido muy buena, apreciándose claramente la germinación de la semilla en zonas que tras la salida del verano no presentaban superficie cespitosa.



4. Bunkers.

Los bunkers presentan los problemas típicos de esta época por la acumulación de agua de lluvia. Se realizará la evacuación de agua especialmente para torneos y fines de semana. Recordamos que los bunkers de Talayuela Golf carecen de drenajes y de salida para la evacuación del agua por lo que la opción de trabajo actual es evacuar el agua mediante bomba de achique.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



5. Otros.

Se está realizando la poda de árboles en zonas de juego y acondicionamiento de aquellos ejemplares que se están secando. Además se realizarán limpiezas de arquetas, aspersores y equipos de riego.

Respecto a los compromisos alcanzados con el Ayuntamiento de Talayuela, enumeramos los puntos tratados en Octubre en una reunión de los responsables de Talayuela Golf con el Ayuntamiento.

1. **Puentes**, el estado de los puentes es de extremo deterioro ya que en la construcción se utilizó madera que con el paso del tiempo y la humedad se encuentra en estado de descomposición, lo cual les hace muy peligrosos para el paso de personal y vehículos. Se pidió al Ayuntamiento oficiales de albañilería para realizar modificaciones en los mismos, sustituyéndolos por materiales más resistentes a las condiciones climáticas de la zona. Talayuela golf se haría cargo de los gastos del material. Hasta la fecha no hay noticias de cuando se enviarán a los albañiles para proceder al comienzo de la obra.
2. **Motoniveladora**. Se pidió el paso de la motoniveladora con la que cuenta el Ayuntamiento con el fin de nivelar zonas del campo donde las escorrentías de agua han convertido zonas no aptas para el juego. Hasta la fecha no se ha realizado.
3. **Bomba calle 6** otro punto del que se habló fue la conexión de la bomba de la calle 6 que aún sigue sin ser conectada.
4. **Nuevo lago** de la calle 18. A la espera del comienzo de las obras.
5. **Personal del PER**. El Ayuntamiento informó que en los siguientes días de la realización de la reunión se incorporaría personal del PER para apoyo de las labores en el campo



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



de golf. Hasta la fecha no ha habido incorporación. Elaboraremos un *planning* de posibles tareas a realizar con este personal.

6. **Arena de recebo** .Para futuros recibos y para que no suceda lo mismo que este mismo año, en el que como todos ya sabemos parte de la semilla sembrada en el campo no pudo ser tapada por la falta de arena, ocasionando deficiencias en la germinación de la semilla, se acuerda que es necesario contar con 30 camiones de arena en stock.
7. **Escuela de albañilería**. Se propuso que la futura escuela de albañilería pudiera hacer las prácticas en el campo de golf.
8. **Contenedor de basura**. Se pidió un contenedor de basura para la zona de mantenimiento, el cual se encuentra en muy mal estado y no dispone de tapadera, se ha pedido al encargado del ayuntamiento su sustitución por uno en mejor estado. Todavía no se ha realizado el cambio.
9. **Revisión de la bomba**. El Ayuntamiento de Talayuela dispone de una bomba de agua sucia de grandes dimensiones que fue trasladada al campo de golf para la limpieza de los lagos ya que este año al tener los lagos exceso de fango las bombas de riego han sufrido un deterioro excesivo teniéndolas que sustituir con un importante costo. Por todo esto se pidió al Ayuntamiento la revisión de la bomba por parte del electricista. Hasta la fecha no se ha realizado.

Muchas gracias y un saludo.

Departamento *Green Section*

Real Federación Española de Golf

