

INFORME TALAYUELA GOLF OCTUBRE 2011

Tras la visita realizada el pasado 23 de Septiembre, pasamos a considerar los siguientes aspectos en el mantenimiento del campo:

1. Greenes.

La presentación de los greens es correcta, considerando la época del año en la que no encontramos. El comportamiento de la bola es bueno y agronómicamente nos encontramos con unos greens libres de enfermedades y en pleno crecimiento. Sin embargo detectamos los dos grandes problemas que también aparecían el mes anterior: presencia de musgo y secas.



Ambas situaciones son consecuencia de la falta de realización de pinchado hueco, el cual se ha realizado la última semana del mes de Septiembre, además de la realización de un tratamiento mediante *quinoclamina* previo al pinchado para eliminar la presencia de musgo, por lo que consideramos que una vez recuperados los greens podamos encontrar unos greens perfectamente preparados para el juego. Es importante señalar además que otra de las causas que provocan los actuales problemas en el green es la de encontrarnos al final de la temporada de riegos, por lo que la situación de riegos diarios y con aguas de baja calidad y pH bajo, favorezca la aparición de algas y musgos en la superficie de green.

De cara al mes de Octubre las labores a realizar son:

1. La semana del 26 al 30 de Septiembre se realizará el **pinchado hueco** con *verti drain* con la secuencia de labores habitual, incorporando **calcio** en forma granular previo al recebo.
2. Una vez recuperados los greens realizaremos los **tratamientos** necesarios en función a la recuperación del campo tras la realización de las labores.

2. Calles y tees.

Las calles y tees de Talayuela Golf se encuentran en buen estado, apoyado principalmente por la reciente fertilización realizada de cara a las labores de la primera semana de Octubre.



Por zonas estas son las tareas que se realizarán en el campo:

- Tees: se realizará inmediatamente después del pinchado de los greens y contempla la siguiente secuencia: pinchado hueco + verticut (Veemo)+ resiembra (*Lolium perenne*) + recebo de arena de sílice + CaO + Granular 15-15-15 (restos de otros abonados).
- Antegreen: a continuación de los tees se procederá a realizar las tareas en esta zona. La secuencia es la siguiente: pinchado hueco + resiembra (*Lolium perenne*) + recebo (arena sílice)+ CaO.
- Calles: las labores a realizar en las calles son: verticut (Veemo) + resiembra (*Lolium perenne*) + Recebo + CaO.

3. Rough.

El estado del rough es el habitual y conforme a la distribución del riego del campo, con el principal inconveniente de encontrarnos con falta de densidad en zonas sin cobertura de riego.

Durante el mes de Octubre realizaremos la resiembra en las zonas más cercanas a calles y mediante ***Festuca arundinacea***.

4. Bunkers.

Los bunkers continúan presentando las limitaciones conocidas de falta de arena y encharcamientos en determinados bunkers del recorrido, sin embargo el perfilado es correcto y la presentación de cara al fin de semana es la mejor posible.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Respecto a los compromisos alcanzados con el Ayuntamiento de Talayuela, la situación es la siguiente:

1. Arena de recebo: durante el mes de Septiembre se han llevado 3 camiones únicamente, cantidad insuficiente para asegurar un correcto recebo en las calles. Consideramos que el Ayuntamiento no está cumpliendo con su compromiso.
2. Personal de apoyo: contamos con el apoyo de 2 personas enviadas por el Ayuntamiento, uno menos que en meses anteriores.
3. Pozo hoyo 6: actualmente no está siendo necesario el empleo de este pozo, pero es importante proceder a la realización de la obra necesaria para llevar la corriente antes del próximo verano.
4. Limpieza de restos de poda: ya realizado por el personal de Talayuela Golf.
5. Construcción nuevo lago: a la espera del inicio de los trabajos.

Muchas gracias y un saludo.

Departamento *Green Section*

Real Federación Española de Golf

