

INFORME ABRIL CAMPO DE GOLF DE EL SALER

Tras la visita realizada el pasado 30 de Marzo al campo de golf de El Saler, pasamos a analizar el estado actual del campo y a enumerar las labores a realizar para el mes de Abril según las diferentes áreas del campo:

GREENS

Los greens se encuentran totalmente recuperados del pinchado, mostrando una muy buena densidad, color, estando libres de enfermedades y presentando una muy buena rodada de la bola (**foto 1**).



Foto 1. Vista del green #8.

Se ha creado un anillo a 6 mm y la vuelta del antegreen se está dando con la tripleta completamente fuera del green. Esto ha posibilitado una recuperación total de la parte externa del green y una mejor delimitación del complejo del green, lo cual genera un valor estético añadido (**foto 2**).



Foto 2. Detalle de las tres alturas de corte en el complejo del green.

Las labores a realizar durante este mes serán:

1. Semana del 4 al 10.
 - Tratamiento con **Clorpirifos** a razón de **1,5 l/Ha.**
 - Abonado con **18-22-5** a razón de **20 gr/m2.**
2. Semana del 11 al 17.
 - Verticut simple en greens que no presenten colchón y cruzado en los que si lo presenten.
 - Pinchado hueco de 16 mm.
 - Recogida de canutos.
 - Interseeding simple con **Agrostis stolonifera L-93.**
 - Recebo con **100 % de arena** y pase de **cocomat.**
3. Semana del 18 al 24.
 - Tratamiento con **Clortalonil** a razón de **3 l/Ha.**
 - Tratamiento con **Spersal** a razón de **5 l/Ha.**
4. Semana del 25 al 1 de Abril. Tratamiento con humectante.
5. La posición de bandera se cambiará tres veces por semana.

ANTEGREENS, TEES Y CALLES

Se continúa con las tareas de resiembra de los **antegreens** y la colocación de cuerdas ha permitido la recuperación de zonas que se encontraban con falta de densidad (**foto 3**).



Foto 3. Zona recuperada en la que se pueden observar las líneas de siembra.

Los **tees** siguen pendientes de las labores de nivelación, ampliación (en los casos que fuera necesario) y tepeado.

Las **calles** muestran una buena densidad y poco a poco el ryegrass se va abriendo camino (foto 4). Se sigue con los trabajos de resiembra.



Foto 4. Vista general de una de las calles del recorrido.

Las labores a realizar durante este mes serán:

1. Abonado con **17-24-9** a razón de **15 gr/m²** a continuación de la resiembra en **calles y antegreens.**
2. Semana del 18 al 24. Tratamiento con **Clortalonil** a razón de **3 l/Ha, en antegreens.**
3. Semana del 25 al 1 de Mayo. Aplicación de **Clorpirifos** granular en **calles y antegreens.**
4. Se valorará un abonado en tees.
5. Se cortará cuatro veces por semana a una altura de **13 mm.**
6. Recebo de chuletas con semilla.

ROUGH

Se realizará un abonado a la misma vez que en las calles.

BUNKERS

Como labores generales a realizar:

- Se harán 2 o 3 veces por semana.
- Se alternaran las zonas de salida y entrada de la moto de bunkers (donde sea posible), para evitar zonas compactadas y como consecuencia con falta de densidad.

MECANICA

Ya se dispone de un cuadro para las revisiones de las máquinas (**foto 5**) y pronto se comenzará con el seguimiento individual de la maquinaria.

MÁQUINA	ÚLTIMA		SIGUIENTE		PRÓXIMA		REVISIÓN	
	Nº HORAS	CAMBIO	Nº HORAS	CAMBIO	Nº HORAS	CAMBIO	CAMBIO	OBSERVACIONES
17. PULVERIZADORA	10000							
18. PULVERIZADORA	10000							
19. PULVERIZADORA	10000							
20. PULVERIZADORA	10000							
21. PULVERIZADORA	10000							
22. PULVERIZADORA	10000							
23. PULVERIZADORA	10000							
24. PULVERIZADORA	10000							
25. PULVERIZADORA	10000							
26. PULVERIZADORA	10000							
27. PULVERIZADORA	10000							
28. PULVERIZADORA	10000							
29. PULVERIZADORA	10000							
30. PULVERIZADORA	10000							
31. PULVERIZADORA	10000							
32. PULVERIZADORA	10000							
33. PULVERIZADORA	10000							
34. PULVERIZADORA	10000							
35. PULVERIZADORA	10000							
36. PULVERIZADORA	10000							
37. PULVERIZADORA	10000							
38. PULVERIZADORA	10000							
39. PULVERIZADORA	10000							
40. PULVERIZADORA	10000							
41. PULVERIZADORA	10000							
42. PULVERIZADORA	10000							
43. PULVERIZADORA	10000							
44. PULVERIZADORA	10000							
45. PULVERIZADORA	10000							
46. PULVERIZADORA	10000							
47. PULVERIZADORA	10000							
48. PULVERIZADORA	10000							
49. PULVERIZADORA	10000							
50. PULVERIZADORA	10000							

Foto 5. Pizarra de revisiones.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



RIEGO

Durante este mes se llevara a cabo una meticulosa revisión del sistema de riego. Al mismo tiempo se revisaran las coberturas de riego de los greens y se moverán o añadirán aspersores si fuera necesario.

Por último, felicitar a la plantilla de mantenimiento por el trabajo realizado en el pinchado, siendo el estado actual del campo fiel reflejo de este trabajo.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española Golf

