



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



LABORES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS EN EL CAMPO DE GOLF DEL RACE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2011

NUEVO PUTTING GREEN

La empresa Cañellas ha realizado la construcción y la colocación de los tepes del green. Se ha construido cumpliendo las recomendaciones de la USGA. La variedad de agrostis elegida como césped se llama T1. Es una nueva variedad de mucha calidad, muy densa y con una hoja muy fina.

El personal de mantenimiento del campo de golf ha realizado la instalación del sistema de riego.

El personal del Race ha realizado la colocación de los tepes del talud y del perímetro del nuevo putting green. Dichos tepes eran del semillero propio del Race.

Se ha realizado un abonado foliar.

También se ha realizado un tratamiento fungicida preventivo con Metil Tiofanato, a una dosis de 5 litros por hectárea, para control de enfermedades.

Se han realizado las primeras siegas con segadora manual a una altura aproximada de 8,5 mm. Hay que ir bajando gradualmente la altura de corte de la segadora manual hasta llegar a unos 3,5 mm.

El tiempo de establecimiento del tepe estará entre las cuatro y las seis semanas.

GREENES

La frecuencia de siega durante el mes de marzo ha sido de 5 veces por semana a una altura de corte con tripleta de 3,2 mm.

Los hoyos se han cambiado 3-4 veces por semana.

En todos los campeonatos se han segado los greens y se han cambiado los hoyos.

El día 7 de marzo se abonaron todos los greens con una formulación 6-5-10-6 (N-P-K-Fe) a una dosis aproximada de 20 gramos por metro cuadrado.

El día 22 de marzo se trataron todos los greens con Propiconazol a una dosis de 2 litros por hectárea para el control de enfermedades.

Los días 28 y 29 se pincharon los greens del campo largo. Se recebaron con arena los días 28, 29 y 30. Se paso una rastra para introducir la arena los días 28, 29, 30 y 31.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Es necesario esperar cierto tiempo a que se seque la arena para poder pasar la rastra adecuadamente. Por eso aunque se terminó de pinchar el día 29 no se terminó de pasar el segundo pase de rastra para introducir la arena hasta el día 31.

TEES

Se han pinchado y recebado los tees del 1 al 5, tee de señoras del cinco no incluido. Durante las próximas dos semanas se terminaran de pinchar y recebar todos los tees.

La frecuencia de siega ha sido de una vez por semana.

Los tees se abonaran después del pinchado.

CALLES

Frecuencia de siega de una vez por semana.

Se han pichado con vertidrain las calles 5,6,7,8 y las calles del 10 al 18.

ENTRADAS

Frecuencia de siega 1-2 veces por semana.

Se van a pinchar y recebar las entradas la semana del 4 al 10 de abril.

ANTEGREENES

Frecuencia de siega una vez por semana.

BUNKERS

La frecuencia de rastrillado es de 3-4 veces por semana. Los bunkers se rastrillan siempre que hay campeonato.

Se ha añadido arena a los bunkers de prácticas.

Se han segado los taludes de los bunkers y continua perfilándose los bordes de los bunkers.

Se ha saneado el drenaje del bunker de la izquierda del green del 15.

DEPARTAMENTO DE LA GREEN SECTION

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

