

LABORES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS EN EL CAMPO DE GOLF DEL RACE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011

NUEVO PUTTING GREEN

Como comentamos en un informe anterior los tepes que se han puesto en el nuevo putting green estaban muy acolchonados. Para reducir este colchón se realizó un escarificado, corte vertical, el día 4 de mayo. Al día siguiente del escarificado se realizó un recebo con arena para uniformar la superficie. Una semana después, el día 12, se volvió a recebar el putting green con arena.

El día 13 de mayo se realizó un tratamiento insecticida con **clorpirifos** a una dosis aproximada de **2 litros por hectárea**. Junto con el insecticida se aportó un **fertilizante foliar (0-3-5+ micro)** a una dosis de **20 litros por hectárea** y un **producto enraizante**, con aminoácidos y extracto de algas, a una dosis de **10 litros por hectárea**.

El día 14 de mayo se pasó el rulo para uniformar la superficie. Después de pasar el rulo se abonó el putting green con **sierraform 19-0-19** a una dosis aproximada de **25 gramos por metro cuadrado**.

El día 19 de mayo se abonó el nuevo putting green con **micronutrientes (STEP)** a una dosis de **15 gramos por metro cuadrado**.

El día 27 de mayo se realizó un tratamiento fungicida con **azoxystrobin, 1 litro/ha, e iprodiona, 5 l/ha**.

El Centro Nacional de Golf prestó al Race una segadora manual con unidad de escarificado. Se utilizó dicha segadora para escarificar el nuevo putting green los días 28 y 30 de mayo. Esta segadora al ser más ligera y tener las cuchillas de corte vertical más separadas realizó un escarificado menos agresivo sin causar ningún daño.

El nuevo putting green se ha estado segando a 5,5 mm de altura y una frecuencia de 5-6 veces por semana con una segadora manual. La última semana de mayo se bajó la altura de siega a 5 mm. Aunque todavía falta bastante para que el putting green este en óptimas condiciones, entendemos que es necesario abrir al juego el putting green en las próximas semanas.

GREENES

Los greens presentan un buen aspecto, 100% de cubierta vegetal y una buena superficie para patear.

Respecto al sistema radicular de los greens, aunque ha mejorado un poco, estamos aún muy lejos de tener un sistema radicular profundo y sano. Después de un mes de mayo con un



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



crecimiento óptimo del césped, los greens del Race tienen un sistema radicular muy superficial y con unas raíces muy finas.

El cambio de hoyos se realiza dos veces de lunes a viernes y todos los días de torneo. Esto significa que los hoyos se cambian entre 3 y 4 veces por semana.

Los greens se siegan todos los días con tripleta a una altura de 3,2 mm.

El día 6 de mayo se abonaron con **sierraform 19-0-19** a una dosis de **25 g/m²** los greens del 10 al 18. El día 9 de mayo se abonaron con **sierraform 19-0-19** a una dosis de **25 g/m²** los greens de los pares tres y el putting y chipping green.

El día 6 de mayo se abonaron con **sierraform 19-0-19** a una dosis de **30 g/m²** los greens del 1 al 9.

El día 24 de mayo se realizó un tratamiento con **iprodiona, 5 l/ha, y pyraclostrobin, 2 l/ha.**

El día 16 de mayo se realizó un tratamiento con **clorpirifos a 2 l/ha, abono foliar (0-3-5+micros), 20 l/ha. y enraizante, 10 l/ha.**

El día 18 de mayo se realizó un tratamiento con humectante, **primer, a 10 l/ha.** Seguiremos con el programa preventivo de humectantes para intentar controlar la aparición de manchas secas en los greens.

El día 11 de mayo se escarificaron y recebaron todos los greens. El resto de las semanas se han escarificado los greens del 10 al 18, los pares tres, el chipping green y el putting green pequeño.

TEES

Los tees presentan un buen aspecto, tanto de color como de densidad de hierba.

Los tees se están segando con cajones dos veces por semana.

El abonado previsto para la última semana de mayo con una formulación **15-0-20** a una dosis aproximada de **25 g/m²** se ha retrasado para la segunda semana de junio.

CALLES

Las calles presentan un buen aspecto, buena densidad y buen color. Se están segando dos veces por semana, consiguiendo que no haya excesivos restos de forraje en las calles.

Se terminó de realizar el tratamiento con herbicida para el control de malas hierbas de hoja ancha. Dicho tratamiento ha reducido considerablemente las zonas de trébol y de otras malas hierbas en las calles.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Se ha modificado el dibujo de la calle 18. Se ha estrechado por la parte derecha y se ha aumentado por la parte izquierda.

ENTRADAS/CORBATAS

Las entradas se están segando dos veces por semana a una altura de 12 mm.

Se realizó un tratamiento herbicida localizado para el control de malas hierbas con **magapol a tres litros por hectárea**.

ANTEGREENES/SURROUNDS

La frecuencia de siega de los antegreens es de dos veces por semana.

Se realizó un tratamiento herbicida localizado para el control de malas hierbas con **magapol a tres litros por hectárea**.

BUNKERS

Los bunkers se están rastrillando entre tres y cuatro veces por semana. Se rastrillan siempre que hay premio.

Se están segando los taludes de los bunkers una vez por semana.

Se han colocado tepes en el talud del bunker situado en la parte trasera del green del siete.

Se han saneado los drenajes del bunker del campo de prácticas.

ROUGHS

El rough se siega una vez a la semana. Se están haciendo las mínimas horas extras para mantener el rough que más entra en juego segado. Creemos que, en general, durante el mes de mayo se ha mantenido el rough bien segado y sin demasiados restos de siega.

DESBROCES

Durante el mes de mayo han sido necesarias muchas horas de trabajo para desbrozar. Al igual que ocurre con el rough priorizamos las zonas de juego frente a lo que llamaríamos zonas estéticas.

DRENAJES

Se han realizado drenajes en la calle 16, y en los antegreens de los hoyos 8 y 15.

DEPARTAMENTO DE LA GREEN SECTION
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

