

Acta de Obra

Código FE75.01-01

Edición 1

Fecha edición 01/06/2004

marqués de villamejor, 5

t 913 596 040

f 913 509 056

28006 Madrid

www.allendearquitectos.com

ACTA Nº	03_OBRA			
REF.	ASUNTO	DESCRIPCIÓN	RA	E

CODIGO DE LA OBRA	2009_12
OBRA	CENTRO DE EXCELENCIA, TECNIFICACIÓN Y ALTO RENDIMIENTO PARA PROFESIONALES
PROPIEDAD	REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF
LUGAR	C/ ARROYO DEL MONTE 5
FECHA	11/05/2011

ASISTENTES:

NOMBRE	EMPRESA	ASISTENCIA
ANA MADERO	ALLENDE ARQUITECTOS (AM)	TOTAL
VIRGINIA LAINEZ	ALLENDE ARQUITECTOS (VL)	TOTAL
RAUL OSMA	FERROVIAL (RO)	PARCIAL
GABRIEL RAMÍREZ	FERROVIAL (GR)	TOTAL
CINTIA HERNANDO	FERROVIAL (CH)	PARCIAL
JUAN CHAMORRO	CPV-OCT (JCH)	PARCIAL

RFEG = REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF (PROPIEDAD)

AA = ALLENDE ARQUITECTOS (DIRECCION FACULTATIVA: ARQUITECTOS Y ARQUITECTOS TÉCNICOS)

FASA = FERROVIAL (CONSTRUCTORA)

CPV = CPV-OCT (COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD)

CLAVES

RA= Responsable acción

E= Estado

REF= NºActa, nº punto

P= Pendiente

T= Terminado

1.- REVISIÓN ACTA ANTERIOR

	No procede			
--	------------	--	--	--

2_ COMENTARIOS

003,01	Entrega Documentación	2011_05_04 AA entrega planos impresos enviados previamente por mail con modificación de: - Tabiquería zona central según replanteo en obra - Cambio en puerta de putting según solicitud de RFEG (JR) - Sección constructiva del testero Ver denominación de planos, versión y fecha en listado de planos actualizados por mail.	AA	T
003,02	Acceso a Obra	2011_05_11 Se solicita a la RFEG que comunique a los profesores de la escuela que respeten la señalización y el balizamiento de la obra. FASA sustituirá la cinta de balizamiento de la parte trasera de la galería por una red naranja de señalización.	RFEG FASA	P
003,03	Detalle Cubierta Zona Central	2011_05_11 Se revisa el detalle de cubierta de la zona central. Se determina realizar canalón oculto junto al peto de fachada. La bajante quedará anexa a la mocheta existente. Faltan por colocar los pilares de apoyo en el salto entre los distintos niveles de cubierta. Se determina colocar los perfiles IPN iguales a las vigas existentes.	AA FASA	P
003,04	Muestra Pavimento Vinilo	2011_05_11 Se solicita a FASA muestra de pavimento de proyecto y pavimento de caucho similar al de los parques infantiles según solicitud de la RFEG (JR).	FASA	P
003,05	Muestra Falso Techo Melamina	2011_05_11 FASA solicita gama de melamina para presentar muestra de falso techo.	AA	P
003,06	Muestra Panel Ciego Mampara	2011_05_11 FASA solicita colores del lacado de panel ciego de mampara para presentar muestra.	AA	P

3_ PUNTOS PENDIENTES DEL ACTA ANTERIOR

001,05	Caseta Blume	2011_04_27 Se visita en obra la ubicación definitiva de la caseta BLUME. AA enviará plano con nueva dimensión (8,00x5,00) y distribución para valoración de FASA.	AA	P
002,02	Acometida Saneamiento	2011_05_04 FASA replanteará el trazado de la acometida de saneamiento para revisar con el personal del campo su interferencia con las instalaciones existentes	FRV FASA	P

Acta de Obra

Código FE75.01-01

Edición 1

Fecha edición 01/06/2004

marqués de villamejor, 5

t 913 596 040

f 913 509 056

28006 Madrid

www.allendearquitectos.com

ACTA Nº	03_OBRA			
REF.	ASUNTO	DESCRIPCIÓN	RA	E
002,03	Plan de Control	2011_05_04 FASA envió Plan de Control de Calidad. Pendiente aprobación de DF. 2011_05_11 La DF aprueba el Plan de Control de Calidad.	AA	T
002,04	Cerramiento Testero Galería	2011_05_04 Se establece el plomo del cerramiento de fábrica de ladrillo. Ésta se armará con murfor y se fijará a la estructura metálica según distancias indicadas en proyecto. 2011_05_11 La ejecución del testero se deberá realizar según plano de sección constructiva enviado por mail.	AA FASA	T

4_PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha: 18/05/2011

Convocados: RFEG, Ferrovial, Allende Arquitectos

Lugar: Obra

Hora: 16,30 h.

CONFORME:

PROPIEDAD

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

DIRECCIÓN FACULTATIVA

ESTUDIO DE ARQUITECTURA GABRIEL ALLENDE, S.A.

CONSTRUCTORA

FERROVIAL

Cualquier desacuerdo con respecto al contenido de este documento deberá comunicarse al autor del mismo por escrito en el plazo de 48 horas, en caso contrario se editará en papel para ser firmada a todos los efectos en la siguiente visita a obra.