



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

TALAYUELA GOLF

Febrero, 2012

Presentes:

D. Luis M. Casado, Técnico Green Section
D. Miguel A. Guerra Mateos, Greenkeeper Talayuela Golf

TAL.1.2012

INFORME TALAYUELA GOLF FEBRERO 2012

Tras la visita realizada el pasado 23 de Enero, pasamos a considerar los siguientes aspectos en el mantenimiento del campo:

1. Greenes.

Los greenes presentan unas buenas condiciones para el juego, aunque no tengan el color verde característico, ya que nos encontramos en plena temporada de frío y heladas. Se aprecia presencia de musgo, aspecto que controlaremos mediante tratamientos previos al pinchado.



Durante este mes de Febrero se considera realizar las siguientes tareas:

1. Tratamientos fitosanitarios mediante Clorpirifos durante la semana del 6 de Febrero. La dosis a emplear será de 2 l/ha.
2. Se realizará aplicación de fungicida mediante 1,5 l/ha de Propiconazol durante la semana del 13 de Febrero.
3. Preparación del green para el pinchado de Marzo mediante aplicación de 20 g/m² de 18-6-18 la semana del 20 de Febrero.
4. Si las condiciones de la planta lo permiten se realizará un primer paso de groomer. Se considerarán a su vez las condiciones climáticas.

Durante este mes se preparará la logística para el primer pinchado del año que se realizará durante la primera semana de Marzo.

2. Calles y tees.

Las calles y tees de Talayuela golf presentan una correcta densidad de planta, si bien se considera que este invierno las condiciones climáticas están favoreciendo cierto crecimiento poco habitual en estas fechas por lo que, al no realizarse aplicaciones granulares desde el mes de Octubre, la planta presenta una deficiencia visible de nitrógeno.



Las labores durante este mes de Febrero irán encaminadas en parte a corregir estas deficiencias, así como preparar la planta para la primavera. Estas tareas consistirán en:

1. Fertilización mediante 10 g/m² de 20-5-10 la semana del 6 de Febrero.
2. La semana del 27 de Febrero se realizará la aplicación de CalcipH a dosis de 30 g/m².

3. Bunkers.

Los Bunkers presentan unas buenas condiciones, con una presentación correcta para el jugador.



4. Riego.

Durante estos meses se han realizado labores de limpieza de aspersores, revisiones y reparación de los problemas detectados. Para las próximas semanas continuaremos realizando estas importantes revisiones, sustituyendo los aspersores que presentan problemas irreversibles. Además se realizarán algunas reformas, como por ejemplo en la entrada al green del hoyo 17, independizando aspersores y realizando una nueva triangulación con la finalidad de mejorar el estado de esta importante zona especialmente durante los meses de verano. Otras reformas del riego serán las de incorporar aspersores sectoriales en los greens del 10, 13 y 17 coincidiendo con los márgenes de los lagos para que el riego esté centrado en las zonas de hierba.

5. Otros.

Durante estos meses se están realizando otras tareas que pasamos a enumerar:

1. Albañilería: actualmente se encuentran trabajando en Talayuela Golf dos oficiales de albañilería cedidos por el Ayuntamiento. Se están realizando los puentes de los hoyos 13, 16 y 17. Esperamos poder realizar también el puente del hoyo 8. Con las traviesas que se eliminan de los puentes se están realizando quitamiedos (subida al tee del hoyo 2).



2. Marcas de distancia: ya están preparadas las estacas de distancia y se pondrán en los próximos días.
3. Labores de poda en aquellas zonas que entran en juego.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LOS TRATAMIENTOS A REALIZAR

SEMANA	GREENES	CALLES-TEES- ANTEGREENES-ROUGH
1 AL 3	-	-
6 AL 10	Clorpirifos	20-5-10 20 g/m ²
13 AL 17	Propiconazol	-
20 AL 24	18-6-18 20 g/m ²	-
27 AL 2	-	CalcipH 30 g/m ²

Respecto a los compromisos alcanzados con el Ayuntamiento de Talayuela, enumeramos los puntos tratados en Octubre en una reunión de los responsables de Talayuela Golf con el Ayuntamiento.

1. **Puentes**, el Ayuntamiento ha cedido a dos oficiales de albañilería para realizar las obras.
2. **Motoniveladora**. Hasta la fecha no se ha podido realizar los trabajos.
3. **Bomba calle 6**. Hasta la fecha no se han realizado los trabajos.
4. **Nuevo lago** de la calle 18. A la espera del comienzo de las obras.
5. **Personal del PER**. Se va incorporando personal del PER. Siendo las tareas a realizar principalmente las de colaborar en labores de poda y limpieza.
6. **Arena de recebo**. Se han llevado varios camiones aunque persiste la necesidad de traer más cantidad ya que aún es insuficiente para un recebo.
7. **Escuela de albañilería**. Se espera que la futura escuela de albañilería pueda hacer las prácticas en el campo de golf.
8. **Contenedor de basura**. Ya se encuentra en la zona de mantenimiento un contenedor de basura.
9. **Revisión de la bomba**. No se ha realizado la reparación de la bomba. De nuevo volvemos a informar de la importancia de contar con este equipo para poder limpiar el fango del lago y de esta manera prolongar la vida útil de las bombas de riego. De no realizarse la limpieza de los lagos consideramos que las bombas presentarán problemas de funcionamiento durante la temporada de riego.

Muchas gracias y un saludo.

Departamento *Green Section*

Real Federación Española de Golf