



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

TALAYUELA GOLF

Junio, 2012

Presentes:

D. Miguel A. Guerra Mateos. Greenkeeper Talayuela Golf

TAL.6.2012

INFORME TALAYUELA GOLF

JULIO 2012

El mes de Junio, se ha caracterizado por unas temperaturas relativamente moderadas, sobrepasando en momentos puntuales los 35º C, por lo que el campo se ha mantenido en unas condiciones aceptables, controlando las zonas con poca cobertura de riego con manguera.

Las previsiones para el mes de Julio son de temperatura típicas para este mes por lo que llegaremos a picos diarios de 40º C o incluso superiores y nocturnas donde sobrepasaremos los 24º C por lo que prestaremos especial atención no solo a la sequía típica de esta época sino a enfermedades que puedan aparecer.

Basándonos en esto, la priorización para este mes de Julio será la de mantener la planta hidratada y sana por lo que el mantenimiento de las diferentes zonas del campo de Talayuela golf será el siguiente:

1. Greene

Los greens presentan un buen aspecto y un correcto estado sanitario.



Los trabajos de micropinchados y manguera están dando sus frutos por lo que las tareas durante el mes de Julio serán los siguientes:

1. Cada 3 semanas continuaremos con los micropinchados mediante vertidrain con púas de 8x250 mm de profundidad. Incorporación de 1/3 de pastilla de humectante tras el pinchado+ riego posterior evitando que se deposite el humectante en las capas superficiales del green, siendo las semanas del 9 al 15 y del 30 al 5 las semanas a realizar esta labor.
2. Tras el pinchado realizaremos un pase de grummer a -2 mm y aplicaremos hakaphos naranja 15-5-30 a dosis de 37 Kg. /ha para su recuperación + 1,5 ltr/ha de *clorpirifos*. Riego posterior.
3. Aplicación de quinoclamina selectivo con mochila para el control de musgo a dosis de 50 gr. /5 ltrs .Riego posterior.
4. Continuamos con el programa fitosanitario preventivo para el verano. La semana del 2 al 8 realizaremos una aplicación de *azoxistrobin* dosis de 1 ltr/ha.
5. La semana del 23 al 29 realizaremos una aplicación de *Clortalonil* a 3 ltr/ha.+ 1 ltr/ ha *propiconazol*.
6. La semana del 23 al 29 realizaremos un abonado granular a dosis de 10 gr/m2 con abono 18-6-18.

Debido a las marcas dejadas por la tripleta vuelta de limpieza, la disminuirémos a los días; **sábado, domingo y miércoles.**

Mantendremos la altura de corte a 3,1 mm de tripleta.

Manguera según necesidad.

2. Antegreenes.

Los antegreenes se encuentran en un buen estado, con una buena densidad y libre de enfermedades. Para esta zona del campo aplicaremos los mismos tratamiento fitosanitarios que en los greens.

Continuaremos con los riegos de apoyo con manguera dos días por semana siendo al menos uno el viernes de cara al fin de semana.



Las labores para este mes de Julio destinadas a antegreenes serán las siguiente:

Las semanas del 2 al 8 de julio y del 23 al 29 de julio realizaremos un pinchado con vertidrain, utilizaremos púas a 8 mm a profundidad de 150 mm. Aplicaremos humectante detrás con manguera sin riego.

La semana de 23 al 29 de julio realizaremos un abonado con abono 18-6-18 a dosis de 10 gr/m².

Altura de corte 15 mm

3. tees

Los tees se encuentran en buen estado, con una buena densidad. Para esta zona del campo utilizaremos los mismos tratamientos y abonados que en calle



Figura 1. Tees calle 1.

Al igual que en greens y antegreens realizaremos micropinchados en tees con púas de 8mm y profundidad de 200 mm (semana del 16 al 22 de Julio)

Estos serán apoyados con manguera, al igual que el resto del campo.

Altura de corte 15 mm

4. Calles

Las calles se encuentran en buenas condiciones, con algunos síntomas en determinadas zonas de *antracnosis* en la *poa annua*. Por este motivo la pérdida de densidad es evidente por lo que la presencia de *digitaria* empieza a ser un problema.

Los últimos días de altas temperaturas y cielos nublados han favorecidos la aparición de *antracnosis* enfermedad que en los próximos tratamientos intentaremos controlar.



Figura 1. Calle 6



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Figura 2. Calle 3, una de las calles con mayor problemática de *antracnosis* en *poa annua*.



Figura 3. Las calles mas alejadas del campo de mayor desnivel presentan falta de densidad y como

Consecuencia *digitaria*

Debido al mal funcionamiento del sistema de bombeo y a la falta de cobertura de riego

mantendremos como prioridad la utilización de manguera en calle, principal factor para el mantenimiento de las calles, trabajo de nos garantizará el éxito durante el verano. Cabe destacar la incorporación de un trabajador cedido por el ayuntamiento el cual se encuentra realizando trabajos de manguera.



Figura 4. Personal realizando trabajos de manguera en calle 10.

De cara al mes de Julio mantendremos el tratamiento fitosanitarios destinados a calles, tratamiento que a continuación paso a enumerar:

1. 2 al 8 de julio, tratamiento fitosanitario con *Clortalonil* a dosis 3 ltr/ha.
2. 16 al 22 de julio, tratamiento fitosanitario con *propiconazol* a dosis 1,5 ltr/ha.
3. 30 al 5 de julio/agosto, tratamiento fitosanitario con *Clortalonil* a dosis de 3 ltr/ha

Altura de corte 17 mm.

5. Rough.

Esta zona del campo se encuentra en malas condiciones, en algunos lugares prácticamente a desaparecido y en zonas de mala cobertura de riego se encuentra con poca densidad.

No se realizará ninguna labor en estas zonas, tan solo mantendremos el rough en corte.

Para esta zona del campo mantendremos la altura de corte al 51 mm



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Figura 1. Rough de la calle 4.

6. Bunker

Tras la aparición de malas hierbas debido a la falta de realización de esta labor, se empezó a realizar tratamiento de *glifosato* en bunker y bordes. Para el mes de Julio continuaremos con esta labor y se intentaran realizar el rastrillado a las menos dos veces por semana, realizando en la medida de lo posible de cara al fin de semana.



Figura 1. Bunker de la calle 4 perfilado con glifosato.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



7. Riego

Se han modificado aspersores en greens y ampliación de zonas de riego, tales como el green del 2 y sectorizando aspersores en greens para un mejor aprovechamiento del agua como es el caso del green del 6.



Nuevo aspersor de apoyo

Green 2



Figura 2. Sectorización de
Aspersores en greenes.

Continuaremos con la nivelación, chequeo y limpieza durante todo el verano.

Durante los últimos días la principal fuente de suministro de agua, el arroyo de la Santa María, no dispone de agua por lo cual el campo se encuentra regando de las reservas de agua almacenadas en inviernos, de continuar en esta situación se deberá valorar la continuidad de los riegos en la C.P.

Los niveles de reservas hidráulicas en Talayuela golf se encuentran en un estado crítico aproximadamente al **30 %**, porcentaje muy bajo para la época del año en la que nos encontramos.



Figura 1. Lagos de almacenamiento de agua.

8. Otros temas

Se están realizando por parte del ayuntamiento de Talayuela las obras de los puentes de la calle 8 y calle 6. Puente que mejoraran la calidad del campo y la seguridad del jugador.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LOS TRATAMIENTOS A REALIZAR

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES	TEE	CALLES
2 al 8	Azoxistrobin 1l/ha	Pinchado 8mm/150mm + Humectante	3 ltr/ha clorthalonil	3 ltr/ha clorthalonil
9 al 15	Pinchado 8mm/250mm + Humectante 1/3 Hakaphos 37kg/ha + clorpirifos 1,5 ltr/ha			
16 al 22			Pinchado 8 mm/250 mm Propiconazol 1,5 l/ha	Propiconazol 1,5 l/ha
23 al 29	Clortalonil 3 l/ha + propiconazol 1 ltr/ha Abonado 10 gr/m2 18-6-18	Pinchado 8mm/150mm + Humectante Abonado 10 gr/m2 18-6-18		
30 al 5	Pinchado 8mm/250 mm + Humectante 1/3 + clorpirifos 1,5 ltr/ha		Clorthalonil 3 l/ha	Clorthalonil 3 l/ha

Compromisos del ayuntamiento

- Puente del 8 y 6. En proceso de finalización.
- Sacar cable de casetas. Se trata de un cable que daba luz a las casetas de obra que tiempo atrás realizaban la misión de casa club. Con este cable se pretende dar luz a la bomba que se montó en el pozo del hoyo 6 y que actualmente no tiene luz. Tras intentar sacar dicho cable, debido a la profundidad, a los caminos que posteriormente se hicieron sobre el cable y la proximidad de tuberías de riegos próximas, se desestima la obra por lo que se comprometen a la incorporación de un cable nuevo, aun por confirmar.
- Nuevo lago hoyo 18, por confirmar fecha.
- Arena de recebo. Se ha llevado varios camiones de arena aunque persiste la necesidad de traer más cantidad ya que aun es insuficiente para el recebo.
- Personal de apoyo. Durante el mes de Junio se ha incorporado un trabajador para la realización de trabajos de manguera. El compromiso para los próximos días es la incorporación de un nuevo operario para apoyo con manguera.

Departamento de la Green Section

Real Federación Española de Golf