



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

**RACE
MADRID**

DICIEMBRE, 2012

Presentes: D. Manuel Pardo, Encargado del RACE
D. Juan Aguilera García, Técnico Green Section

RACE.23.2012

INFORME CAMPO DE GOLF DEL RACE DICIEMBRE 2012

Este informe corresponde a los trabajos realizados durante el mes de noviembre de 2012.

Por primera vez desde hace mucho tiempo hemos tenido precipitaciones importantes que han afectado al estado del campo, principalmente a los bunkers. Llevamos dos años muy secos y es probable que muchos hayan olvidado el barrizal que se forma en muchas zonas del campo de golf cuando llueve de forma continuada.

Ahora vamos a realizar un pequeño resumen de los trabajos que se han realizado en las distintas zonas del campo durante el mes de noviembre. Además, detallaremos los trabajos previstos para el mes de diciembre.

GREENES

El estado de los greens del campo largo, mes y medio después del pinchado, es bueno. Los greens se encuentran libres de enfermedad, los agujeros del pinchado han cerrado prácticamente en toda la superficie de juego, la rodadura de la bola es uniforme y presentan una buena firmeza. (Foto 1).



Foto 1. Green del hoyo 14. Foto tomada el 24 de noviembre.

Los greens del campo corto, también se han recuperado muy bien del pinchado. La zona de enraizamiento de estos greens tiene muchos finos que aumenta la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) y la retención de nutrientes.

Los putting greens y el chipping green se pincharon quince días después de pinchar los greens del campo largo y todavía no han cerrado adecuadamente los agujeros.

El año que viene sería aconsejable pinchar los putting greens y el chipping green antes de pinchar los greens del campo largo. El putting green nuevo, construido según las recomendaciones de la USGA, está tardando mucho en cerrar los agujeros al ser la zona de enraizamiento arena pura y retener peor los nutrientes al tener muy poca Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC).

Las fechas de los pinchados se mantienen para el año que viene por lo que sería necesario pinchar los greens de la zona de prácticas, en el pinchado de otoño, antes de pinchar los greens del campo largo para darles más tiempo para recuperarse del pinchado.

Aproximadamente quince días después de pinchar, cuando ya no había arena del recebo en la superficie de los greens, se recuperó la frecuencia de corte de siete días por semana. La altura de corte, 3,0 mm, sigue siendo la misma.

Se han cambiado los hoyos un mínimo de tres veces por semana y todos los días de torneo una vez que se recuperó la frecuencia de corte.

Se ha pasado el rulo para uniformar la superficie de los greens. (Foto 2).



Foto 2. Pase de rulo para uniformar la superficie de los greens.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



El día 13 de noviembre se realizó un tratamiento preventivo para el control de enfermedades en todos los greens del campo con **iprodiona, 5 l/ha**.

El día 6 de noviembre se abonaron los greens del campo largo con **20 g/m² de 7-0-14**.

El día 12 de noviembre se abonaron los greens del campo corto y los greens de la zona de prácticas con **25 g/m² de 7-0-14**.

El 20 de noviembre se abonaron los putting greens con **25 g/m² de 13-0-44**. Se han vuelto a abonar para intentar que se cierren todos los agujeros antes de que empiecen las heladas.

El día 21 de noviembre se abonaron los greens del campo largo y del campo corto con la cuba nueva de tratamientos, vía foliar, con **4 g/m² de 14-7-28**.

TEES

Las tripletas nuevas de tees, entradas y anillos se han reservado hasta que toda la arena del recebo se ha introducido en la cubierta vegetal. Mientras ha habido arena se ha utilizado una tripleta más antigua para segar los tees.

Cuando ya no había arena en la superficie de los tees se ha vuelto a segar con las tripletas nuevas a la misma altura, 12 mm, y con una frecuencia de dos veces por semana, lunes y viernes.

El día 13 de noviembre se realizó un tratamiento preventivo para el control de enfermedades en todos los tees del campo con **iprodiona, 5 l/ha**.

El 16 de noviembre se abonaron los tees del campo corto con **25 g/m² de 13-0-44**.

El 20 de noviembre se abonaron los tees del campo largo con **25 g/m² de 13-0-44**.



Foto 3. Platafoma de caballeros del tee del hoyo 13.

CALLES

Las calles se han segado con una frecuencia de dos veces por semana durante el mes de noviembre, a una altura de corte de 14 mm. Al igual que los tees, las entradas y los anillos las calles se siegan lunes y viernes con una máquina empezando por el hoyo 1 y otra empezando por el hoyo 10.

El 15 de noviembre se abonaron las calles del campo largo con **25 g/m2 de 13-0-44**.

El 16 de noviembre se abonaron las calles del campo corto con **25 g/m2 de 13-0-44**.



Foto 4. Calle del hoyo 1 recién segado. Foto tomada el 23 de noviembre.

ENTRADAS Y ANTEGREENES

Las tripletas nuevas de tees, entradas y anillos se han reservado hasta que toda la arena del recebo se ha introducido en la cubierta vegetal. Mientras ha habido arena se ha utilizado una tripleta más antigua para segar las entradas y anillos.

Cuando ya no había arena en la superficie de los anillos y las entradas se ha vuelto a segar con las tripletas nuevas a la misma altura, 12 mm, y con una frecuencia de dos veces por semana, lunes y viernes.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



El día 14 de noviembre se realizó un tratamiento preventivo para el control de enfermedades en todos los antegreens y entradas al green del campo con **iproddiona, 5 l/ha.**

El 16 de noviembre se abonaron los antegreens del campo corto con **25 g/m2 de 13-0-44.**

El 20 de noviembre se abonaron los antegreens y entradas del campo largo con **25 g/m2 de 13-0-44.**

Se han puesto cuerdas en algunas zonas de entrada y salida de los greens. El principal motivo para poner estas cuerdas ha sido evitar el paso de vehículos y jugadores en zonas sembradas.

Si fuese necesario se pondrán cuerdas en las zonas que se embarren.



Foto 5. Zona sembrada a la salida del green del hoyo 2 acordonada para evitar el pisoteo y el paso de vehículos.

ROUGH

El crecimiento del césped del rough ha disminuido considerablemente durante el mes de noviembre. Por lo tanto, la frecuencia de corte también ha disminuido y hemos pasado de segar una vez a la semana a segar sólo una vez durante el mes de noviembre.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Las zonas de rough con riego se abonaron los días 15 y 20 de noviembre con **25 g/m² de 13-0-44**.

Durante el mes de diciembre habrá que realizar una última siega del rough para uniformar la superficie de cara al invierno. En aquellas zonas donde haya mayor crecimiento, quizás, sea necesario realizar una segunda siega.

BUNKERS

Como hemos comentado al principio del informe las precipitaciones de mucha lluvia en poco tiempo afectan mucho al estado de mantenimiento de los bunkers.

Cuando cae una tromba de agua se acumula agua en la parte baja de los bunkers. Para intentar reducir este problema cuando se anuncian lluvias hacemos unos pequeños agujeros en la parte baja de los bunkers retirando la arena que se coloca en un lado, y retirando la grava que se coloca en otro lado para que no se mezcle. En esos agujeros se deja el tubo de drenaje descubierto lo que favorece la infiltración del agua reduciendo la acumulación del agua. Cuando finalizan las lluvias, retiramos el barro acumulado en las zonas bajas de los bunkers, reponemos la grava y la arena retiradas para hacer el agujero. Finalmente, cuando la arena del bunker se ha secado lo suficiente se rastrilla la arena de los bunkers.

Los bunkers se han rastrillado durante el mes de noviembre un mínimo de tres veces por semana y siempre que hay campeonato.

Se han segando con la flymow los taludes de los bunkers cada quince días.

Se ha perfilado el borde de todos los bunkers del campo corto, y se está realizando el perfilado de los bunkers del campo largo.

Se ha realizado una pequeña reforma en el bunker frontal del hoyo tres del campo corto. Se ha retirado la arena, se han hecho nuevas zanjas de drenaje, se ha colocado tubo nuevo de drenaje y arena nueva. Además, se ha colocado una arqueta en la zona central del bunker, donde se acumulaba el agua, para dejarla abierta cuando se prevean lluvias abundantes. (Fotos 6 y 7)

OTROS TRABAJOS

El otoño es una época en la que hay que recoger muchas hojas.

Se han cambiado las traviesas que hay colocadas en el camino de subida al green del hoyo 7.

Se ha cambiado una arqueta de drenaje rota en la calle del hoyo 15.

Se han cambiado las traviesas que había rotas en la entrada del camino que cruza

entre el tee y la calle del hoyo 1.



Foto 6. Nuevo tubo de drenaje en el bunker frontal del hoyo 3 del campo corto.



Foto 7. Bunker frontal del hoyo 3 del campo corto reformado.

TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LOS TRABAJOS PREVISTO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2012

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES	CALLES	TEES/ENTRADAS
3 AL 9				
10 AL 16	7-0-14 , 20 G/M2 PIRACLOSTROBIN, 2 L/HA			
17 AL 23				
24 AL 30	FOLIAR, 14-7-28 50 KG/HA			

DEPARTAMENTO DE LA GREEN SECTION

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GOLF



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



AVIS



¿Te gusta conducir?

