

Madrid, 7 de Mayo 2012.

Att: D. Julián de Zulueta
Real Federación Española de Golf
c/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid

**PROYECTO: ESCUELA PÚBLICA DE GOLF. PITCH & PUTT DE 9 HOYOS Y CANCHA DE PRÁCTICAS.
ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL).**

ASUNTO: INFORME VISITA DE OBRA N°4

FECHA: 7 de Mayo 2012

ASISTENTES:

- Diego Dueñas: Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
- Raúl Naharro: Constructora UTE Meirsa-Intedhor.
- José Miguel Doncel: Constructora UTE Meirsa-Intedhor.
- Eduardo: Constructora UTE Meirsa-Intedhor.
- Pedro: Constructora UTE Meirsa-Intedhor.
- José Marín: Rivero Golf Design.
- Ana Marinas: Rivero Golf Design.

ESTADO DE LAS OBRAS Y DIRECTRICES DADAS DURANTE LA VISITA

LAGO

El lago se encuentra totalmente impermeabilizado. Falta por colocar la decoración en la playa perimetral del mismo (a base de una mezcla de tierra y piedras). Durante la visita, la constructora enseña una muestra de piedra que resulta adecuada en cuanto a tamaño, color y tipo y que se colocará sobre una cama de arena, evitando así roturas en la lámina. Se decide intercalar piedras de mayor tamaño para garantizar la sujección de la lámina y de las piedras más pequeñas.

HOYO #1 77/54 m

Moldeo correctamente ejecutado, dada la mala calidad de suelo con que se ha realizado el movimiento bruto está pendiente de revestir con material apropiado. Unicamente, se pide a la constructora que suavice las pendientes de las lomas de protección situadas en el fondo del complejo del green, para que sean más

fácilmente segables durante el mantenimiento del campo, dotando la mayor pendiente en las partes opuestas al juego.

Aumentar ligeramente la superficie del green, abriéndolo 1 m por la parte delantera izquierda, tal como se marca en terreno.

HOYO #2 66/51 m

Moldeo en áreas de tees correctamente ejecutado, pendiente de finalizar área de green.

HOYO #3 93/72 m y HOYO #4 118/81 m

En el momento de la visita de obra, la tierra necesaria para la ejecución de estos dos hoyos se encuentra acopiada sobre el terreno. Esta zona está más retrasada por haber sido utilizado hasta ahora como entrada de maquinaria a la obra. Se va a proceder al picado del vial asfaltado para desarrollar sobre este el moldeo de separación entre hoyos.

Aprovechando el espacio libre situado detrás de los tees del hoyo #4 y a la derecha de la calle del hoyo #3, retrasar los dos tees del hoyo #4 unos 2 m, aumentando así la longitud total a 120 m. La cota final de la base de los tees será la que marca el terreno.

Detrás del green del hoyo #4, se decide dejar espacio para integrar en el moldeo un camino para acceder al área de tee line de la cancha de prácticas, dejando libre la posibilidad de un futuro acceso desde el vial situado a la izquierda de dicho hoyo y accediendo de esta manera, directamente al núcleo central de la instalación.

HOYO #5 78/54 m

Se comprueba que se ha rebajado la cota del terreno de todo este hoyo, quedando perfectamente integrado con el perímetro del lago, se comenta en terreno las formas de pendientes que limitan el lago en zona de green que serán atendidas en posteriores tareas de refinado. Igualmente se aprecia la excesiva presencia de piedras que serán retiradas/enterradas en fase posterior.

El movimiento de tierras y moldeos están correctamente terminados.

HOYO #6 103/80 m

Tee de señoras: Desplazarlo a la izquierda en el orden de un 50% de su anchura hacia el muro, tal como se marca en terreno, rebajarlo la cota y extendiendo el material por delante manteniendo la vaguada por la derecha para salida de aguas.

Green y bunkers están correctamente ejecutados.

HOYO #7 88/64 m

Orientar las plataformas de los tees hacia la bandera de green.

Con el fin de hacer más visible el lago desde los tees y desde el resto del hoyo, rebajar todo lo posible la cota en los flancos que limitan ambos lados de green.

Green y bunkers están correctamente ejecutados.

HOYO #8 108/82 m

Moldeo correctamente ejecutado. Está también terminado el bunker de hierba que faltaba. Unicamente, falta por suavizar las pendientes de las lomas situadas detrás de los bunkers de arena.

HOYO #9 97/73 m

Tee de caballeros: desplazarlo 1 m hacia la derecha y bajarlo de cota.

Orientar los dos tees hacia la bandera de green.

Detrás del green del hoyo #9 marcar un camino para el paso desde el green del hoyo #4 a los tees del hoyo #5, que se utilizará en el caso de que no se pueda circular por delante de la instalación de gas.

CAMPO DE PRACTICAS

Las “calles” situadas dentro de la superficie de la cancha de prácticas estarán elevadas unos 0,20 m respecto al terreno circundante, destacando la importancia de este moldeo en su forma conforme esta reflejado en plano, se comenta que los greens objetivo, situados en esas calles, tendrán una capa de arena para que la hierba cuando nazca, adquiera un color diferente al resto de la cancha sembrada con la misma variedad, quedando así el conjunto con una imagen más de hoyos de juego.

Se define el moldeo a realizar en el área que limita con las zonas de chipping-bunkers para separar lo mas posible esta zona de la cancha, dejando ahí la línea de instalación de valla de protección para evitar la salida de bolas desviadas.

CHIPPING-GREEN Y PUTTING-GREEN

Para facilitar el futuro acceso desde la zona del vivero hasta el tee-line, se reduce ligeramente el área ocupada por el putting-green en unos 2 m a lo largo del perímetro en contacto con el camino de acceso y con el chipping-green. Por otra parte, se aumenta la superficie del chipping-green en dirección al putting con el fin de tener una mayor área para la práctica del chipping.

NOTAS:

- Aquellos hoyos que han sido rellenados con tierra procedente de la excavación del lago, por ejemplo, los hoyos #5, #6, #7, contienen gran cantidad de piedras, por lo que habrá que relaminarlos con una capa de tierra carente de piedras, para preparar correctamente el terreno para la siembra.
- Toda la tierra necesaria para el movimiento de tierras del campo está acopiada dentro de la parcela, y salvo en los hoyos #3 y #4, las tierras están extendidas, llegando a las cotas finales del proyecto.

- Dada la importancia que tendrá la jardinería y el paisajismo en esta instalación, se propone al responsable del Ayuntamiento, que vaya haciendo una previsión de la disponibilidad de árboles procedentes del vivero, principalmente coníferas (pinus pinea o pinus halepensis), cipreses tipo leilandis e incluso algún olivo.
- Queda pendiente el envío de análisis de aridos para su incorporación en greens, así como muestra de los mismos.
- Para la próxima visita el día 24 de mayo se deberá tener una planificación de trabajos de cara a su terminación para siembra.

Fdo.



José Marín.
RIVERO GOLF DESIGN.

Fdo.



Ana Marinas.
RIVERO GOLF DESIGN.

REPORTAJE.-









