



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

TALAYUELA GOLF

Febrero 2013

Presentes:

D. Miguel A. Guerra Mateos. Técnico Green Section

TAL.02.2013

INFORME TALAYUELA GOLF FEBRERO 2013

El mes de enero se ha caracterizado por unas temperaturas bajas, con un índice de pluviometría elevado muy superior a la media general para esta zona y mes del año. Al igual que en diciembre, las generosas lluvias y la estructura del suelo limoso han dificultado seriamente las labores de mantenimiento del campo, haciendo que labores tan básicas como corte de calles hayan sido imposibles de realizar.

Debido a esta situación y a la falta de labores el mes de enero ha sido aprovechado por el personal de Talayuela golf para el disfrute de vacaciones correspondientes al 2013. El mes de Febrero será al igual que el mes de enero destinado al mismo fin.

Debido a lo anteriormente expuesto, durante el mes de Enero se han realizado tareas tales como:

- **Infraestructuras**, ayudando y complementando las labores de albañilería en trabajos como construcción de puentes, caminos, casetas (maquina de refrescos y caseta para potenciómetro bomba 17), aseos (calles 6), arquetas (calle 7 y 14) y construcción de aseos en nave de mantenimiento.
- **Poda**, Tras los permisos concedidos por la Junta de Extremadura, se ha procedido a la poda y eliminación de encinas y robles secos.

En función al planning destinado a 2013 las labores para el mes de Febrero quedaran predefinidas de la siguiente manera:

1. Greenes

Los greenes se encuentran en buenas condiciones libre de enfermedades y con buena densidad, **Foto 1**. La rodadura de la bola es buena y la firmeza de los greenes es más que aceptable a pesar de las lluvias registradas. Continuamos con la presencia de musgo en la mayoría de greenes. Las condiciones meteorológicas de este invierno junto con las generosas lluvias hacen unas condiciones idóneas para su proliferación. Durante el mes de febrero se evaluará la realización de un tratamiento con *quinoclamina* para la eliminación del musgo.



Foto 1. Presencia de musgo donde no existía anteriormente.

En función del planning destinado al 2013 las labores a realizar durante el mes de Febrero serán las siguientes:

- **Semana del 18 al 24 de febrero.** Abonado con 18-6-18 a dosis de 15 gr/m² para la preparación del green para el pinchado hueco de Marzo. De esta manera el green se encontrara fuerte nutricionalmente reduciendo el tiempo de recuperación tras el pinchado.
- **Tratamiento de *quinoclamina*** . Por determinar.

2. Antegreenes

Los antegreenes se encuentran en buenas condiciones con una aceptable densidad aunque presenta pequeñas manchas de *dólar spot* e *hilo rojo*. **Foto 2.**

Estas enfermedades no resulta un problema excesivamente serio ya que con la aplicación de N (nitrógeno) son erradicadas sin necesidad de fungicidas.



Foto 2. Pequeñas manchas de *dollar spot* e *hilo rojo*.

El planning para esta zona del campo será la siguiente:

- **Semana del 18 al 24 de febrero.** Abonado con 18-6-18 a dosis de 15 gr/m²

3. Tees

Esta zona del campo presenta falta de densidad y multitud de enfermedades **foto 3** (*dólar spot*, *hilo rojo*, *fairing ring*, *take all patch*, ect) arrastradas desde el otoño, principalmente producidas por falta de nutrientes y ausencia de labores culturales como pinchados escarificado, resiembra, etc, esta falta de nutrientes y labores culturales genera una menor tolerancia a enfermedades y estrés generado por pisoteo.

Tras la aplicación del próximo abonado previsto para febrero se verán minimizadas de forma general erradicándose la mayoría de ellas y presentando una mejor calidad y jugabilidad en esta área.



Altura de corte 15 Mm

4. Calles

Esta zona del campo es las más afectadas por el bajo mantenimiento generando al igual que en los tees falta de densidad y multitud de enfermedades como: *dólar spot*, *fairy ring*, *take all patch*, *hilo rojo*, etc. **Foto 3.**



La planta de esta zona del campo se encuentra extremadamente débil principalmente generado por la ausencia de nutrientes, **foto 4**. Destacar que la última aplicación de abono fue aplicada el 11 de Julio de 2012 donde se aplicaron 10 gr/m² de 15-5-20.



Foto 5. Ejemplo generalizado del estado y calidad de las calles

Al igual que las calles la aplicación del próximo abonado previsto para febrero minimizara de forma general las enfermedades presentes en las calles erradicándose la mayoría de ellas y presentando una mejor calidad y jugabilidad en esta área.

Durante el mes de enero no ha sido posible las labores de recebo en calles debido principalmente a la inconsistencia del terreno de esta zona del campo. Durante el mes de febrero y si las condiciones meteorológicas lo permiten, se continuara con el planning de recebo.

5. Bunker

Esta zona del campo se encuentra en muy malas condiciones para la práctica del golf **Foto 5**, principalmente generado por la ausencia de drenaje y contaminación de grava. Este problema se viene arrastrando desde la construcción del campo utilizando un gran número de horas semanales para el mantenimiento de esta zona. Durante el próximo mes se realizará una prueba con arquetas y tuberías de PVC con la intención de evacuar el agua de la mejor forma posible y con el menor coste.



Compromisos del ayuntamiento

- **Puente del 8 y 6.** Obras ya finalizadas.



- **Cable del pozo 6.** Las obras empezaron durante el mes de agosto dejándolas finalmente inacabadas, a fecha de este informe sigue sin ser realizadas.
- **Arena de recebo.** El ayuntamiento ha aportado arena necesaria para un recebo.
- **Personal de apoyo.** Actualmente se encuentra una persona cedida trabajando en Talayuela golf.
- **Lago de la 18.** Desde este informe queremos seguir mostrando nuestra preocupación por la situación tan critica en la que se encuentra este lago, ya que cada día se encuentra mas debilitado. Tememos que durante las próximas lluvias fuertes este se venga abajo con consecuencias serias que ello puede ocasionar.
- **Otras obras.** Casetas de potenciómetro pozo de 17 y caseta de refresco de hoyo 13 terminada.
- **Vestuarios y aseos nave de mantenimiento.** En los próximos días se dará comienzo a la construcción de unos aseos y vestuarios en la zona de mantenimiento para el personal de Talayuela golf.
- **Aseos hoyo 6.** Se ha comenzado la construcción de aseos en la primera vuelta del campo.



Aseos hoyo 6 y estado del muro de contención del nuevo lago.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LOS TRATAMIENTOS A REALIZAR

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES	TEES	CALLES
28 al 3	-	-	-	RECEBO
4 al 10	-	-	21-5-9 a dosis 25 gr/m ²	21-5-9 a dosis 25 gr/m ²
11 al 17	-	-	-	RECEBO
18 al 24	18-6-18 a dosis de 15 gr/m ²	18-6-18 a dosis de 15 gr/m ²	-	RECEBO
25 al 3	.	-	-	RECEBO

Comité de la Green Section

Federación Española de golf



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



AVIS



¿Te gusta conducir?

