



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

ESCUELA DE GOLF DE ALCAZAR DE SAN JUAN

Octubre, 2013

Presentes: D. Diego J. Peñapareja Soto, Técnico Green Section

ALC.6.2013



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



INFORME OCTUBRE ESCUELA DE GOLF DE ALCAZAR DE SAN JUAN

Tras la visita realizada el pasado 16 de Septiembre a la Escuela de Golf de Alcázar de San Juan, pasamos a describir el estado de la escuela, así como los trabajos a realizar durante el mes de Octubre.

A finales del mes de Septiembre, se disputó un torneo Nacional de P&P. Ha sido todo un reto para la escuela pues el campo apenas tiene un año.



Con motivo de mejorar la firmeza de los greens para el torneo, se llevó a cabo un verticut y recebo de los greens. Se trata de una tarea muy laboriosa pues es necesario hacer casi todas las operaciones a mano.

Es necesario seguir trabajando en el ajuste de los tiempos de riego para poder disfrutar de un campo más firme y evitar una acumulación excesiva de materia orgánica.

Siguen existiendo algunos problemas en el variador del sistema de bombeo, debido a esta circunstancia una bomba se encuentra sobrecargada de horas de trabajo y pueda estar trabajando fuera de curva. Se recomienda poner solución cuanto antes a esta circunstancia para evitar males mayores.

A continuación se describe el estado actual del campo, así como las tareas a realizar durante el mes de Octubre:

GREENS

Los greens se verticaron, se recebaron y se abonaron para poder disponer de unas superficies de juego más firmes para el torneo. El proceso se alargó un poco y la recuperación de los greens estuvo al límite para la fecha del torneo. En algunos greens se añadió mucha arena, no siendo el momento para hacer un aporte de ese tipo. Cuando se tiene un torneo tan cerca hay que aplicar recebos muy livianos para garantizar que las superficies estarán libres de arena durante el torneo y para preservar el correcto funcionamiento de la maquinaria de corte.

El estado fitosanitario de los greens era muy bueno, no observándose ningún signo de enfermedad (**foto 1**). La cadencia de los tratamientos fungicidas pasará a ser de 1 tratamiento al mes.



Foto 1. Vista general del green #1 del recorrido.

A principios del mes de Octubre habrá que valorar la posibilidad de realizar un nuevo verticut acompañado de un recebo para seguir reduciendo la cantidad de materia orgánica acumulada en superficie. Al mismo tiempo se fertilizarán los greens.

Si se lleva a cabo este verticut, será necesario rectificar los molinetes de las manuales de green y sustituir las cuchillas base.

Se recomienda mantener la altura de corte actual de 3,8 mm.

Las labores a realizar durante el mes de Octubre serán:

- Bajar los tiempos de riego y continuar con el riego de apoyo con manguera.
- Segar diariamente.
- 1 tratamiento fungicida preventivo al mes.
- Valorar la posibilidad de realizar un verticut seguido de un recebo de arena a pala.

TEES Y CALLES

Durante el mes pasado se fertilizaron las plataformas de tee y una vuelta alrededor del green. Se recomienda comprar abono para fertilizar todo el campo antes de que bajen las temperaturas.

La densidad, en líneas generales, era buena y la calidad de cote ha mejorado después de que la tripleta fuese rectificada en el CNG (**foto 2**).



Foto 2. Vista de la densidad que muestran las calles.

El mes de Octubre es un buen mes para realizar resiembra en zonas con mala cobertura de césped, para ello se hará una mezcla de de arena 60% y turba 40%, añadiendo a esta mezcla semilla de *Lolium perenne* (100%) (ryegrass).

Con la bajada de las temperaturas, será posible reducir la frecuencia de siega a 2 siegas/semana.

Es muy importante seguir ajustando los tiempos de riego para evitar zonas encharcadas. Es necesario remodelar las arquetas de drenaje del antegreen del hoyo 3 para evitar acumulación de agua en estas zonas. Durante la visita se explicó cómo llevar a cabo dicha remodelación.

Las tareas para el próximo mes serán:

- Segar dos veces por semana.
- Fertilización.
- Seguir ajustando el riego.
- Seguir con la resiembra.



BUNKERS

Los bunkers habían mejorado un poco al aumentar la frecuencia de rastrillado. No obstante, y tal y como se viene mencionando en informes pasados, **es necesario rastrillas como mínimo una vez a la semana todos los bunkers del recorrido. También es necesario ir reduciendo paulatinamente los tiempos de riego para reducir la cantidad de agua que entra en los bunkers.**

Al no ser rastrillados con frecuencia, se crea una costra superficial en la arena que provoca que el agua corra por los bunkers llevando los finos que entran con el agua de escorrentía del exterior hasta la base de los bunkers. Una vez que los finos se encuentran en la base de los bunkers y los bunkers son rastrillados, los finos se mezclan con la arena de los bunkers y llegan hasta los drenajes, donde los obstruyen.

Durante nuestra visita se hizo una prueba para ver cómo cambia el aspecto de la arena una vez que esta es rastrillada y se oxigena con el aire.

Se recomienda:

- Rastrillar todos los bunkers con detenimiento una vez por semana subiendo la arena a las paredes del bunker. De este modo no se compactará en exceso la arena y la arena permanecerá bien distribuida.
- Retirar los montones de arcilla de los hormigueros para que no se contamine la arena.
- Mantener limpios los taludes de césped y los bordes con la flotante y la desbrozadora de hilo.
- Reducir los tiempos de riego de las estaciones próximas a los bunkers para reducir la cantidad de agua que entra en ellos.

ZONA DE PRÁCTICAS

Ha de recibir los mismos cuidados que el resto de las zonas de juego de la escuela.

MECANICA

La tripleta ha sido rectificada, se han sustituido las cuchillas base y revisado todos los rodamientos.

Las manuales de green fueron rectificadas después del recebo de los greens. El breve será necesario sustituir las cuchillas base de ambas máquinas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



RIEGO

Sigue pendiente la ampliación de riego en la zona derecha del green del 2, detrás del bunker. La zanja ya está hecha y solo queda la instalación del aspersor con conexión al circuito de riego de los tees del 1.

Sigue existiendo un problema en el bombeo, posiblemente se trate de un problema en el variador. Debido a esto, una bomba está trabajando más que la otra y quizás fuera de curva. Se recomienda buscar una solución lo antes posible para no tener averías en las bombas.

PERSONAL

Nos gustará felicitar al equipo de mantenimiento por la gran dedicación y el trabajo realizado para la preparación del campo para el torneo Nacional de P&P.

Reciban un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf

RESUMEN LABORES DE MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE

	GREENS	TEES Y CALLES	BUNKERS
30 de Septiembre al 6 de Octubre			
7 al 13 de Octubre	Tratamiento fungicida con Clortalonil		
14 al 20			
Sin determinar	Verticut + recebo + Abonado con 20-0-18 @15 gr/m2	Abonado con 20-5-10 @ 20 gr/m2	