



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG

Asunto

TALAYUELA GOLF

Mayo 2014

Presentes: D. Miguel Ángel Guerra Mateos Técnico Green Section
D. Javier Plaza Timón, Encargado Talayuela Golf

TAL.06.2014

INFORME TALAYUELA GOLF MAYO 2014

El mes de mayo se ha caracterizado por temperaturas altas para un mes de mayo, sobrepasando en numerosos días valores de 33 y 34 °C.

A pesar de ello durante la última semana del mes de mayo se han registrado lluvias. Estas lluvias han generado en gran medida la recuperación de algunos sectores del campo donde el alcance del sistema de riego es insuficiente o zonas donde no existe cobertura de riego, como el caso del rough.

Ha continuación se expone el estado y las labores de las diferentes zonas del campo:

1 GREENES

Durante el mes de mayo las labores en esta zona del campo han ido encaminadas a la recuperación de los greens tras el Campeonato de España de Profesionales. Durante el mes de mayo las labores en greens han consistido en pinchados mediante vertidrain a profundidad de 200 mm con la finalidad de eliminar el *dry spot* generado durante el campeonato, principalmente ocasionado por el constante pase de rulo y el estrés hídrico al que fueron sometidos. A pesar de los continuos pinchados y la utilización constante de las mangueras estas “secas” no han podido ser erradicadas hasta las últimas lluvias de finales de mes. A pesar de ello como consecuencia de este estrés greens como el 12 han derivado en enfermedades como antracnosis al ser la variedad predominante la *Poa Annua*. Durante los próximos meses realizaremos aplicaciones de humectante tras los pinchados trisemanales para solucionar este problema. También realizaremos tratamiento tanto de *Clortalonil* y *Metil-tiofanato* para el control de la *Antracnosis* y *Rhizoctonia Solani*.



Presencia de Antracnosis en green del 12



Presencia de Rhizoctonia Solani en green 3

Aprovechando las últimas lluvias de mes y las bajadas considerables de temperatura se realizaron labores de escarificados agresivo en greens mas recebo. Estas labores mejoraran el estado de los greens disminuyendo considerablemente el thatch o colchón de los greens y como consecuencia la firmeza y rodadura bola.



Detalle del verticado y recebo

Tras el verticado se realizó una aplicación de abono soluble Hakaphos naranja 15-5-30 + sulfato de hierro a dosis de 50kg/ha+ 5Kg/ha de SO₄

Durante el mes de junio realizaremos micropinchado trisemanales más microrecebos para el control tanto de thatch como de *dry spot*.

De modo que las labores en esta zona del campo para el mes de junio serán las siguientes:

- **Semana del 2 al 8 de junio**, tratamiento fungicida mediante *Clortalonil* a dosis de 5 l/ha.
- **Semana del 9 al 15 de junio**, micropinchado mediante vertidrain con micro púa de 8 mm a profundidad 200 mm + microrecebo
- **Semana del 9 al 15 de junio**, fertilización soluble mediante fertilizante 15-5-30+ sulfato de hierro a dosis de 37 + 5 kg/ha. Aplicar agua tras el tratamiento.
- **Semana del 16 al 22 de junio**, tratamiento fungicida mediante *Metil- tiofanato* a dosis de 3 kg/ha.

2. ANTEGREENES

Los antegreens al igual que los greens fueron pinchados mediante vertidrain para la recuperación de esta zona al presentar gran cantidad de *dry spot* tras el campeonato. Previo a las lluvias y aprovechando las labores de verticado en los greens esta labor fue aplicada a esta zona del campo. Al igual que en greens esta zona también fue receba encontrándose en proceso de recuperación.



Antegreen verticado y recebado.

Tanto las labores como los tratamientos destinados a greens serán aplicados a esta zona del campo, por lo que las labores serán las siguientes:

- **Semana del 2 al 8 de junio**, tratamiento fungicida mediante *Clortalonil* a dosis de 5 l/ha.
- **Semana del 9 al 15 de junio**, micropinchado mediante vertidrain con micro púa de 8 mm a profundidad 150 mm + microrecebo
- **Semana del 9 al 15 de junio**, fertilización soluble mediante fertilizante 15-5-30+ sulfato de hierro a dosis de 37 + 5 kg/ha. Aplicar agua tras el tratamiento.
- **Semana del 16 al 22 de junio**, tratamiento fungicida mediante *Metil- tiofanato* a dosis de 3 kg/ha.

3. TEES

Los tees se encuentran con buena densidad y uniformidad. Variedades como la grama autóctona están completamente activas presentando una densidad de color intenso, perdiendo densidad variedades autóctonas de clima frío como la *Poa Annua*.



Durante el mes de junio estaba establecida según planning una aplicación de fertilizante 14-7-14 a dosis de 20 gr/m². Esta aplicación no se realizara ya que fue aplicada en el mes de abril para la preparación de campo para el Campeonato de España de profesionales.

Durante el mes de junio se intentara mantener una frecuencia de corte de 2/3 veces semanales.

4. CALLES

Las calles después de las lluvias registradas finales del mes de mayo han recuperado en gran medida principalmente las zonas de poca cobertura de riego. Estas, mantienen gran densidad sobre todo aquellas donde variedades como la grama autóctona están más presente. Como cada verano variedades autóctonas de clima frío están desapareciendo ganando densidad variedades de clima cálido como la grama autóctona o malas hierbas como la Digitalia.



Las calles al igual que los tees deberían ser fertilizadas en el mes de junio, pero esta aplicación fue usada para la preparación de esta zona en el Campeonato de España de Profesionales, por lo que no se realizara tal aplicación.

Durante el mes de junio se intentara mantener una frecuencia de corte de 2/3 veces semanales.

6. BUNKER

La falta de tiempo para la realización del rastrillado de bunker sumado a las lluvias registradas y el encharcamiento de los mismos ha generado la proliferación de malas hierbas en esta zona. Durante el próximo mes y siempre que esto sea posible realizaremos una aplicación de herbicida post y preemergente mediante glifosato y pendimentalina aplicado con mochila a razón de 150 cl de pendimentalina y 300 cl de glifosato, todo ello en 16 litros de agua.



Compromisos del ayuntamiento

- **Arena de recebo.** Tras la última reunión con el ayuntamiento se comprometen al suministro de arena para el recebo del próximo otoño.
- **Personal de apoyo.** Actualmente existe una personal cedida por el ayuntamiento.
- **Bomba Cañalera.** La empresa RGV de Talayuela ha sido la encargada de realizar un presupuesto para la incorporación de una nueva bomba. En los próximos días se espera la autorización por parte del ayuntamiento del presupuesto ofertado y de la reposición de esta bomba.
- **Lago del 18.** Tras la última reunión con el ayuntamiento nos comunican que se espera comenzar la remodelación del lago del 18 en el mes de julio.

ZONA	ALTURA
CALLES	15 MM
TEES/ANTEGREENES	15MM
GREENES	3,7MM JACOBSEN/3,4 MM TORO
ROUGH	51 MM



SEMANA	GREENES	ANTEGREENES	TEES	CALLES
2 al 8 de junio	Tratamiento fúngico clortalonil 5 /ha	Tratamiento fúngico clortalonil 5 /ha	-	-
9 al 15 de junio	Micropinchado vertidrain púa 8 mm/200 mm prof.+ recebo+ humectante Fertilizante 15-5-30 a 50 Kg/ha+ SO ₄	Micropinchado vertidrain púa 8 mm/200 mm prof.+ recebo+ humectante Fertilizante 15-5- 30 a 50 Kg/ha+ SO ₄	-	-
15 al 22 de junio	Tratamiento fúngico Metil-Tiofanato 3 kg/ha	Tratamiento fúngico Metil-Tiofanato 3 kg/ha	-	-
23 al 29 de junio			-	-

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf