



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG

Asunto

TALAYUELA GOLF

MARZO 2014

Presentes: D. Miguel Ángel Guerra Mateos Técnico Green Section
D. Javier Plaza Timón, Encargado Talayuela Golf

TAL.03.2014

INFORME TALAYUELA GOLF ENERO 2014

El mes de febrero ha sido similar al mes de enero en cuanto a la climatología se refiere caracterizado por continuas lluvias, donde labores simples de mantenimiento como corte de calles o rastrillado de bunker han sido imposible de realizar. Labores destinadas al mes de febrero como rajados de calles y recibos de arenas han sido pospuestas al mes de marzo debido al estado de encharcamiento en el que se encontraba Talayuela golf.

Debido al estado del campo las labores durante el mes de febrero han ido encaminadas a trabajos fuera de las zonas de juego como limpieza de arboleda, eliminación de árboles secos, reparación de caminos, etc.



Árbol de putting green eliminado



Reparación de camino de calle 17



Poda de arboleda



Reparación camino calle 13

Trabajos que sí se han podido realizar han sido las labores destinadas a la preparación de greens y antegreens para el pinchado del 4 de mayo, labores que pasamos a describir:

1. GREENES

Los greens se encuentran en un buen estado sanitario libre de enfermedades, con una excelente firmeza y rodadura de bola. Durante el mes de febrero se realizó un tratamiento de *quinoclamina* destinado al control de musgo obteniendo excelentes resultados.



Estado generalizado de los greens



Resultado de la aplicación de quinoclamina

El **4 de marzo** se realizarán las labores de pinchado hueco en greens mediante vertidrain a profundidad de 250 mm por lo que las necesidades para este pinchado serán las siguientes:

- 30 pásas para vertidrain 19-12/250.
- 50 TN de arena de sílice RP-0308/H
- 250 Kg. abono 18-22-5 (aplicación en el pinchado).

Las labores a realizar en el pinchado serán las siguientes:

1. El **4 de marzo** pincharemos los greens mediante vertidrain. Como viene siendo habitual bajaremos a profundidades máximas de vertidrain de 250 mm
2. Tras el pinchado aplicaremos abono 18-22-5 a dosis de 20 gr./m² **Letra J** en pase cruzado
3. Finalmente aplicaremos arena de sílice RP-0308/H hasta cubrir orificios.
4. Rastras y agua posteriormente.

2. ANTEGREENES

Los antegreens se encuentran en buenas condiciones, libre de enfermedades y con una densidad media aceptable.



Estado generalizado de los antegreens

Esta zona del campo al igual que los greens serán pinchado el **6 de marzo**. Las labores a realizar serán las siguientes:

1. El **6 de marzo** pincharemos los greens mediante vertidrain. La profundidad establecida será de 200mm
2. Soplado de canutos mediante bufalo.
3. Tras el pinchado aplicaremos abono 18-6-18 a dosis de 15 gr. /m² **Letra k** en pase simple.
4. Finalmente aplicaremos arena de sílice RP-0308/H hasta cubrir orificios.
5. Rastras y agua posteriormente.
6. Por razones presupuestarias no se podrá realizar una resiembra de esta zona.

3. TEES

Esta zona del campo se encuentran en buen estado con una densidad aceptable aunque como se explica en informes anteriores existe un número elevado de tees donde la variedad predominante es la grama autóctona.



Presencia de grama

Existe presencia de enfermedades típicas para esta época del año como *hilo rojo*, enfermedad que se erradicará una vez se realice la primera fertilización destinada al mes de marzo. Esta fertilización será mediante abono 21-5-9 (75% liberación rápida 25% liberación lenta) a dosis de 25 gr/m².

De modo que las labores destinadas a esta zona del campo serán las siguientes:

- **Semana del 10 al 16 de marzo**, fertilización de calles mediante abono 21-5-9 a dosis de 25 gr/m².

4. CALLES

En cuanto a las calles podemos encontrar diversidad de estados, muchas de ellas presentan buenas condiciones, otras presentan falta de densidad y otras la variedad predominante es la grama autóctona dando un aspecto de campo seco.



Las continuas lluvias registradas durante los meses de enero y febrero sumadas a el tipo de suelo arcillo hacen que las calles de Talayuela Golf se encuentren completamente encharcadas, haciendo imposible la realización de cualquier labor en esta zona del campo. Muchas de ellas hacen varios meses que no son cortadas.

Al igual que en tees existen zonas con enfermedades como *hilo rojo*. Estas enfermedades desaparecerán una vez se realicen la primera aplicación de fertilizante prevista el mes de marzo.



Calle 1 con poca densidad



calle 6, variedad predominante grama común

Una vez la calles se encuentren relativamente secas comenzaremos las labores de rajado de calles mediante Ryan Arrastrada para más tarde realizar un recebo liviano de arena mediante recebadora Dakota. Este recebo también se realizara en la zona del rough para la fomentación de la germinación de la *Poa Annua*.

De modo que las labores destinadas a esta zona del campo serán las siguientes:

- **Semana del 10 al 16 de marzo**, fertilización de calles mediante abono 21-5-9 a dosis de 25 gr/m².
- **Marzo**, rajado de calles mediante rajadora Ryan + recebo de calles mediante Dakota

6. BUNKER

Los bunker se encuentran en buenas condiciones tras la tregua de lluvias de finales de febrero. Durante los últimos días de mes se ha estado trabajando en el vaciado y reposición de arena presentando una buena condiciones para la práctica del golf.



Estado general de los bunker

7. RIEGO

Durante el pasado invierno se ha estado trabajando en la puesta a punto del sistema de riego y sus componentes habiendo realizado los siguientes trabajos:

- Chequeo de riego
- Limpieza de aspersores.
- Sustitución y limpieza de arquetas.
- Nivelación y desplazamiento de aspersores.
- Cambios de llaves en mal estado (calle 5 y 10)
- Limpieza de filtro de colector de aspiración y filtro automático de impulsión.
- Nuevas tomas de entrada a calles con poco caudal de agua. Tras la prueba realizada el pasado año en la calles 3 de apoyar con una nueva entrada a agua GENERAL/ANILLO y viendo los excelente resultado aportado se ha optado por la nueva incorporación de una nueva entrada a los anillos de la calle 10.

*Limpieza de aspersores**optimización de solape**Nueva entrada a anillo de calle 10**sustitución de llaves*

Compromisos del ayuntamiento

- **Arena de recebo.** Durante la primavera se realizaron continuos recebos en las calles de Talayuela golf por lo que se necesitara un continuo abastecimiento de arena para realizar con éxito esta labor.
- **Personal de apoyo.** Actualmente no existe personal cedida por el ayuntamiento.
- **Bomba Cañalera.** Durante el mes de febrero se desmonto la bomba de la Cañalera tras los problemas que se tuvieron el pasado año. Se encontró una bomba completamente desgastada y con falta de material. Personal del ayuntamiento se desplazaron para verificar el estado del desgaste. Aun no se ha obtenido respuesta.



Alturas de corte mes de marzo

ZONA	ALTURA
CALLES	15 MM
TEES/ANTEGREENES	15MM
GREENES	3,4MM JACOBSEN/3,2 MM TORO
ROUGH	38 MM

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES	TEES	CALLES
3 al 9 de marzo	pinchado vertidrain abonado 18-22-5 dosis 20 gr/m ² letra J	pinchado vertidrain abonado 18-22-5 dosis 15 gr/m ² letra k		
10 al 16 de marzo			Abonado 21-5-19 a dosis de 25 gr/m ²	Abonado 21-5-19 a dosis de 25 gr/m ²
17 al 23 de marzo				Rajado recebo
24 al 2 de abril				Rajado recebo

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

