



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG

Asunto

TALAYUELA GOLF

Mayo 2014

Presentes: D. Miguel Ángel Guerra Mateos Técnico Green Section
D. Javier Plaza Timón, Encargado Talayuela Golf

TAL.05.2014

INFORME TALAYUELA GOLF MAYO 2014

El pasado mes de abril se celebró en Talayuela el 69 Campeonato de España de Profesionales. Este campeonato fue confirmado pocas semanas antes de su comienzo, por lo que el mantenimiento planificado según planning anual para el mes de abril no fue llevado a cabo. En su lugar se realizaron tareas encaminadas a la preparación y puesta a punto del campo para llegar al torneo en las mejores condiciones posible llevando se cabo las siguientes tareas:

Greens

Los trabajos realizados en greens irían encaminados en ganar firmeza y velocidad de greens por lo que se siguió una política semanal de groomeados dobles a 2 mm más microrecesos hasta la última semana donde se realizaron dos groomeados y recebos (lunes y jueves) antes del torneo.

Una semana antes se realizó tratamiento de Ethefon 2,5 l/ha + 200 ml/ha de Trinexepal-Etil + 20l /ha de abono foliar 25-0-0. Tratamientos que dieron excelentes resultados.

Por ultimo días antes del Campeonato se realizó y tratamiento mediante Azoxistrobin y Difenconazol a dosis de 1/ha.

Las alturas de corte se fueron reduciendo progresivamente hasta alcanzar finalmente alturas de 2,8 mm.

Calles y tees

En cuanto a calles y tees se realizó un recebo de arena de pinar mediante Dakota y tractor y tras el recebo una aplicación de fertilizante 14-7-14 (fertilizante destinado al mes de junio ya que Talayuela golf realiza tres abonados anuales primavera, verano y otoño) debiendo adelantar esta aplicación dos meses.

A grandes rasgos estas han sido las tareas realizadas durante el mes de abril. En cuanto al mes de mayo se continuará en gran medida según el planning programado quedando de la siguiente manera:

1 GREENES

Los greens se encuentran en buenas condiciones a pesar del estrés sometidos durante el torneo. Presenta numerosos dry spot generados por el paso del rulo y el escaso riego realizado durante el Campeonato.



Durante el mes de mayo el objetivo será el de eliminar esta problemática y comenzar los próximos meses con el menor cantidad de colchón o thatch posible. Para ello realizaremos un pinchado mediante vertidrain con púas de 8mm y profundidad de 200mm. Previo abonado mediante fertilizante 18-6-18 a 15 gr/m² realizaremos un verticado agresivo mediante unidades toro de punta de tungsteno de 2 mm de espesor. La profundidad será de 5 mm. Tras el verticado realizaremos un recebo de arena de sílice 0308 y por ultimo una aplicación de fertilizante 15-0-26+ Fe a dosis de 15 gr/m² para su recuperación. A continuación se expone un breve resumen:

1. Abonado mediante fertilizante 18-6-18 a dosis de 15 gr/m² (semana de antes)
2. Pinchado mediante vertidrain con púas de 8 mm y profundidad de 200 mm.
Manguera tras el pinchado
3. Verticado con unidades toro de tungsteno 2mm a profundidad de 5 mm
4. Recebo de arena de sílice 0308
5. Aplicación de fertilizante 15-0-26 Fe a dosis de 15 gr/m²

Durante el mes de mayo realizaremos una aplicación mediante metil-tiofanato a dosis de 3 kg/ha

Durante la época estival realizaremos pinchado cada tres semanas mediante vertidrain incorporando una pastilla de humectante tras el pinchado.

De modo que las labores a realizar durante el mes de mayo serán las siguientes:

- **Semana del 5 al 11 de mayo**, aplicación de fertilizante 18-6-18 para la recuperación y preparación del green al verticado.
- **Semana del 12 al 18 de mayo**, pinchado mediante vertidrain a profundidad de 200 mm. Aplicar manguera tras el pinchado.
- **Semana del 12 al 18 de mayo**, verticado agresivo a 5 mm de profundidad, realizar recebo posterior. Aplicación de fertilizante 15-0-26 Fe a dosis de 15 gr/m²
- **Semana del 19 al 25 de mayo**, tratamiento fitosanitario mediante Metil-Tiofanato a dosis de 3 kg/ha.
- **Mayo**, manguera cuando los greens lo requieran.

2. ANTEGREENES

Los antegreens han sido los más damnificados tras el torneo. Presenta gran cantidad de dry spot y pérdida de densidad. Tras el torneo se realizó un pinchado mediante vertidrain a profundidad de 150 mm con púas de 8 mm más aplicación de manguera. Tras el pinchado se realizó una aplicación de fertilizante 18-6-18 a dosis de 15 gr/m².



Durante los próximos días realizaremos riego con manguera hasta que su recuperación se lleve a cabo.



De igual modo las labores realizadas en greens serán igualmente realizadas en esta superficie por lo que los antegreens serán nuevamente pinchados y fertilizados. De modo que las labores a realizar durante el mes de mayo serán los siguientes:

- **Semana del 12 al 18 de mayo**, pinchado mediante vertidrain a profundidad de 200 mm. Aplicar manguera tras el pinchado.
- **Semana del 12 al 18 de mayo**, verticado agresivo a 5 mm de profundidad, realizar recebo posterior. Aplicación de fertilizante 15-0-26 Fe a dosis de 15 gr/m²
- **Semana del 19 al 25 de mayo**, tratamiento fitosanitario mediante Metil-Tiofanato a dosis de 3 kg/ha.
- **Mayo**, manguera cuando los greens lo requieran.

3. TEES

Los tees se encuentran en buenas condiciones después de la aplicación de fertilizante previa al torneo. Variedades como la grama autóctona están completamente activas presentando una densidad de color intenso.



Durante el mes de mayo se intentara mantener una frecuencia de corte de 2/3 veces semanales.

4. CALLES

Las calles al igual que los tees presentan gran cantidad de grama autóctona variedad que se encuentra muy activa después de la última aplicación de fertilizante previa al Campeonato.



Calle 4



detalle del porcentaje de grama común

Durante el mes de mayo se intentara mantener una frecuencia de corte de 2/3 veces semanales.

6. BUNKER

Los bunker se encuentran en buenas condiciones libre de malas hierbas y correctamente perfilados. Los rastrillados de esta zona del campo se realizaran los martes y viernes.



Estado general de los bunker

Compromisos del ayuntamiento

- **Arena de recebo.** A pesar de las continuas peticiones en informes anteriores no se han enviado camiones de arena durante este año.
- **Personal de apoyo.** Actualmente no existe personal cedida por el ayuntamiento.
- **Bomba Cañalera.** Durante el mes de febrero se desmontó la bomba de la Cañalera tras los problemas que se tuvieron el pasado año. Se encontró una bomba completamente desgastada y con falta de material. Personal del ayuntamiento se desplazaron para verificar el estado del desgaste. Tras tres meses de espera Miguel Guerra Greenkeeper de Talayuela golf se ha puesto en contacto con D. Marín Moreno para agilizar la puesta de dicho motor ya que en estos momentos se encuentran activos los tres pozos de sondeos existentes en el campo. Tras varios días **Aun no se ha obtenido respuesta.** Comentar que esta bomba es primordial para la subsistencia del campo ya que genera el 50 % del agua utilizada en verano. En pasados años está ya había sido montado reservando los pozos de sondeos existente en el campo para los momentos de máxima demanda de agua en el campo.

ZONA	ALTURA
CALLES	15 MM
TEES/ANTEGREENES	15MM
GREENES	3,2 MM JACOBSEN/3,0 MM TORO
ROUGH	51 MM



SEMANA	GREENES	ANTEGREENES	TEES	CALLES
5 al 11 de mayo	Abonado de greens 18-6-18 a dosis de 5 gr/m ² manguera	Abonado de greens 18-6-18 a dosis de 5 gr/m ²	-	-
12 al 18 de mayo	Pinchado vertidrain a 200 mm+verticado agresivo+recebo+fertilizante 15-0-26 a dosis de 15 gr/m ² manguera	Pinchado vertidrain a 200 mm+verticado agresivo+recebo+fertilizante 15-0-26 a dosis de 15 gr/m ²	-	-
19 al 25 de mayo	Metil tiofanato 3kg/ha manguera	Metil tiofanato 3kg/ha	-	-
26 al 1 de junio			-	-

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf