



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG

CANDELEDA GOLF

Marzo, 2014

Presentes:

D. Daniel Monforte, Director Candeleda Golf
D. Miguel A. Guerra Mateos, Técnico Green Section
D. Javier Morcuende Jiménez. Greenkeeper Candeleda Golf.

CAN.03.2014



INFORME CANDELEDA GOLF MARZO 2014

El mes de febrero se ha caracterizado por temperaturas bajas con un índice de pluviometría muy superior a la media general para esta zona y mes del año. Debido a las continuas lluvias y a un menor mantenimiento del campo se ha continuado con las labores de acondicionamiento y mejoras de las zonas exteriores del campo como limpieza y poda de arboledas, retiradas de piedras en zonas de rough, etc.



Resultado de poda calle 9



Eliminación de piedras

Durante el mes de marzo se realizarán las labores de pinchado de las diferentes zonas del campo, por lo que el mantenimiento para el mes de marzo vendrá predefinida de la siguiente manera:

1. GREENES

Los greens presentan un buen estado, libre de enfermedades y con una firmeza y rodadura de bola aceptable.



Estado general de los greens



Detalle de green



El **18 de marzo** se realizarán las labores de pinchado hueco en greens mediante vertidrain a profundidad de 250 mm (si las condiciones del terreno lo permiten) por lo que las necesidades para este pinchado serán las siguientes:

- 30 púas para vertidrain 19-12/250.
- 50 TN de arena de sílice RP-0308/H
- 100 Kg. abono 18-6-18 (aplicación de abono diez días antes del pinchado).
- 150 Kg. abono 18-22-5 (aplicación en el pinchado).

Tractor y pinchadora vertidrain. Candeleda Golf deberá recoger el tractor el **17 de marzo** en las instalaciones de Talayuela Golf.

Las labores a realizar en el pinchado serán las siguientes:

1. **Semana del 3 al 9 de marzo**, abonaremos los greens a dosis de $15\text{gr}/\text{m}^2$ con la intención de fortalecer la planta y prepararla para el pinchado, de este modo reduciremos en tiempo de recuperación de la superficie de juego tras el pinchado.
2. El **18 de marzo** pincharemos los greens mediante vertidrain. En esta ocasión intentaremos bajar a profundidad de 250 mm, viendo los excelentes resultados que se obtuvieron en el anterior pinchado a 200mm.
3. Tras el pinchado aplicaremos abono 18-22-5 a dosis de $20\text{ gr.}/\text{m}^2$
4. Finalmente aplicaremos arena de sílice RP-0308/H hasta cubrir orificios.
5. Rastras y agua posteriormente.

A continuación se expone un resumen de las tareas a realizar en esta zona durante el mes de marzo:

- **Semana del 3 al 9 marzo**, abonado de greens mediante abono 18-6-18 a dosis de $15\text{ gr.}/\text{m}^2$
- **18 de marzo**, pinchado de greens mediante vertidrain a profundidad de 250mm.
- **18 de marzo**, abonado de greens, mediante abono 18-22-5 a dosis de $20\text{ gr.}/\text{m}^2$
- **18 de marzo**, recebo de greens hasta cubrir orificios con arena de sílice RP-0308/H.

2. ANTEGREENES

Esta zona del campo presenta una excelente densidad, aunque debido a las continuas lluvias y al continuo lavado del perfil del suelo han aparecido enfermedades típicas de esta época del año (*hilo rojo*), enfermedades poco preocupantes ya que desaparecen tras la próxima aplicación de fertilizante y subidas de temperatura.



Estado generalizado de los antegreenes



Hilo rojo en antegreen

El **19 de marzo** se realizarán las labores de pinchado hueco en antegreenes mediante vertidrain a profundidad de 200 mm (si las condiciones del terreno lo permiten).

Las labores a realizar en el pinchado serán las siguientes:

El **19 de marzo** pincharemos los antegreenes mediante vertidrain. En esta ocasión intentaremos bajar a profundidad de 200 mm (si las condiciones del terreno lo permiten).

1. Tras el pichado aplicaremos un pequeño recebo de arena RP-0308/H.
2. Se realizará la resiembra mediante *Ray grass* a dosis de 50 gr/m².
1. A continuación volveremos a aplicar arena RP-0308/H hasta cubrir orificios.
2. Por último abonaremos, mediante abono 18-22-5 a dosis de 20 gr./m².
3. Rastras y agua posteriormente.

3. TEES

En los tees encontramos diferente estado en cuanto a densidad y calidad principalmente predefinido por el porcentaje de grama común. Durante el mes de marzo realizaremos un pinchado en hueco más una resiembra y recebo con la finalidad de homogeneizar esta superficie y aumentar la calidad de esta superficie de juego.



Las labores a realizar en el pinchado serán las siguientes:

El **20 de marzo** pincharemos los tees mediante vertidrain a profundidad de 200 mm (si las condiciones del terreno lo permiten).

1. Tras el pichado aplicaremos un pequeño recebo de arena RP-0308/H.
3. Se realizara la resiembra mediante *Ray grass* a dosis de 50 gr/m².
2. A continuación volveremos a aplicar arena RP-0308/H hasta cubrir orificios.
4. Por ultimo abonaremos, mediante abono 15-5-20 a dosis de 20 gr. /m²

4. CALLES

La germinación de *Poa Annua* continúa en aumento presentando una cobertura del 70% del campo.



Estado generalizado de las calles

Durante el mes de marzo no se realizaron ninguna labor en esta zona del campo.

5. BUNKER

Los bunker se encuentran en unas condiciones buenas para el juego, libre de malas hierbas. A pesar de las continuas lluvias presentan buenas condiciones de jugabilidad y sin agua acumulada.

Se prestara especial atención a la realización de esta tarea de cara al fin de semana.



Estado generalizado de los bunker

6. RIEGO

Durante los meses de invierno se ha continuado con las labores de puesta a punto del sistema de riego realizando las siguientes labores:

- Chequeo del sistema de riego.
- Nivelación y limpieza de aspersores.
- Limpieza de filtros de aspersores rain bird 8005 y 7005
- Limpieza y nivelación de arquetas.
- Sustitución de aspersores 7005 por 8005 de mayor alcance y caudal.

Desde el mes de febrero ya se encuentra operativo el nuevo variador.



Nivelación de aspersores



Nuevo variador

Las tareas realizadas en el riego serán registras por escrito para tener un control sobre las incidencias del sistema de riego

7. OBRAS

Puentes

Durante el mes de febrero comenzaron las obras de remodelación de puentes.



Cafetería

Continúan con las obras de remodelación y ampliación de cafetería



Pista de pádel

Durante el mes de febrero han comenzado las obras de construcción de nuevas pistas de pádel, deporte que sin duda complementará el deporte del golf.



Lago

Aunque se encuentran marcadas las dimensiones del lago aún no han dado comienzo las obras.



Durante el mes de marzo se realizará una reunión con el ayuntamiento de Candeleda exponiendo las ventajas e inconvenientes de la siembra de bermuda para su implantación.



TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LOS TRATAMIENTOS A REALIZAR

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES	TEES	CALLES
3 al 9 de marzo	Abonado 18-6-18 dosis 15 gr/m ²			
10 al 16 de marzo				
17 al 23 marzo	Pinchado greens + abonado 18-22-5 a 20 gr/m ²	Pinchado antegreens + resiembra+abonado 18-22-5 a 20 gr/m ²	Pinchado tees+resiembra+ abonado 15-5-20 a 20 gr/m ²	
24 al 2 de abril				

Comité de la Green Section

_Real Federación Española de Golf