



INFORME CAMPO DE GOLF BOIRO 15 DE JULIO 2010

Tras la visita efectuada el pasado 15 de Julio de 2010, con motivo de la preparación del Campeonato de España de dobles absoluto de Pitch & Putt, exponemos a continuación la labores a realizar en las siguientes semanas. Para verificar que dichas labores se han realizado correctamente, D. José Manuel Carames enviará material fotográfico de las labores realizadas. Un técnico del departamento se desplazará a mediados de agosto para continuar con el seguimiento y supervisión del campo antes de la celebración del torneo.

GREENS

A pesar de contar con una buena firmeza, lo cual es una característica fundamental para una buena rodadura de bola, no es el único factor a tener en cuenta. De hecho dos aspectos que nos preocupan son la falta de densidad de algunas zonas y la excesiva compactación de otras. Para que estos dos aspectos puedan ser subsanados es primordial e imprescindible que se realice un pinchado hueco (con la máquina apropiada) en la semana del 19 al 23 de Julio. En el presente informe se detalla paso por paso, como llevar a cabo el pinchado hueco con las máximas garantías.

Otros aspectos importantes es sustituir los drenajes que quedan en algunos Greens, ya que cuanto antes se haga, más tiempo habrá para su completa recuperación.

Por otra parte, las posibles ampliaciones de antegreen a Green, se van a dejar como antegreens, ya que no existe tiempo suficiente para que adquieran la uniformidad y textura del Green.

Por último, pero no menos importante, la vuelta de limpieza o anillo de Green, no se cortará cada vez que se corten los Greens, con la finalidad de evitar excesiva compactación y desgaste de esta zona. Por ello bastará con dos cortes semanales, por ejemplo los martes y viernes.

ANTEGREENS

Como ya dijimos en el anterior informe, lo más importante es conseguir unos anillos de antegreens de unos 4 metros de ancho que rodee al Green. Por esta razón, las labores del pinchado de Greens se van a extender hasta esta zona del campo, ya que para dicho campeonato es de vital importancia.

La única diferencia respecto de las labores que se van a realizar en los Green, es la especie de césped utilizada. En este caso se usará *Lolium perenne* (ryegrass). Esta resiembra nos dará la densidad y uniformidad necesaria para presentar el campo en unas magnificas condiciones. La dosis será de 30 a 40 gr/m².



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

Ya que en la mayoría de los Greens se han instalado los hidrantes para el riego con manguera, se usará este medio como apoyo para regar aquellas zonas de los antegreens que más demanda tengan. Es especialmente importante durante los días posteriores a la resiembra, que la humedad en estas zonas esté presente para una buena germinación.

INSTRUCCIONES PARA EL PINCHADO HUECO DE LA SEMANA 19 DE JULIO

Tal y como discutimos en la visita, antes del pinchado hueco se han abonado los Greens para que tengan una capacidad de recuperación más rápida. También se ha aplicado un tratamiento fungicida preventivo con clortalonil ya que nos encontramos con condiciones ambientales que favorecen la aparición de enfermedades. Una vez realizados los trabajos previos, la secuencia de tareas para la realización del pinchado es la siguiente:

- El día antes del pinchado, realizar un verticut a todos los Greens. La dirección será cruzada respecto del que se realizó la última vez
- Pinchado hueco de todos los Greens, incluido los antegreens. El diámetro de los debe ser al menos de media pulgada.
- Posteriormente al pinchado se recogerán todos los canutos
- Una vez introducida la arena en todos los huecos se realizará una resiembra con Agrostis, var “Pencross”, a una dosis de 5 – 10 gr/m²
- Recebo con arena. La cantidad de arena será la necesaria para rellenar todos los huecos, esto incluye también a los antegreens. Una vez aplicada la arena, dejar orear la arena durante al menos una hora o el tiempo necesario para que se seque lo suficiente para posteriormente cepillarla para introducirla en los huecos
- Abonado de los Greens a una dosis de 20 gr/m²
- Seguir regando con normalidad. En caso necesario, apoyar con manguera aquellas zonas que por su exposición al sol, o por defectos en el sistema de cobertura de riego necesitaran un aporte extra de agua
- Si pasado unos días, queda arena por introducir se hará un repaso de los Greens y se añadirá donde haga falta.
- El primer corte que se realice será sin cajón para no quitar la arena de recebo. Sería recomendable el cambio de cuchilla solo cuando la cantidad de arena en Green haya disminuido, para no destrozar la nueva cuchilla.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

VISITA DE MEDIADOS DE AGOSTO

Como ya hemos indicado, está programada una visita para mediados del mes de agosto. En dicha visita se revisará el estado del campo después del pinchado y se establecerá una la programación de las labores previas a la celebración del torneo.

Agradecer el trato recibido durante toda la visita

Reciban un cordial saludo