

INFORME CANDELEDA GOLF ABRIL 2011

Tras la visita realizada al campo de golf de Candaleda el pasado 28 de Marzo pasamos a exponer la situación actual y las tareas a realizar durante el mes de Abril.

1. Greenes.

Los greenes están en plena recuperación del pinchado. La labor se ha realizado correctamente, estando actualmente los agujeros del pinchado correctamente cubiertos y la arena distribuida homogéneamente. Se recomienda, una vez la arena apenas sea visible, realizar los primeros cortes a una altura de 4,5 mm mediante la maquina manual. En los siguientes cortes se bajará la altura hasta alcanzar la actual.



Además durante este mes realizaremos las siguientes tareas:

1. Tratamiento mediante **Clorpirifos** a dosis de **1 l/ha**. Se realizará la semana del 4 al 8 de Abril. Realizaremos riego posterior al tratamiento.
2. Tratamiento mediante **Azoxystrobín** a dosis de **1 l/ha**. Se realizará la semana del 11 al 15 de Abril.
3. Repetición del tratamiento de **Clorpirifos** a dosis de **1 l/ha** la semana del 25 al 29 de Abril.
4. Realizaremos el primer **verticut** del año durante la semana del 25 al 29 de Abril. Posteriormente se realizará un **microreceso**.

2. Calles, tees y rough.

El estado de las calles, tees y rough irá mejorando a lo largo del mes, principalmente favorecido por la resiembra natural de *Poa annua* y por la progresiva recuperación de la bermuda autóctona (en la imagen se aprecia los primeros brotes verdes de bermuda).



Durante el mes es fundamental mantener una buena frecuencia de corte, lo cual favorecerá el aumento de la densidad de planta. Durante la semana del 4 de Abril realizaremos un abonado en calles y tees (el rough no se abonará para evitar excesivo crecimiento) mediante **20 g/m²** de **15-5-20**. Durante la noche realizaremos un riego para disolver el fertilizante.

3. Bunkers.

Con la llegada de la moto bunker podremos rastrillar los bunkers con una frecuencia mucho mayor, principalmente de cara al fin de semana deben presentar el mejor estado posible.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

La instalación de riego en calles y tees se está prácticamente finalizando, pero es fundamental que el técnico de Naturagua sea quién realice un control y posterior conexión al ordenador central.



Una vez finalizemos con la instalación realizaremos los ajustes necesarios en determinadas zonas, realizando variaciones en los porcentajes de agua para cada una de las zonas.

Objetivos durante las próximas semanas:

- Tratamientos en greens.
- Fertilización calles y tees.
- Mantener la frecuencia de corte en todas las zonas.
- Finalizar obra riego.

En líneas generales, estas son las labores principales a realizar en Candeleda Golf, y sobre las que realizaremos el seguimiento en las próximas semanas.

Muchas gracias por la atención recibida durante la visita. Un saludo.

Departamento *Green Section*

Real Federación Española de Golf

