



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

PITCH & PUTT AUGUSTA GOLF CALATAYUD

MAYO, 2012

Presentes: D. José Millán, Encargado
D. Javier Jorge, Técnico Green Section

CAL-PP.3.2012

INFORME PITCH & PUTT AUGUSTA GOLF MAYO 2012

Tras la visita realizada el pasado 23 y 24 de Abril a las instalaciones del campo de golf de Augusta Golf Calatayud, se resume brevemente los aspectos más destacados de la misma así como las labores a realizar durante el próximo mes de Mayo.

Previamente, dar la enhorabuena a la plantilla de mantenimiento de Augusta Golf Calatayud por el gran esfuerzo extra que supone el mantenimiento del Pitch & Putt siempre teniendo en cuenta los difíciles momentos que estamos atravesando.

❖ GREENES

En los greens del pitch & putt encontramos numerosas zonas escalpadas por la máquina de corte (Foto 1.1). Esto ocurre debido a lo desnivelados que se encuentran los greens. Al ser de reciente construcción no tienen todavía la firmeza necesaria para ser cortados por la tripleta y el paso de la maquina marca ruedas. Recientemente fueron fertilizados, se subió la altura de corte y se empezaron a cortar con una maquina manual para facilitar su recuperación.

Por otro lado nos sorprendió gratamente el buen perfil y la profundidad de las raíces de estos nuevos greens, algo fundamental para el buen estado de estos (Foto 1.2).



Vistas green escalpado. Foto 1.1



Vista perfil. Foto 1.2

Las labores a realizar durante el próximo mes de Mayo son las siguientes:

- Pinchado hueco y recebo. El procedimiento a seguir va a ser el mismo que en los greens del campo con una única diferencia. Se van a rular antes del recebo y después se continuara rulando y cepillando durante varios días con el objetivo de nivelarlos lo máximo posible.
- Tras dos o tres días cepillando y rulando se fertilizarán con 18-24-5 a una dosis de 15 gr/m². A continuación se regarán y no se hará otra labor hasta que se deshaga el abono por completo.
- Cuando desaparezca la arena se introducirá la máquina de corte manual a 4,5 mm y se irá bajando altura paulatinamente.
- Tratamiento insecticida con Clorpirifos a razón de 1'5 l/Ha en 600 lts. Coincidiendo con el tratamiento de los greens del campo.
- Tratamiento fungicida con Propiconazol a razón de 3 l/Ha en 600 lts. Coincidiendo con el tratamiento de los greens del campo.
- Tratamiento humectante a una dosis de 20 l/ha coincidiendo con el tratamiento de los greens del campo.

❖ TEES

El estado de los tees es bueno, hay prevista la colocación de esteras, mientras tanto se están manteniendo en corte y en las mejores condiciones posibles por si llegara el caso en el que se tuvieran que poner en juego. (Foto 2.1)



Foto 2.1. Vista de un tee del Pitch & Putt

❖ CALLES/ROUGH

Las calles/rough presentan en general color pajizo (Foto 3.1), aunque ya se está empezando a apreciar que la bermuda está saliendo de su dormancia. El proceso está siendo algo más lento de lo habitual por estas fechas debido a las bajas temperaturas nocturnas y a la falta de fertilización.



Vista calle/rough pitch & putt. Foto 3.1

Las labores a realizar durante el próximo mes son:

- Tratamiento herbicida contra la hoja ancha con MCPA+Dicamba+2'4D a una dosis de 3 l/ha.

❖ **BUNKERS**

En la esta visita hemos podido constatar el trabajo realizado en los bunkers en lo que a la aplicación de arena se refiere (Foto 4.1).

A partir de ahora, aunque el pitch & putt no esté abierto todavía, es muy importante que se mantengan limpios de mala hierba realizando tratamientos con herbicida cada 15 días hasta la fecha de inauguración. Esta labor supone un coste muy bajo y evitará que se tenga que dedicar trabajo a limpiarlos el día que se quiera inaugurar, lo cual supondría mucho más personal y tiempo.



Vista bunker pitch & putt. Foto 4.1

Por último, agradecer la hospitalidad recibida durante las visitas realizadas a Augusta Golf Calatayud.

Reciban un cordial saludo.

*Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf*

LABORES DE MANTENIMIENTO DEL MES

• **Greenes**

- **Semana del 1 - 6 Mayo**
 - Trat. Propiconazol a razón de 1'5l/Ha. No riego tras el tratamiento.
- **Semana del 14 - 20 Mayo**
 - Trat. Clorpirifos a razón de 1'5l/Ha. Riego 6 min tras el tratamiento.
- **Semana del 21 - 27 Mayo**
 - Trat. Humectante 20 l/ha. Riego 6 min tras el tratamiento.
- **Resto de labores cotidianas**
 - Corte de greenes. Bajar altura de siega paulatinamente.
 - Auto-afilado y revisión de la tripleta tras corte de greenes

• **Tees**

- **Semana del 14 al 20 de Mayo**
 - Fertilización 12-12-17 a una dosis de 15 gr/m2. Riego tras la aplicación de 6 min.
- **Labores cotidianas**
 - Corte de la plataforma horizontal 1-2 veces/semana

• **Calles**

- **Labores cotidianas**
 - Corte 1-2 veces/semana
 - Auto-afilado de la quíntuple tras finalizar la labor de siega

• **Bunkers**

- **Labores cotidianas**
 - Tratamiento malas hierbas