



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME SEGUIMIENTO OBRA

Asunto

ARCOSUR, ZARAGOZA

Marzo, 2012

Presentes:

D. Santiago Verastegui, Trajectory
D. José Antonio Serrano, Pres. Fed. Aragonesa
D. Sergio Fortea, Qualibérica
D. Eloy Plana, Sers
D. Joaquín Bernard, Sers
D. José Luís Domínguez, Qualibérica
D. Julián Zulueta, RFEG
D. Benito González, RFEG

ZAR.1.2012



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



ARCOSUR - ZARAGOZA - MARZO 2012

Tras la visita realizada durante el pasado 16 de Marzo a las instalaciones donde irá ubicado el complejo de Arcosur, en Zaragoza, se resume brevemente los aspectos más destacados de la misma, previamente se comentarán los presentes en ella:

- *D. Santiago Verastegui, Trajectory*
- *D. José Antonio Serrano, Pres. Fed. Aragonesa*
- *D. Sergio Fortea, Asist. Técnica Qualibérica*
- *D. Eloy Plana, Dirección Facultativa Sers*
- *D. Joaquín Bernard, Sers*
- *D. José Luís Domínguez, Qualibérica*
- *D. Julián Zulueta, Director Infraestructuras RFEG*
- *D. Benito González, Téc. Departamento Green Section RFEG*

En la reunión mantenida, se decidió por acuerdo total entre todas las partes, que no estuviera presente la contrata a la hora de tomar decisiones técnicas.

Joaquín Bernard plantea acabar el Pitch & Putt y la cancha de prácticas primeramente, ya que económicamente no se podrían desarrollar los demás hoyos del campo de golf. Julián Zulueta ratifica dicho comentario recomendando no hacer más hoyos, puesto que habría que mantenerlos hasta la apertura final del campo, conllevando un gasto económico importante y sin lógica realmente.

❖ PITCH & PUTT / CANCHA PRÁCTICAS

Finalizada la visita *in situ* a ambas zonas, tomar muestras de la cancha de prácticas, greens y diagnosticar el estado actual de la zona, se mantuvo la reunión donde también se tomaron decisiones referentes al Pitch & Putt y Cancha de prácticas.

El diagnóstico que el Departamento de la Green Section realizó durante la visita es el mismo que en anteriores visitas, es decir, la arena y profundidad usada para el perfil de la Cancha de Prácticas y la zona de calle del Pitch & Putt no es adecuado. Con el tránsito de la máquina recoge-bolas y jugadores, las propiedades de dicha arena provocarán la compactación del suelo reduciendo la cantidad de oxígeno en el perfil afectando directamente a la salud de la planta propiciando menor longitud de las raíces. Actualmente, y como se puede apreciar en las fotos (**Fotos 1.1 y 1.2**), la longitud de las raíces no es la deseada y aún sin haber tráfico sobre las zonas comentadas. Los greens del Pitch & Putt sí presentan buena calidad y profundidad de la arena y con ello unas raíces con mayor longitud. Sólo comentar que los greens necesitan labores de pinchado y verticut para ir reduciendo la materia orgánica que ya va acumulándose. La zona de calles del Pitch & Putt presenta muy mal aspecto, generado por la mala instalación de la bermuda tras no haber sido eliminada la cubierta vegetal de *Poa annua* instalada previamente.



Foto 1.1. Aspecto de la cancha de prácticas



Foto 1.2. Imagen del perfil de la Cancha de Prácticas (izquierda) y vista del Pitch & Putt (derecha)

Las zonas de taludes que acompañan al Pitch & Putt fueron planteadas con dos opciones para ser cubiertas, Santiago Verastegui recomendó arbustos y Julián Zulueta hidro-siembra. Finalmente se decidió la fórmula de la hidro-siembra de especies autóctonas junto con la plantación de arbustos sólo en pequeñas zonas que tengan un carácter estético.

En la zona de la Cancha de Prácticas se seleccionó el Pino Carrasco (*Pinus halepensis*) como la especie a instalar en diferentes áreas laterales de la misma. En el Pitch & Putt Julián Zulueta recomendar no poner árboles todavía, puesto que siempre habrá tiempo para ello y se podrán decidir mejor las zonas a cubrir por ellos.

El presupuesto para las redes que protegen la Cancha de Prácticas se considera muy elevado, por lo que Julián Zulueta aportará un estudio presupuestario sobre las redes, reduciendo considerablemente el actual.

Como obras finales se concretó la necesidad de construir un putting/chipping green ubicado cerca de la futura Casa Club. Además se recomienda otorgar de una zona de aparcamiento/parking para doscientos vehículos aproximadamente, módulos



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



de WC y un camino desde esta zona hacia la Cancha. A la Cancha ya por último se ha decidido realizar la instalación de la canalización eléctrica para en el futuro, si es confirmado, iluminarla, que conllevaría realizar un estudio de luminosidad. Al fondo de la Cancha también se debe dejar una zona de veinte metros como vía pecuaria.

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf



¿Te gusta conducir?

