



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

P&P TORIJA

Mayo, 2013

Presentes: D. Diego J. Peñapareja Soto, Técnico Green Section
D. Luis M. Casado, Técnico Green Section

TORJ.2.2013

INFORME P&P TORIJA MAYO 2013

Tras la visita realizada el pasado 9 de Mayo, obtenemos las siguientes conclusiones:

El pinchado se ha realizado de forma correcta y las labores posteriores de fertilización han favorecido la recuperación del green, mostrando un buen aspecto dos semanas después del pinchado.

Durante este mes se realizarán las labores necesarias para completar la recuperación del green y puesta en juego de todo el campo, siendo la fecha de apertura el día 1 de Junio. Por lo tanto, por zonas, estas son las labores a realizar:

GREENS

Los **greens** están en plena recuperación del pinchado. La superficie se observa homogénea pero aún con arena sobre la misma. Se han realizado la fertilización recomendada y han comenzado la realización de los cortes sin cajón con el objetivo de promover el crecimiento lateral y favorecer que los huecos cierren.



Foto 1. Vista de un green del P&P de Torija.

Las labores recomendadas para las próximas semanas están destinadas a completar la recuperación del green y preparación de la superficie para la apertura. Estas labores son:

- Siegas con la mayor frecuencia posible.
- Resiembra de zonas con una menor densidad.
- Uso de manguera en zonas donde la cobertura de riego es deficiente.
- Tratamiento insecticida mediante Clorpirifos (2 l/ha) con riego posterior la semana del 13 de Mayo.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



- Tratamiento fungicida mediante Azoxystrobin (1 l/ha) la semana del 20 de Mayo.
- Fertilización granular mediante 20 g/m² de 18-6-18. Riego posterior.
- Paso de rulo manual la semana de la apertura para uniformar la superficie y mejorar la rodada de la bola.

La segadora de greens se debe rectificar una vez no se observe arena sobre la superficie. Estimamos que la fecha recomendable para realizar esta tarea es la semana del 20 de Mayo, previo a la apertura del campo. Las alturas de corte se establecerán en función del estado del green.

La presentación de los greens para la apertura está condicionada no sólo a la realización de las labores antes mencionadas, sino también a las condiciones climáticas que tengamos durante las próximas semanas. Es muy importante que las temperaturas alcancen valores más altos de los actuales, ya que favorecerá el crecimiento de la planta y la respuesta a las labores planificadas será mejor.

Volvemos a recordar la necesidad de la adquisición de un carrito (**foto 2**) para hacer los tratamientos fitosanitarios y de un groomer acoplado a la segadora.

ANTEGREENS

Los **antegreens** presentan una densidad correcta, aunque se observan un gran número de malas hierbas, aspecto que se corregirá con la realización de las siegas frecuentes y mejorando la densidad de planta en esta zona. Para la apertura del campo es importante mantener la mayor frecuencia posible de corte.



Foto 3. Aspecto general de un antegreen.

Las tareas a realizar durante las próximas semanas son:

- Siegas frecuentes.
- Fertilización granular mediante 20 g/m² de 20-5-10 la semana del 20 de Mayo.

Durante la visita se observaron una serie de problemas que se deben subsanar previo a la apertura del campo:

- Colectores y drenajes: recomendamos que todas las arquetas estén con su correspondiente tapa (a ser posible tramex) y en el antegreen del hoyo 9 repetimos la necesidad de descubrir el colector para favorecer el drenaje en esta zona. Realizar desbroces en las zonas próximas a las arquetas.



Foto 4. Arqueta sin tapa.

- Rectificación tripleta de corte: la segadora no presenta un corte correcto por lo que recomendamos se realice, al igual que la segadora de green, una rectificación de las unidades de corte. Estas reparaciones se pueden realizar en el Centro Nacional de Golf pero facilitando las piezas necesarias para la realización de los ajustes.
- Resiembras localizadas en zonas con menor densidad.

BUNKERS

Para el acondicionamiento de los bunkers recomendamos seguir el siguiente proceso:

1. Limpieza de malas hierbas.
2. Limpieza de los drenajes.
3. Perfilado del bunker mediante desbrozadora.
4. Paso de rulo sobre la base del bunker.
5. Tratamiento de Pendimetalina.

6. Incorporación de la arena. Los espesores recomendados son: en la base del bunker se recomienda un espesor mínimo de 15 cm y en las paredes la recomendación es de 5 cm.



Foto 5. Vista general de un bunker.

En todo momento se debe prestar especial atención al paso de vehículos por las zonas próximas a green, ya que pueden producirse daños en estas zonas que sean difíciles de recuperar para la semana de la apertura del campo.

Reciban un cordial saludo,

**Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf**

TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LOS TRATAMIENTOS A REALIZAR

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES
6-10 Mayo	-	-
13-17 Mayo	Clorpirifos 2 l/ha	-
20-24 Mayo	Azoxystrobin 1 l/ha 18-6-18 20 g/m ²	20-5-10 20 g/m ²
27-31 Mayo	Rulo	-