



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

CANDELEDA GOLF

Septiembre, 2012

Presentes:

D. Daniel Monforte, Director Candeleda Golf
D. José María Marcos, Encargado Candeleda Golf
D. Miguel A. Guerra Mateos, Técnico Green Section

CAN.8.2012

INFORME CANDELEDA GOLF

SEPTIEMBRE 2012

Candeleda golf se encuentra en una situación de extrema dificultad en cuanto a agua se refiere, viéndose limitados los recursos hídricos durante todo el verano. Esta problemática viene arrastrándose desde el mes de Julio. El escaso suministro proveniente del agua proporcionado por la comunidad de regante y el verano extremadamente seco y de temperaturas extremas han ocasionado que se tengan que tomar decisiones drásticas en cuanto a riego de zonas del campo se refiere. Manteniendo la prioridad de greenes, tees y calles, estas últimas han sido las más perjudicadas.



Foto 1. Estado en el que se encuentra el lago de las bombas.

Basándonos principalmente en esto y tras la visita realizada el día 27 de Agosto pasamos a considerar los siguientes puntos en el mantenimiento del campo para el próximo mes:

1. Greenes

Los greens se encuentran con buena densidad y libre de enfermedades. Se observa presencia de *gusano de típula*, problema que subsanaremos en los próximos días con tratamiento de clorpirifos al 75% a dosis de 500 gr. /ha.



Foto 1.1 orificios ocasionados por los gusanos

La proliferación de la *digitaria* este último mes ha ido en aumento **foto 1.1 y 1.2**. Las condiciones climáticas y los escasos recursos hídricos han ocasionado su proliferación.

Este tipo de mala hierba está llegando a su fin de ciclo ya que no tolera las bajas temperaturas, por lo que empezara su declive en la próximas semanas.



Foto 1.1 y 1.2 Digitaria en greenes.

Durante este mes se realizarán las labores de pinchado mediante vertidrain a profundidad de 200 mm por lo que las necesidades para este pinchado serán las siguientes:

- 30 púas para vertidrain 19-12/250 **Ref.9990040** 24,63 € -18% (especificar en pedido según convenio departamento green section)
- 50 TN de arena de sílice RP-0308/H
- 100 Kg. abono 18-6-18 (aplicación de abono diez días antes del pinchado).
- 150 Kg. abono 18-22-5 (aplicación en el pinchado).
- Tractor y pinchadora vertidrain. Candeleda Golf deberá recoger el tractor un día antes en las instalaciones de Talayuela Golf.

Las labores a realizar en el pinchado serán las siguientes:

1. Diez días antes del pinchado, viernes 14, abonaremos los greens a dosis de $15\text{gr}/\text{m}^2$ con la intención de fortalecer la planta y prepararla para el pinchado.
2. El 25 de septiembre pincharemos los greens mediante vertidrain. En esta ocasión intentaremos bajar a profundidad de 200 mm, viendo los excelentes resultados que se obtuvieron en el anterior pinchado a 150 mm.
3. Tras el pinchado aplicaremos abono 18-22-5 a dosis de $20\text{ gr.}/\text{m}^2$
4. Finalmente aplicaremos arena RP-0308/H hasta cubrir orificios.
5. Rastras y agua posteriormente.

A continuación se expone un resumen de las tareas a realizar en esta zona durante el mes de septiembre:

- Semana del 27 al 2 de septiembre, aplicación de clorpirifos a dosis de 500 gr/500 Lars. Agua posterior.
- Semana del 10 al 16 de septiembre, abonado de greens mediante abono 18-6-18 a dosis de $15\text{ gr.}/\text{m}^2$ para la preparación del green para el pinchado.
- 25 de Septiembre, pinchado de greens mediante vetidrain a profundidad de 200mm.
- 25 de Septiembre, abonado de greens, mediante abono 18-22-5 a dosis de $20\text{ gr.}/\text{m}^2$
- 25 de Septiembre, recebo de greens hasta cubrir orificios con arena de sílice RP-0308/H.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



2. Antegreenes

En la medida de lo posible intentaremos mantener estas zonas apoyando con manguera, como se ha estado haciendo hasta el momento. **Foto 2.1**

La frecuencia de corte será la mas alta posible para estas zonas.

Para esta zona del campo, aplicaremos los mismos tratamientos que en greens.

Durante este mes se valorará la opción de poder pinchar y resembrar esta zona del campo, de este modo mejoraremos en gran medida a falta de densidad que estas zonas presentan.



Foto 2.1 operario apoyando con manguera secas de greens y antegreens.

3. tees

Esta zona del campo ha mejorado respecto al mes anterior. La sectorización de los aspersores de tees ha mejorado la optimización de los pocos recursos hídricos de los que dispone Candeleda Golf. **Foto 3.1**

Debido a que no se garantiza el suministro de agua durante este mes, Candeleda golf no se ceñirá al planning anual para esta zona, variando en función de estos recursos.



Foto 3.1 Estado generalizado de los tees.

Si durante el mes de septiembre se ocasionaran lluvias, se evaluará la opción de abonar esta zona del campo.

Durante el mes de septiembre también se evaluará la opción de pinchar y resembrar estas zona del campo.

4. Calles

Las calles son las más afectadas por la falta de agua. De todos modos se ha trabajado en la optimización de los recurso hídricos de manera que se han cerrado los primeros anillos de calle dejando abiertos los segundo, de este modo se mantiene la caída de bola en una condiciones de jugabilidad aceptables. **Foto 4.1**



Foto 4.1. En esta foto se aprecia el como el primer anillo de calle se encuentra cerrado garantizando el riego en la caída de bola.

Si durante el mes de septiembre mejorase las reservas de agua o se ocasionaran lluvias, se valorará la opción de abonar esta zona del campo.

Durante el mes de septiembre se valorará la opción de resembrar esta zona del campo.

5.bunker

Los Bunkers se encuentran en unas condiciones aceptables para el jugador, realizándose los rastrillados de cara al fin de semana.



6. Riego.

Una vez garantizado el suministro de agua, es aconsejable la realización de una auditora de riego para descartar aspersores fijos o atascados.

Objetivos durante las próximas semanas:

- Abonado y preparación de los greens para el pinchado.
- Pinchado y aireado de los greens.
- Auditoria de riego.
- Abonado de calles y tees según reservas hídricas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



7. Nuevas instalaciones

Destacar que continúan realizándose las instalaciones de cuarto de palos y zona de boguís.

Foto 7.1



Foto 7.1 Situación actual de las instalaciones.

7. Personal de apoyo

Al igual que en informes anteriores queremos solicitar al Ayuntamiento que valore la posibilidad de incorporar personal de apoyo durante el próximo mes, ya que las tareas durante este mes serán muy duras y el número de operarios muy limitado.

Se valorará en los próximos días la posibilidad de introducir dos personas de la empresa de inserción social **FUNDACIÓN DIAGRAMA** para la realización de prácticas durante tres meses.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LOS TRATAMIENTOS A REALIZAR

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES	TEE	CALLES
27 al 2	Tratamiento clorpirifos 75% 500gr/m2 + agua posterior.	Tratamiento clorpirifos 75% 500gr/m2 + agua posterior.	Abonado según recursos hídricos o lluvia	Abonado según recursos hídricos o lluvia
3 al 9			Abonado según recursos hídricos o lluvia	Abonado según recursos hídricos o lluvia
10 al 16	Abonado greens 18-6-18 a dosis 15 gr./m2		Abonado según recursos hídricos o lluvia	Abonado según recursos hídricos o lluvia
17 al 23			Abonado según recursos hídricos o lluvia	Abonado según recursos hídricos o lluvia
24 al 30	Pinchado vertidrain a profundidad 200mm+ 18-22-5 + recebo		Abonado según recursos hídricos o lluvia	Abonado según recursos hídricos o lluvia

El abonado de calles y tees vendrá en función de las reservas hídricas de las que disponga Candeleda Golf o si se ocasionasen lluvias suficientes para garantizar los riegos posteriores

Muchas gracias por la atención recibida durante la visita.

Departamento *Green Section*

Real Federación Española de Golf



¿Te gusta conducir?

