



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG RESUMEN DEL INFORME MENSUAL

Asunto

**RACE
MADRID**

AGOSTO, 2012

Presentes: D. Manuel Pardo, Encargado del RACE
D. Juan Aguilera García, Técnico Green Section

RACE.15.2012



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL CAMPO DE GOLF DEL RACE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2012

Este informe corresponde a los trabajos realizados durante el mes de julio de 2012. Durante el mes de julio no había llovido ningún día hasta el jueves 26 que hubo una fuerte tormenta con una precipitación de unos diez litros por metro cuadrado. No ha sido un mes de julio excesivamente caluroso, exceptuando la semana del 16 al 22 de julio.

Ahora vamos a realizar un pequeño resumen de los trabajos que se han realizado en las distintas zonas del campo durante el mes de julio. Además, detallaremos los trabajos previstos para el mes de agosto.

GREENES

Durante la segunda semana de julio se han escarificado, pinchado, retirado los canutos del pinchado y recebado los greens del campo largo, el putting green pequeño y el putting green de approach. No se ha pinchado el putting green grande.

El pinchado de julio, a pesar de realizarse con elevadas temperaturas, es una labor cultural muy importante ya que descompacta y oxigena la zona radicular ayudando a la formación de nuevas raíces. Además, los greens se recuperan muy rápido y la capacidad de infiltración aumenta considerablemente reduciéndose el problema de las secas localizadas en los greens.

Los greens del campo corto se escarificaron, pincharon, retiraron los canutos y recebaron los días 18 y 19 de julio.

Al no haber premios durante el mes de julio los hoyos se han cambiado con menor frecuencia, dos-tres veces por semana.

El día 16 de julio se abonaron los greens del campo largo y los dos putting greens que se pincharon con una formulación **18-22-5**. La dosis fue de **25 gramos por metro cuadrado**.

El día 23 de julio se abonaron los greens de los cortos con una formulación **18-22-5**. La dosis fue de **25 gramos por metro cuadrado**.

El 7 de julio se trataron todos los greens con **metil tiofanato, 10 kgs/ha, y clorpirifos, 2 l/ha**.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



El 20 de julio se trataron todos los greens con **azoxystrobin, 1,5 l/ha, propiconazol, 5l/ha, y un bioestimulante radicular con citoquininas y auxinas a una dosis de 4 l/ha.**

El día 21 de julio se trataron los greens del campo largo con **humectante, Revolution, a una dosis de 20 l/ha.**

TEES

Los tees se han segado con una frecuencia de dos veces por semana.

Los tees presentan muchas zonas secas, sobre todo en las plataformas construidas en arena.

Las plataformas de los tees se abonaron con **nitrato potásico**, a una dosis de **20 gramos por metro cuadrado**, el día 25 de julio.

CALLES

Las calles se han segado con una frecuencia de dos veces por semana, exceptuando la semana del pinchado que sólo se segaron una vez. Actualmente sólo tenemos una quintuple de calles operativa. La que estaba averiada sigue averiada, mientras que la que tenía las unidades de corte muy desgastadas está en el taller donde le están instalando los nuevos molinetes de corte.

Durante el mes de julio no se ha realizado ningún aporte de nutrientes, ni tratamiento en las calles.

Las calles presentan algunas zonas secas y **ninguna zona encharcada.**

ENTRADAS Y ANTEGREENES

Las entradas y collares se han segado durante el mes de julio con la misma tripleta que se siegan los tees con una frecuencia de dos veces por semana. Al igual que el resto del campo presentan bastantes zonas secas, pero de momento **no hay ninguna zona encharcada.**

La frecuencia de corte de los antegreens ha sido de una vez por semana durante el mes de julio, aunque alguna semana se ha quedado el campo corto sin segar.

Las entradas y los antegreens se abonaron con **nitrato potásico**, a una dosis de **20 gramos por metro cuadrado**, el día 25 de julio.

Hay algunas zonas secas en los antegreens, pero de momento **no hay ninguna zona encharcada.**



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



ROUGH

Es la zona más afectada del campo por el invierno y la primavera tan seca y por los quince días que estuvimos regando al 50% de las necesidades hídricas. Hay un lado positivo de esta situación y es que las horas de corte para mantener el rough son muy inferiores al año pasado. Esto nos está permitiendo reducir la cantidad de horas extras dedicadas a mantener la frecuencia de corte en el rough. La mayor productividad de la segadora de rough de cinco plataformas también ha influido notablemente en la reducción de horas dedicadas a la siega del rough, además de mejorar la calidad de corte y la presentación del campo.

El rough se siega con una frecuencia de una vez por semana.

BUNKERS

Los bunkers se han rastrillado durante el mes de julio un mínimo de tres veces por semana. Se ha reducido la frecuencia de rastrillado ya que tenemos que controlar mucho las horas extras y así dedicamos las horas de rastrillar bunkers a otros trabajos. Se han segando con la flymow los taludes de los bunkers una vez por semana.

La reducción de horas extras respecto al año pasado se está notando en el mantenimiento de los bunkers. Este mes no hemos podido perfilar el borde de los bunkers del campo largo y se puede apreciar la presencia de malas hierbas en los bordes de algunos bunkers.

La semana que tuvimos unas temperaturas muy elevadas y que hubo que regar un poco más para cubrir las necesidades hídricas de la planta, hubo un par de bunkers con un pequeño charco durante las primeras horas del día.

Aunque intentamos mantener el campo corto en las mismas condiciones que el campo largo siempre empezamos cualquier trabajo o labor cultural por el campo largo. Por eso, los bunkers del campo corto han estado bastante desatendidos y presentaban un incorrecto mantenimiento. La última semana de julio se ha tenido que mandar dos jardineros durante tres jornadas enteras de trabajo para volver a tener unos bunkers presentables.

Los bunkers es la zona del campo de golf donde más se está notando la falta de personal por las vacaciones y la reducción de horas extras.

RIEGO

Siguiendo las indicaciones de D. Juan Taracena y D. Carlos Fernández-Grande la política de riego de este verano es mantener el campo lo más seco posible con el menor número posible de zonas secas. El verano pasado la política de riego fue mantener el campo lo más húmedo posible con el menor número posible de zonas encharcadas.

La política de riego de este año es mucho más arriesgada ya que hay numerosas zonas del campo muy cerca del estrés hídrico. Sin embargo, el campo presenta mejores condiciones de juego desde primera hora de la mañana. El año pasado, sin llegar a estar encharcado, el campo estaba excesivamente húmedo durante las primeras horas del día.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



El año pasado las zonas que este año están bien de densidad y humedad estaban excesivamente húmedas. Mientras que este año las zonas que están secas y con poca densidad el año pasado estaban bien de densidad y humedad.

DESBROCES

Las labores de desbroce durante el mes de julio se han visto afectadas por la reducción de las horas extras. Este verano el campo de golf no está tan bien desbrozado como el año pasado. La sequía primaveral ha disminuido considerablemente el crecimiento de estas zonas y con muchas menos horas de trabajo está siendo posible mantener estas zonas presentables. Este es un ejemplo de cómo la climatología y la disponibilidad de recursos humanos afecta al mantenimiento del campo de golf.

DAÑOS CAUSADOS POR LOS JABALÍES

Hasta el momento los jabalíes han causado muchos menos daños que el año pasado. Esto se está viendo reflejado en las pocas horas extras dedicadas a arreglar los daños causados por los jabalíes. Estamos sufriendo daños reiterativos en los antegreens de los hoyos 2, 7, 8 y 16. También, estamos sufriendo daños en el tee de señoras del hoyo cinco. Al igual que con los desbroces, los daños de jabalíes se arreglan primero en las zonas de juego y después en las zonas estéticas. Una zona estética, muy a la vista, que ha sufrido daños en numerosas ocasiones es el talud que hay entre el putting green nuevo y el putting green pequeño. Esta zona se ha reparado varias veces, pero ha sufrido tanto daño que ya es prácticamente imposible volver a colocar los trozos de césped. Las zonas dañadas por los jabalíes que entran en juego se reparan el mismo día que se aprecian los daños. Sin embargo, las zonas estéticas y las zonas dañadas los sábados por la noche tardan más tiempo en repararse.

DEPARTAMENTO DE LA GREEN SECTION

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GOLF



¿Te gusta conducir?

